Форма 2В

Приложение №3 к договору №_____ от _____

Заказчик: АОО"Назарбаев Интеллектуальные школы"

Подрядчик: ТОО"Бек жолы НС",ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"

Наименование строительства: Комплекс работ на строительство с разработкой проектно-сметной документации объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г.Павлодар." под ключ"

Наименование объекта: Часть раздела КМ

Акт № 3

выполненных работ за октябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стальные конструкции по чертежам КМ								
		Связи по колоннам								
10	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	2,8	13864,97	4022,39	38822	11263	25608	56,50	158
		т		9090,00	1071,86	25452	3001	90	3,81	11
11	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	2,8	122800,00	--	343840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	2,8	1860,00	--	5208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Связи покрытий								
13	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	5,4	13864,97	4022,39	74871	21721	49387	56,50	305
		т		9090,00	1071,86	49086	5788	90	3,81	21
14	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	5,4	122800,00	--	663120	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	5,4	1860,00	--	10044	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Прогоны кровли						
16	Е0109-25-1	Монтаж	17,43	5030,50	2020,02	87697	35215	43538	14,10	246
		т		2272,50	502,43	39616	8759	90	1,79	31
17	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	17,43	101700,00	--	1772936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	16,53	1860,00	--	30751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	0,6	3385,00	--	2031	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Распорки покрытия						
20	Е0109-24-1	Монтаж	9,47	13864,97	4022,39	131260	38080	86582	56,50	535
		т		9090,00	1071,86	86055	10147	90	3,81	36
21	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	9,47	122800,00	--	1162548	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	9,47	1860,00	--	17609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Ригели фахверка						
23	Е0109-24-1	Монтаж	2,17	13864,97	4022,39	30045	8717	19819	56,50	122
		т		9090,00	1071,86	19698	2323	90	3,81	8
24	С12021-118	Ригели фахверка	2,17	110400,00	--	239237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	2,17	1860,00	--	4031	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Лестницы,стремянки						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,029	30400,00	--	882	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	42,48	144,00	--	6117	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	19,2	530,00	--	10176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8101596	243302			1877
			Тенге			304419	62251			221
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328245				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			328245				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			347940				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7773351				
	Материалы -		Тенге			62957				
	Всего заработная плата -		Тенге				366671,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7162673				
		Накладные расходы -	Тенге			330004				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49501,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			486201				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8589556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2263
		Сметная заработная плата -	Тенге				416171,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8937496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2263
		Сметная заработная плата -	Тенге				416171,00			
	Всего:		Тенге			8 937 496				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		160 875				
	ИТОГО:		Тенге			9 098 371				
	Зимнее удорожание 2,42%		Тенге	2,42%		220 181				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		36 393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		90 984				
	ИТОГО:		Тенге			9 445 929				
	Индекс изменения МРП 2012г./МРП 2001г.			2,088						
	Итого в текущих ценах		Тенге			19 723 099				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		394 462				
	Итого с налогами:		Тенге			20 117 561				
	НДС 12%		Тенге	12%		2 414 107				
	ИТОГО С НДС:		Тенге			22 531 668				
	Возврат 15% от временных зданий и сооружений		Тенге			50 386				
	Итого:		Тенге			22 481 282				
	ИТОГО ПО АКТУ: К = 0,99		**Тенге**	**0,99**		**22 256 470**				

ЗАКАЗЧИК:

_____

ТЕХНАДЗОР:

_____Щеднов В.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Президент
ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"
Директор:
ТОО"Бек-жолы НС"

_____Назарханулы Б.