Форма 2В

Приложение №3 к договору №_____ от _____

Заказчик: АОО"Назарбаев Интеллектуальные школы"

Подрядчик: ТОО"Бек жолы НС",ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"

Наименование строительства: Комплекс работ на строительство с разработкой проектно-сметной документации объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г.Павлодар." под ключ"

Наименование объекта: НСС

Акт № 5

выполненных работ за октябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-165-2	Разработка грунта 2 группы под трубопроводы вручную	27	402,75	--	10874	--	12288	2,80	76
		м3		402,75	--	10874	--	113	--	--
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/под колодцы	5,67	23,36	22,08	132	125	38	0,01	--
		м3		1,28	5,56	7	32	97	0,02	--
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	121	36,70	27,80	4441	3364	1805	0,06	7
		м		8,80	6,90	1065	835	95	0,04	5
4	Е0101-166-1	Засыпка песком вручную	25,37	122,18	--	3100	--	3503	0,89	22
		м3		122,18	--	3100	--	113	--	--
5	С143008-92	Песок природный	32,67	838,00	--	27377	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Лишний грунт в объеме 7,3 м3 учтен в вертикальной планировке								
6	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,121	214698,38	--	25979	--	2995	144,00	17
		кан.-км		22500,00	--	2723	--	110	--	--
7	С130802-30	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 100 мм, Dн 171 мм	52	108,00	--	5616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,13	38387,00	11520,00	4990	1498	2925	114,00	15
				18090,00	2362,98	2352	307	110	13,71	2
		км								
9	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	40	72,10	--	2884	--	2189	0.38	15
				60,80	--	2432	--	90	--	--
		м								
11	СПрайс ТОО EnErgУСОМ	Кабель волоконно-оптический ОКБ-8	0,17	75369,54	--	12813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		км								
12	СПрайс ТОО EnErgУСОМ	Муфта оптическая	2	11279,25	--	22558	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	3	16253,52	653,59	48761	1961	5789	9,25	28
				1588,50	165,83	4766	497	110	0,67	2
		колодец								
15	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	3,21	26800,00	--	86028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			255553	6947			181
			Тенге			27318	1671			9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			47686				
	Материалы -		Тенге			1605				
	Всего заработная плата -		Тенге				6991,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35371				
		Накладные расходы -	Тенге			6918				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1038,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3276				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			57881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8028,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			202251				
	Материалы -		Тенге			64417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				21998,00			
	Местные материалы -		Тенге			114279				
		Накладные расходы -	Тенге			24612				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3692,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				25690,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5616				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5616				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			337				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5953				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			304309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				33718,00			
	Всего:		Тенге			304 309				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		5 478				
	ИТОГО:		Тенге			309 787				
	Зимнее удорожание 2,42%		Тенге	2,42%		7 497				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		1 239				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		3 098				
	ИТОГО:		Тенге			321 620				
	Индекс изменения МРП 2012г./МРП 2001г.			2,088						
	Итого в текущих ценах		Тенге			671 543				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		13 431				
	Итого с налогами:		Тенге			684 974				
	НДС 12%		Тенге	12%		82 197				
	ИТОГО С НДС:		Тенге			767 171				
	Возврат 15% от временных зданий и сооружений		Тенге			1 716				
	Итого:		Тенге			765 456				
	ИТОГО ПО АКТУ: К = 0,99		**Тенге**	**0,99**		**757 801**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Щеднов В.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Президент
ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"
Директор:
РОО"Бек жолы НС"

Назарханулы Б.