Форма 2В

Приложение №3 к договору №_____ от _____

Заказчик: АОО"Назарбаев Интеллектуальные школы"

Подрядчик: ТОО"Бек жолы НС",ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"

Наименование строительства: Комплекс работ на строительство с разработкой проектно-сметной документации объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г.Павлодар." под ключ"

Наименование объекта: НСЭ

Акт № 7

выполненных работ за октябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сети 0,4 кВ								
		Земляные работы								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях Т-2,Т-4,Т-6 глубиной до 2 м без креплений с откосами	40,5	218,93	--	8867	--	10019	1,54	62
		м3		218,93	--	8867	--	113	--	--
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	135,27	23,36	22,08	3160	2987	897	0,01	1
		м3		1,28	5,56	173	752	97	0,02	3
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	411	36,70	27,80	15084	11426	6130	0,06	25
		м		8,80	6,90	3617	2836	95	0,04	16
4	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	411	11,20	7,90	4603	3247	2069	0,02	8
		м		3,30	2,00	1356	822	95	0,01	5
5	С143008-92	Песок природный	32,16	838,00	--	26950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	143,61	134,10	--	19258	--	21762	0,97	140
		м3		134,10	--	19258	--	113	--	--
		Электромонтажные и строительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,74	221547,38	--	163945	--	22344	175,00	130
		кан.-км		27450,00	--	20313	--	110	--	--
10	С130802-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	141	67,00	--	9447	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	280	27,50	4,00	7700	1120	5320	0,12	34
		м		19,30	0,70	5404	196	95	--	1
12	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	817	38,10	3,20	31128	2614	22896	0,15	123
		м		28,80	0,70	23530	572	95	--	3
13	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	1261	23,20	2,10	29255	2648	20126	0,10	126
		м		16,50	0,30	20807	378	95	--	2
14	С151601-551 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм2	1,05	1374600,00	--	1448828	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151601-549 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2	0,342	940900,00	--	321788	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С151601-697 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,207	495700,00	--	102610	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	С151601-695 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,195	268100,00	--	52280	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2244902	24042			648
			Тенге			103324	5556			30
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2013275				
	Материалы -		Тенге			12001				
	Всего заработная плата -		Тенге				59517,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1925506				
		Накладные расходы -	Тенге			56541				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8481,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124189				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2194006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							371
		Сметная заработная плата -	Тенге				67998,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222180				
	Материалы -		Тенге			142227				
	Всего заработная плата -		Тенге				49363,00			
	Местные материалы -		Тенге			28355				
		Накладные расходы -	Тенге			55023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8253,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			293834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата -	Тенге				57616,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9447				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			567				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10014				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2497854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							734
		Сметная заработная плата -	Тенге				125615,00			
		РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочное освещение								
		Земляные работы								
22	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях Т-2,Т-4,Т-6 глубиной до 2 м без креплений с откосами	49,23	218,93	--	10778	--	12179	1,54	76
		м3		218,93	--	10778	--	113	--	--
23	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	158,76	23,36	22,08	3709	3505	1053	0,01	1
		м3		1,28	5,56	203	882	97	0,02	3
24	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	733,5	36,70	27,80	26919	20391	10940	0,06	44
		м		8,80	6,90	6455	5061	95	0,04	29
25	С143008-92	Песок природный	46,3	838,00	--	38799	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	161,69	134,10	--	21683	--	24501	0,97	157
		м3		134,10	--	21683	--	113	--	--
		Электромонтажные работы								
31	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	1,13	21603,38	--	24444	--	25876	133,00	150
		кан.-км		20790,00	--	23524	--	110	--	--
32	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	113,15	999,00	--	113037	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	1131,5	38,10	3,20	43110	3621	31710	0,15	170
		м		28,80	0,70	32587	792	95	--	5
36	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	35	73,10	20,80	2559	728	924	0,14	5
		м		23,40	4,40	819	154	95	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в осветительные опоры: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	297,5	10,60	0,10	3154	30	2515	0,06	18
		м		8,80	0,10	2618	30	95	--	--
38	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	1,21	360600,00	--	434754	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
39	С151601-119	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6+1х4 или 3х6 мм2	0,0347	45900,00	--	1592	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
40	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,3035	52100,00	--	15810	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			740346	28275			621
			Тенге			98667	6919			38
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			527897				
	Материалы -		Тенге			8493				
	Всего заработная плата -		Тенге				48516,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			452155				
		Накладные расходы -	Тенге			46090				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6914,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34439				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			608426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				55429,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99413				
	Материалы -		Тенге			920				
	Всего заработная плата -		Тенге				57070,00			
	Местные материалы -		Тенге			38799				
		Накладные расходы -	Тенге			63610				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9541,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	Тенге				66612,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			113037				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			113037				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6782				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			119819				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			901049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							714
		Сметная заработная плата -	Тенге				122041,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2985249	52317			1269
			Тенге			201991	12475			69
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2541172				
	Материалы -		Тенге			20494				
	Всего заработная плата -		Тенге				108033,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2377661				
		Накладные расходы -	Тенге			102632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15395,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158628				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2802432				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							666
		Сметная заработная плата -	Тенге				123428,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			321592				
	Материалы -		Тенге			143147				
	Всего заработная плата -		Тенге				106433,00			
	Местные материалы -		Тенге			67155				
		Накладные расходы -	Тенге			118632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17795,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			466638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							783
		Сметная заработная плата -	Тенге				124228,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			122484				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122484				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7349				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			129833				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3398903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1448
		Сметная заработная плата -	Тенге				247656,00			
	Всего:		Тенге			3 398 903				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		61 180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:		Тенге			3 460 083				
	Зимнее удорожание 2,42%		Тенге	2,42%		83 734				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		13 840				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		34 601				
	ИТОГО:		Тенге			3 592 258				
	Индекс изменения МРП 2012г./МРП 2001г.			2,088						
	Итого в текущих ценах		Тенге			7 500 636				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		150 013				
	Итого с налогами:		Тенге			7 650 648				
	НДС 12%		Тенге	12%		918 078				
	ИТОГО С НДС:		Тенге			8 568 726				
	Возврат 15% от временных зданий и сооружений		Тенге			19 162				
	Итого:		Тенге			8 549 564				
	ИТОГО ПО АКТУ: К = 0,99		**Тенге**	**0,99**		**8 464 069**				

ЗАКАЗЧИК:

_____

ТЕХНАДЗОР:

_____Щеднов В.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Президент
ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"
Директор:
ТОО"Бек-жолы НС"

_____Назарханулы Б.