Форма 2В

Приложение №3 к договору №_____ от _____

Заказчик: АОО"Назарбаев Интеллектуальные школы"

Подрядчик: ТОО"Бек жолы НС",ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"

Наименование строительства: Комплекс работ на строительство с разработкой проектно-сметной документации объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г.Павлодар." под ключ"

Наименование объекта: Благоустройство. Покрытия

Акт № 8

выполненных работ за октябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытия по типам								
		Тип1								
2	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	911,7	295,65	33,28	269546	30343	19991	0,03	30
		м2		5,00	11,49	4559	10472	133	0,04	37
6	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 150.30.15 при других видах покрытий	200	635,14	6,63	127028	1326	29376	0,70	140
		м		108,68	1,76	21736	351	133	0,01	1
7	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300	9	26200,00	--	235800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип2								
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	150	1225,20	73,75	183781	11063	6593	0,14	22
		м3		21,38	11,67	3207	1750	133	0,04	6
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100	1011,56	68,13	101156	6813	4541	0,14	14
				21,38	12,76	2138	1276	133	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
10	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1000	99,88	42,08	99879	42080	96066	0,38	381
		м2		57,38	14,85	57380	14850	133	0,07	73
11	С143003-33	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	1000	810,00	--	810000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип3								
16	Е0127-56-1	Устройство оснований из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	5400	50,65	12,52	273507	67605	304675	0,24	1312
		м2		38,03	4,39	205362	23717	133	0,02	96
17	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	5400	2,49	--	13446	--	17883	0,02	87
		м2		2,49	--	13446	--	133	--	--
18	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-10 мм	1182,6	1870,00	--	2211462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип4								
27	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	174,6	1011,56	68,13	176619	11896	7928	0,14	25
		м3		21,38	12,76	3733	2228	133	0,04	8
28	Е0127-56-1	Устройство оснований из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	1746	50,65	12,52	88434	21859	98512	0,24	424
		м2		38,03	4,39	66400	7668	133	0,02	31
29	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	1746	2,49	--	4348	--	5782	0,02	28
		м2		2,49	--	4348	--	133	--	--
30	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 5-10 мм	303,82	1300,00	--	394966	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4989971	192985			2464
			Тенге			382308	62314			255
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4989971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			3740				
	Всего заработная плата -		Тенге				444622,00			
	Местные материалы -		Тенге			4410937				
		Накладные расходы -	Тенге			591347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88702,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			334879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5916197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3015
		Сметная заработная плата -	Тенге				533324,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5916197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3015
		Сметная заработная плата -	Тенге				533324,00			
	Всего:		Тенге			5 916 197				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		106 492				
	ИТОГО:		Тенге			6 022 689				
	Зимнее удорожание 2,42%		Тенге	2,42%		145 749				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		24 091				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		60 227				
	ИТОГО:		Тенге			6 252 755				
	Индекс изменения МРП 2012г./МРП 2001г.			2,088						
	Итого в текущих ценах		Тенге			13 055 753				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		261 115				
	Итого с налогами:		Тенге			13 316 868				
	НДС 12%		Тенге	12%		1 598 024				
	ИТОГО С НДС:		Тенге			14 914 892				
	Возврат 15% от временных зданий и сооружений		Тенге			33 353				
	Итого:		Тенге			14 881 539				
	ИТОГО ПО АКТУ: К = 0,99		**Тенге**	**0,99**		**14 732 724**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Щеднов В.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Президент
ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"
Директор:
ТОО"Бек жолы НС"

Назархавулы Б.