Форма 2В

Приложение №3 к договору №_____ от _____

Заказчик: АОО"Назарбаев Интеллектуальные школы"

Подрядчик: ТОО"Бек жолы НС",ТОО"Компания Absolute Kazakstan Bilding"

Наименование строительства: Комплекс работ на строительство с разработкой проектно-сметной документации объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Павлодар" на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест " под ключ"

Наименование объекта: Часть раздела ЭО и ЭМ

Акт № 5

выполненных работ за сентябрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Электроснабжение КПП								
254	Ц0108-102-1	Шкаф распределительный	2	3089,00	497,00	6178	994	4528	13,00	26
		шкаф		2273,00	110,00	4546	220	95	0,64	1
255	Прайс ЭлектроКомплект стр 54	Корпус ЩРН (мет)	2	1111,81	--	2224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
256	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
257	Прайс ЭлектроКомплект стр 50	Автоматы ВА77-29-1(16,20,25,32,40,50,63,100)А	2	120,85	--	242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
258	Прайс ЭлектроКомплект стр	Вводные выключатели ВА77-29-3(16,20,25,32,40,50,63,100)А	2	120,85	--	242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

259	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	313,00	131,00	1252	524	592	0,75	3
		шт		119,00	36,90	476	148	95	0,21	1
260	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	Прайс ЭлектроКомплект	Светильник НПО 22-100	2	330,32	--	661	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
262	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	4	39,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	2	36,26	--	73	--	58	0,17	--
		шт		27,00	--	54	--	108	--	--
264	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182,00	--	364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	4	34,70	--	139	--	127	0,19	1
		шт		29,48	--	118	--	108	--	--
266	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	4	68,00	--	272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
267	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	10	70,00	--	700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	16	103,71	11,48	1659	184	1536	0,50	8
		м кабеля		81,68	7,22	1307	116	108	0,03	1
269	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,024	52100,00	--	1250	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
270	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,016	60500,00	--	968	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
271	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	24	108,60	48,90	2606	1174	1181	0,22	5
		м		39,60	12,20	950	293	95	0,07	2

272	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	24	11,04	1,09	265	26	256	0,06	1
		м		9,23	0,66	222	16	108	--	--
273	Прайс ЭлектроКомплект стр 53	Трубы поливинилхлоридные д 20мм	24	11,28	--	271	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			23268	2954			49
			Тенге			8581	801			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			23268				
		Материалы -	Тенге			2642				
		Всего заработная плата -	Тенге				9382			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9091				
		Накладные расходы -	Тенге			9151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1373			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1945				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			34364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			34364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10754			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23268	2954			49
			Тенге			8581	801			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			23268				
		Материалы -	Тенге			2642				
		Всего заработная плата -	Тенге				9382			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9091				
		Накладные расходы -	Тенге			9151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1373			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1945				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			34364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10754			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10754			
	Всего:		Тенге			34 364				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		619				
	ИТОГО:		Тенге			34 983				
	Зимнее удорожание 2,42%		Тенге	2,42%		847				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		140				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		350				
	ИТОГО:		Тенге			36 320				
	Индекс изменения МРП 2012г./МРП 2001г.			2,088						
	Итого в текущих ценах		Тенге			75 834				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		1 517				
	Итого с налогами:		Тенге			77 351				
	НДС 12%		Тенге	12%		9 282				
	ИТОГО С НДС:		Тенге			86 633				
	Возврат 15% от временных зданий и сооружений		Тенге			194				
	Итого:		Тенге			86 439				
	ИТОГО ПО АКТУ: К = 0,99		**Тенге**	**0,99**		**85 574**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Щеднов В.Н.

ПОДРЯДЧИК
Президент
ТОО"Компания Absolute Kazakstan Building"
Директор:
ТОО"Бек жолы НС"

Назарханулы Б.