Форма 2В

Приложение №3 к договору №_____ от _____

Заказчик: АОО"Назарбаев Интеллектуальные школы"

Подрядчик: ТОО"Бек жолы НС",ТОО"Компания Absolute Kazakstan Bilding"

Наименование строительства: Комплекс работ на строительство с разработкой проектно-сметной документации объекта "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Павлодар" на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест " под ключ"

Наименование объекта: Вентиляция

Акт № 2

выполненных работ за сентябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок Л								
1	**Е0120-42-1**	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	**0,2**	**9346,91**	**1057,91**	**1869**	**212**	**1916**	**42,11**	**8**
		шт		**7087,50**	**396,90**	**1418**	**79**	**128**	**1,93**	**--**
2	**ПР листGOLD WORLD СТР. 31**	**Приточная установка в комплекте КОМfОvЕnТ VERSO-S-30-3-G4-IS1-HW/3R/3,0/ 4-C3**	**0,2**	**449605,45**	**--**	**89921**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Ц0108-481-2**	**Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т**	**0,2**	**1132,40**	**173,25**	**226**	**35**	**178**	**5,25**	**1**
		шт		**878,85**	**56,70**	**176**	**11**	**95**	**0,33**	**--**
		В7								
27	**Ц0108-481-2**	**Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т**	**1**	**1132,40**	**173,25**	**1132**	**173**	**889**	**5,25**	**5**
				878,85	**56,70**	**879**	**57**	**95**	**0,33**	**--**

		шт								
		В30,31(ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ)								
55	Е0120-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	0,1	2269,49	471,51	227	47	205	8,10	1
		шт		1422,23	177,19	142	18	128	0,86	--
56	ПР лист "SУsTEMAir "	Канальный вентилятор L 1100м3/ч Р	0,1	51256,67	--	5126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В32,33(ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ)								
65	Е0120-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	0,1	2269,49	471,51	227	47	205	8,10	1
		шт		1422,23	177,19	142	18	128	0,86	--
66	ПР лист "SУsTEMAir "	Канальный вентилятор L 1100м3/ч Р	0,1	51256,67	--	5126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В15								
77	Ц0108-481-2	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	1	1132,40	173,25	1132	173	889	5,25	5
		шт		878,85	56,70	879	57	95	0,33	--
		Вентиляция Блок И								
		П11								
122	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	0,2	9346,91	1057,91	1869	212	1916	42,11	8
		шт		7087,50	396,90	1418	79	128	1,93	--
123	ПР лист GOLD WORLD СТР. 31	Приточная установка в комплекте КОМfОvЕnТ VERSO-S-10-0,75-G4-IS1-HW/3R/3 ,0/1-C3	0,2	356087,52	--	71218	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		В11								
141	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	0,1	712,67	29,90	71	3	89	3,83	--
		шт		682,76	11,81	68	1	128	0,05	--

142	ПР лист "SУsTEMAir "	Канальный вентилятор L 290м3/ч Р	0,1	20926,68	--	2093	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Ц0108-481-2	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	1	1132,40	173,25	1132	173	889	5,25	5
		шт		878,85	56,70	879	57	95	0,33	--
		В12								
154	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	0,1	712,67	29,90	71	3	89	3,83	--
		шт		682,76	11,81	68	1	128	0,05	--
155	ПР лист "SУsTEMAir "	Канальный вентилятор L 290м3/ч Р	0,1	20926,68	--	2093	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Ц0108-481-2	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	1	1132,40	173,25	1132	173	889	5,25	5
		шт		878,85	56,70	879	57	95	0,33	--
		В13								
168	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	0,1	712,67	29,90	71	3	89	3,83	--
		шт		682,76	11,81	68	1	128	0,05	--
169	ПР лист "SУsTEMAir "	Канальный вентилятор L 2125м3/ч Р	0,1	53469,94	--	5347	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
170	Ц0108-481-2	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	1	1132,40	173,25	1132	173	889	5,25	5
		шт		878,85	56,70	879	57	95	0,33	--
		Вентиляция Блок Ж								

232	Ê0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	0,2	9346,91	1057,91	1869	212	1916	42,11	8
		шт		7087,50	396,90	1418	79	128	1,93	--
233	ПР лист GOLD WORLD СТР. 31	Приточная установка в комплекте KOMfOvEnT VERSO-S-30-3-G4-IS1-HW/3R/3,0/ 3-C3	0,2	449605,45	--	89921	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
234	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
		В5								
255	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
		Вентиляция Блок Д								
321	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	0,2	9346,91	1057,91	1869	212	1916	42,11	8
		шт		7087,50	396,90	1418	79	128	1,93	--
322	ПР лист GOLD WORLD СТР. 31	Приточная установка в комплекте KOMfOvEnT VERSO-S-20-3-G4-IS1-HW/4R/3,0/ 3-C3	0,2	408070,47	--	81614	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
323	Ц0108-481-2	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	0,2	1132,40	173,25	226	35	178	5,25	1
		шт		878,85	56,70	176	11	95	0,33	--

		В9								
344	Ц0108-481-2	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	1	1132,40	173,25	1132	173	889	5,25	5
		шт		878,85	56,70	879	57	95	0,33	--
		Вентиляция Блок Г, Е, К								
369	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	0,2	9346,91	1057,91	1869	212	1916	42,11	8
		шт		7087,50	396,90	1418	79	128	1,93	--
370	ПР лист GOLD WORLD СТР. 31	Приточная установка в комплекте KOMfOvEnT VERSO-S-20-2,2-G4-IS1-HW/4R/3, 0/3-C3	0,2	394967,68	--	78994	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
371	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
398	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	0,2	9346,91	1057,91	1869	212	1916	42,11	8
		шт		7087,50	396,90	1418	79	128	1,93	--
399	ПР лист GOLD WORLD СТР. 31	Приточная установка в комплекте KOMfOvEnT VERSO-S-20-1,1-G4-IS1-HW/4R/3, 0/2-C3	0,2	384091,51	--	76818	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
400	Ц0108-481-2	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	0,2	1132,40	173,25	226	35	178	5,25	1
		шт		878,85	56,70	176	11	95	0,33	--
		П13								

411	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	0,2	9346,91	1057,91	1869	212	1916	42,11	8
		шт		7087,50	396,90	1418	79	128	1,93	--
412	ПР лист GOLD WORLD СТР. 31	Приточная установка в комплекте КОМfОvЕnТ VERSO-S-10-0,75-G4-IS1-HW/3R/3 ,0/2-C3	0,2	356087,52	--	71218	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
413	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
		В28								
436	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
		В27(2шт)								
448	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
		В19(2шт)								
458	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
				250,95	2,41	251	2	95	0,01	--

		шт								
		Блок М Н П Р								
534	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	0,2	9346,91	1057,91	1869	212	1916	42,11	8
		шт		7087,50	396,90	1418	79	128	1,93	--
535	ПР лист GOLD WORLD CTP. 31	Приточная установка в комплекте KOMfOvEnT VERSO-S-20-2,2-G4-IS1-HW/4R/3, 0/3-C3	0,2	394967,68	--	78994	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
536	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
		П5								
561	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	0,2	9346,91	1057,91	1869	212	1916	42,11	8
		шт		7087,50	396,90	1418	79	128	1,93	--
562	ПР лист GOLD WORLD CTP. 31	Приточная установка в комплекте KOMfOvEnT VERSO-S-20-1,5-G4-IS1-HW/4R/3, 0/3-C3	0,2	387945,28	--	77589	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
563	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
		П6								
586	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	0,2	9346,91	1057,91	1869	212	1916	42,11	8
		шт		7087,50	396,90	1418	79	128	1,93	--

587	ПР лист GOLD WORLD СТР. 31	Приточная установка в комплекте KOMfOvEnT VERSO-S-50-5,5-G4-IS1-HW/2R/3, 0/5-C3	0,2	608380,41	--	121676	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
588	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
		П7В17								
605	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	0,2	9346,91	1057,91	1869	212	1916	42,11	8
		шт		7087,50	396,90	1418	79	128	1,93	--
606	ПР лист GOLD WORLD СТР. 31	Приточная установка в комплекте KOMfOvEnT VERSO-P-50-L-4/4-G4/G4-X-IS1-H W/2R/3,0/3-C3	0,2	1479501,67	--	295900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
607	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
		В10								
648	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
		В21								
672	Е0120-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	0,1	2269,49	471,51	227	47	205	8,10	1
				1422,23	177,19	142	18	128	0,86	--

		шт								
673	ПР лист "SУsTEMAir "	Крышный вентилятор L 145м3/ч Р	0,1	8270,25	--	827	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В25								
678	Е0120-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	0,1	2269,49	471,51	227	47	205	8,10	1
		шт		1422,23	177,19	142	18	128	0,86	--
679	ПР лист "SУsTEMAir "	Крышный вентилятор L 145м3/ч Р	0,1	8270,25	--	827	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В24								
686	Е0120-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	0,1	2269,49	471,51	227	47	205	8,10	1
		шт		1422,23	177,19	142	18	128	0,86	--
687	ПР лист "SУsTEMAir "	Крышный вентилятор L 875м3/ч Р	0,1	19191,80	--	1919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В4								
702	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
		В26 Вытяжной шкаф, ВШ1								
719	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--

		ВДУ-1								
732	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	0,1	712,67	29,90	71	3	89	3,83	--
		шт		682,76	11,81	68	1	128	0,05	--
733	ПР лист "SУsTEMAir "	Вентилятор дымоудаления DVV 800D6-8-K/F600	0,1	320786,40	--	32079	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция Блок В								
752	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	0,2	9346,91	1057,91	1869	212	1916	42,11	8
		шт		7087,50	396,90	1418	79	128	1,93	--
753	ПР лист GOLD WORLD СТР. 31	Приточная установка в комплекте КОМfОvЕnТ VERSO-S-20-1,5-G4-IS1-HW/2R/3, 0/2-C3	0,2	387945,28	--	77589	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
754	Ц0108-481-2	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	0,2	1132,40	173,25	226	35	178	5,25	1
		шт		878,85	56,70	176	11	95	0,33	--
772	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
773	ПР лист "Лева Караганда"	Решетка наружная воздухозаборная РНВ 600х640	1	5414,04	--	5414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В14								
785	Ц0108-481-2	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	1	1132,40	173,25	1132	173	889	5,25	5
		шт		878,85	56,70	879	57	95	0,33	--
		В1								
797	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	0,1	712,67	29,90	71	3	89	3,83	--

		шт		682,76	11,81	68	1	128	0,05	--
798	ПР лист "Алматинск ий вентилятор ный завод"	Канальный вентилятор L 860м3/ч Р	0,1	29452,74	--	2945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
799	Ц0108-481-2	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	1	1132,40	173,25	1132	173	889	5,25	5
		шт		878,85	56,70	879	57	95	0,33	--
		В20								
814	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	0,1	712,67	29,90	71	3	89	3,83	--
		шт		682,76	11,81	68	1	128	0,05	--
815	ПР лист "Алматинск ий вентилятор ный завод"	Канальный вентилятор L 860м3/ч Р	0,1	24979,31	--	2498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
816	Ц0108-481-2	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	1	1132,40	173,25	1132	173	889	5,25	5
		шт		878,85	56,70	879	57	95	0,33	--
		В23								
830	Е0120-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	0,1	2269,49	471,51	227	47	205	8,10	1
		шт		1422,23	177,19	142	18	128	0,86	--
831	ПР лист "SYsTEMAir "	Крышный вентилятор L 140м3/ч Р	0,1	9961,81	--	996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		К3-К4								

850	ПР лист ООО "ЮниКонд"	Прецизионный кондиционер CliMAvEnETA ACCurATE AX_7 в баз. комплектации	1	555440,01	--	555440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция Блок А								
851	E0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	0,2	9346,91	1057,91	1869	212	1916	42,11	8
		шт		7087,50	396,90	1418	79	128	1,93	--
852	ПР лист GOLD WORLD СТР. 31	Приточная установка в комплекте KOMfOvEnT VERSO-S-40-4-G4-IS1-HW/2R/3,0/ 6-C3	0,2	522227,44	--	104445	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
853	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
		В22								
877	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2540883	5274			190
			Тенге			33509	1756			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			2426777				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2426777				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20485				
	Материалы -		Тенге			4647				
	Всего заработная плата -		Тенге				14236,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			754				

	Накладные расходы -	Тенге			13524				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2029,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2041				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			36049				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
	Сметная заработная плата -	Тенге				16264,00			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			93622				
Материалы -		Тенге			3388				
Всего заработная плата -		Тенге				21030,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67289				
Сдача и испытание -		Тенге			1093				
	Накладные расходы -	Тенге			26918				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4038,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7232				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			127772				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
	Сметная заработная плата -	Тенге				25067,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2590598				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
	Сметная заработная плата -	Тенге				41332,00			
Всего:		Тенге			2 590 598				
в т.ч. Оборудование		Тенге			2 426 777				
Итого без оборудования		Тенге			163 821				
Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		2 949				
ИТОГО:		Тенге			166 770				
Зимнее удорожание 2,42%		Тенге	2,42%		4 036				
Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		667				
Выслуга лет 1%		Тенге	1%		1 668				
ИТОГО в ценах 2001г:		Тенге			173 141				
ИТОГО в ценах 2001г с оборудованием		Тенге			2 599 918				
Индекс изменения МРП 2012г./МРП 2001г.			2,088						
Итого в текущих ценах		Тенге			5 428 627				
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		108 573				
Итого с налогами:		Тенге			5 537 200				
НДС 12%		Тенге	12%		664 464				
ИТОГО С НДС:		Тенге			6 201 664				
Возврат 15% от временных зданий и сооружений		Тенге			924				

	Итого:		Тенге			6 200 740				
	ИТОГО ПО АКТУ: К = 0,99		**Тенге**	**0,99**		**6 138 733**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Щеднов В.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Президент
ТОО"Компания Absolute Kazakstan Bilding"
Директор:
ТОО"Бек жолы НС"

Назарханулы Б.