Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)31100

Заказчик: ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Бек-жолы НС"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест на левом берегу р.Есиль (микрорайон №4, южнее ул.№19) в г. Астане

(незавершенное строительство)

Наименование объекта - Общеобразовательная школа на 1200 мест. Блоки А,Б,В,Г

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2014 года на покрытия (л.с. №7-1-1и)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтовое покрытие проездов								
1	Е0127-54-6 к=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3до толщины 7см	7779,6	60,11	--	467616	--	103	--	1
				0,01	--	78	--	133	--	--
		м2								
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1080,5	604,12	15,35	652753	16587	15808	0,03	36
				5,94	5,06	6418	5467	133	0,02	19
		м2								
3	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2161	72,62	--	156932	--	29	--	--
				0,01	--	22	--	133	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1277301	16587			37
			Тенге			6518	5467			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1277301				
		Материалы -	Тенге			3589				
		Всего заработная плата -	Тенге				11985,00			
		Местные материалы -	Тенге			1250607				
		Накладные расходы -	Тенге			15940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2391,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1370836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				14376,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1370836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				14376,00			
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтовое покрытие тротуаров (тип 2-4354м2)								
4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2177	604,12	15,35	1315172	33420	31850	0,03	73
				5,94	5,06	12931	11016	133	0,02	38
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1315172	33420			73
			Тенге			12931	11016			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1315172				
	Материалы -		Тенге			7032				
	Всего заработная плата -		Тенге				23947,00			
	Местные материалы -		Тенге			1261789				
		Накладные расходы -	Тенге			31850				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4777,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1427843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				28724,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1427843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				28724,00			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие троуаров брусчаткой (тип 3-1493м2)								
5	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1493 8958	181,70	21,26	271277	31741	301388	0,95	1415
				156,15	7,97	233132	11899	123	0,04	58
		м2								
6	С143003-34	Брусчатка (шестигранник),толщина 80мм	1493 8958	756,00	--	1128708	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1399985	31741			1415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			233132	11899			58
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			271277				
		Материалы -	Тенге			985				
		Всего заработная плата -	Тенге				245031,00			
		Местные материалы -	Тенге			5418				
		Накладные расходы -	Тенге			301388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45208,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34360				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			607025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1624
		Сметная заработная плата -	Тенге				290239,00			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1128708				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67722				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			1196430				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1803456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1624
		Сметная заработная плата -	Тенге				290239,00			

РАЗДЕЛ 4.Покрытие футбольного поля (тип 4-2490м2)

7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	498	1018,16	68,13	507044	33930	22613	0,14	72
				21,38	12,76	10647	6355	133	0,04	22
		м3								
8	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2490	336,75	34,56	838509	86056	47659	0,04	99
				6,01	8,38	14965	20869	133	0,03	72
		м2								
9	Е0127-26-3 к=16	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	39840	25,70	1,37	1023788	54481	26546	--	25
				0,10	0,40	3984	15976	133	--	53
		м2								
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	149,4	881,76	68,13	131735	10179	6784	0,14	22
				21,38	12,76	3194	1906	133	0,04	7
		м3								
11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	249	1018,16	68,13	253522	16965	11306	0,14	36
				21,38	12,76	5324	3177	133	0,04	11
		м3								
12	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,94	22541,72	316,57	66363	932	12742	22,50	66
				3487,50	119,25	10267	351	120	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
13	С11051-27	Шпалы из пропитанной древесины хвойных пород длиной 1500мм	123	576,00	--	70846	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2891808	202542			319
			Тенге			48381	48635			166
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2820962				
		Материалы -	Тенге			55164				
		Всего заработная плата -	Тенге				97016,00			
		Местные материалы -	Тенге			2514875				
		Накладные расходы -	Тенге			127651				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19148,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176917				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3125530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							549
		Сметная заработная плата -	Тенге				116164,00			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			70846				
		Сметная заработная плата -	Тенге				116164,00			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			70846				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4251				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			75097				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3200626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							549
		Сметная заработная плата -	Тенге				116164,00			
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие по спортивным площадкам (тип 6-2149м2)								
14	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2149	394,23	34,56	847202	74271	41132	0,04	86
				6,01	8,38	12915	18011	133	0,03	62
		м2								
15	Е0127-26-3 к=4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	8596	-30,49	-1,37	-262122	-11755	-5728	--	-5
				-0,10	-0,40	-860	-3447	133	--	-11
		м2								
16	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	859,6	7,91	7,91	6800	6800	2141	--	--
				--	2,57	--	2208	97	0,01	8
		м3								
17	Е0101-24-9 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1719,2	7,32	7,32	12591	12591	3965	--	--
				--	2,38	--	4088	97	0,01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
18	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	107,45	1018,16	68,13	109401	7321	4879	0,14	15
				21,38	12,76	2297	1371	133	0,04	5
			м3							
19	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	2149	225,58	0,34	484780	740	109143	0,27	576
				39,24	0,13	84327	280	129	--	1
			м2							
20	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	2149	-69,97	--	-150366	--	-22095	-0,05	-118
				-7,97	--	-17128	--	129	--	--
			м2							
21	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	213	554,88	6,63	118190	1412	31286	0,70	149
				108,68	1,76	23149	374	133	0,01	1
			м							
22	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	3,41	27400,00	--	93379	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1259855	91379			702
			Тенге			104701	22885			82

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1166476	
Материалы -	Тенге	3983	
Всего заработная плата -	Тенге		127587,00
Местные материалы -	Тенге	966413	
Накладные расходы -	Тенге	164725	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		82
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		24709,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	79872	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1411072	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		866
Сметная заработная плата -	Тенге		152295,00
Стоимость прочих работ -	Тенге	93379	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5603	
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	98982	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	1510054	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		866
Сметная заработная плата -	Тенге		152295,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Асфальтовое покрытие проездов в границах благоустройства(тип1-1399м2)								
23	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	~~55,96~~ -83,94	1018,16	68,13	56976	3813	2541	0,14	8
				21,38	12,76	1196	714	133	0,04	2
		м3								
24	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	~~589,6~~ -839,4	295,39	34,56	165299	19340	10711	0,04	22
				6,01	8,38	3363	4690	133	0,03	16
		м2								
25	Е0127-26-3 к=16	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	~~8953,6~~ -13430,4	22,33	1,37	199917	12244	5966	--	6
				0,10	0,40	895	3590	133	--	12
		м2								
26	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	~~1399~~	503,67	15,35	704636	21477	20467	0,03	47
				5,94	5,06	8310	7079	133	0,02	25
		м2								
27	Е0127-54-6 к=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	~~8394~~	60,11	--	504547	--	112	--	1
				0,01	--	84	--	133	--	--
		м2								
28	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	~~1399~~	604,12	15,35	845166	21477	20467	0,03	47
				5,94	5,06	8310	7079	133	0,02	25
		м2								
29	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	~~2798~~	72,62	--	203191	--	37	--	--
				0,01	--	28	--	133	--	--
		м2								
30	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	~~87,9~~ -285,1	554,88	6,63	48774	583	12911	0,70	61
				108,68	1,76	9553	154	133	0,01	1
		м								
31	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	~~3,78~~ -8,82	27400,00	--	103572	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2832078	78933			192
			Тенге			31740	23307			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2728506				
	Материалы -		Тенге			10793				
	Всего заработная плата -		Тенге				55047,00			
	Местные материалы -		Тенге			2607040				
		Накладные расходы -	Тенге			73212				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10982,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2969822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							309
		Сметная заработная плата -	Тенге				66029,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			103572				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6214				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			109786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3079608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							309
		Сметная заработная плата -	Тенге				66029,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10976200	454602			2739
			Тенге			437403	123209			443
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9579695				
	Материалы -		Тенге			81547				
	Всего заработная плата -		Тенге				560612,00			
	Местные материалы -		Тенге			8606142				
		Накладные расходы -	Тенге			714766				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							357
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107215,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			617668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10912128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3540
		Сметная заработная плата -	Тенге				667827,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1396505				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83790				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1480295				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12392423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3540
		Сметная заработная плата -	Тенге				667827,00			
		Всего:		Тенге			12 392 423			
		Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		223 064			
		Возвратные материалы 15%			-15,00%		-33 460			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ		Тенге			12 582 027			
	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		Тенге	2,31%		290 645			
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге	1%		125 820			
	Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		50 328			
	ИТОГО С ДОП. ЗАТРАТАМИ		Тенге			13 048 820			
	Переходящий коэффициент Имрп в текущих ценах			2,04					
	Итого по акту в текущих ценах с Имрп=2,04		Тенге			26 619 593			
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		532 392			
	Итого с налогами, сборами, обяз. платежами:		Тенге			27 151 985			
	НДС 12%		Тенге	12%		3 258 238			
	ИТОГО ПО АКТУ, с учетом НДС		**Тенге**			**30 410 223**			

ЗАКАЗЧИК: 12.ц

шк 119. обед рб

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

ГЕНПОДРЯДЧИК:

"Бик-жолы НС" ТОО