Заказчик: ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Бек-жолы НС"
Наименование стройки - Общеобразовательная школа на 1200 мест в г.Астана на левом берегу р. Есиль (южнее ул.№19, микрорайон №4)

Форма 2В

Наименование объекта - Общеобразовательная школа на 1200 мест. Блок А,Б,В,Г

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2014 года на водопровод и канализацию (2-1-2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Блок А и Г								
		РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
		Водомерный узел								
1	Е0118-21-9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм	1	14101,51	275,76	14102	276	1140	4,84	5
		1фильтр		787,50	103,50	788	103	128	0,50	1
2	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52	0,22	--
		комплект		40,50	--	41	--	128	--	--
3	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Шаровый кран Ду 20мм	91	2760,00	--	251160	--	--	--	--
		шт	18	--	--	--	--	--	--	--
4	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	110	72,96	16,85	8026	1854	4721	0,21	23
		м	20	38,59	4,33	4245	476	100	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 40 мм	22	106,00	--	2332	--	--	--	--
		м	✓	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			299335				
РАЗДЕЛ 2.Горячий водопровод Т3,Т4										
6	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	72 / 14	316,00	--	22752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	151	72,96	16,85	11018	2544	6481	0,21	32
		м	34	38,59	4,33	5827	654	100	0,03	4
8	С11031-231 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 50 мм	27,5	204,00	--	5610	--	--	--	--
		м	✓	--	--	--	--	--	--	--
9	С11031-234 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 63 мм	5,5	252,00	--	1386	--	--	--	--
		м	✓	--	--	--	--	--	--	--
10	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	8 / 4	1793,32	1,57	14347	13	1290	0,70	6
		шт		126,00	--	1008	--	128	--	--
11	Е0117-2-3	Установка смесителей для раковин	4	1893,32	1,57	7573	6	645	0,70	3
		шт	✓	126,00	--	504	--	128	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			75368				
РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	41	5930,28	21,53	243141	883	18657	1,95	80
		комплект	4	346,50	9,00	14207	369	128	0,04	2
13	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	41	1750,00	--	71750	--	--	--	--
		шт	4	--	--	--	--	--	--	--
14	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	16	9126,62	39,24	146026	628	8248	2,22	36
		комплект	3	387,00	15,75	6192	252	128	0,07	1
15	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	8	4260,08	54,70	34081	438	1912	0,99	8
		комплект	4	166,50	20,25	1332	162	128	0,10	1
16	Е0117-1-8	Установка биде	3	7386,61	28,48	22160	85	1901	2,75	8
		комплект	✓	483,75	11,25	1451	34	128	0,05	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			580749				
РАЗДЕЛ 4.Канализация производственная К3 (от кухни)										
17	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	5	1412,70	6,95	7064	35	533	0,46	2
		комплект	✓	81,00	2,25	405	11	128	0,01	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			8052				
РАЗДЕЛ 5.Канализация дождевая К2										
18	Е0124-12-4	Установка патрубка компенсационного диаметром 100 мм	6	11235,31	670,31	67412	4022	5767	3,11	19
		шт	✓	580,50	158,85	3483	953	130	0,66	4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			77570				
РАЗДЕЛ 6.Канализация производственная К3н										
19	Ц0107-245-4	Насос погружной	1	7471,70	166,00	7472	166	6525	19,00	19
		шт	✓	7223,00	27,00	7223	27	90	0,16	--
20	СПрайс	Насос погружной Grundfos AP12.40.08.A1	1	46227,61	--	46228	--	--	--	--
			✓	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			63838				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1104911				
		ОТДЕЛ 2.Блок Б								
		РАЗДЕЛ 7.Горячий водопровод Т3,Т4								
21	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	125	72,96	16,85	9121	2106	5365	0,21	26
		м	25	38,59	4,33	4824	541	100	0,03	3
22	С11031-224 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	7,5	86,00	--	645	--	--	--	--
		м	7	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			16038				
		РАЗДЕЛ 8.Канализация бытовая К1,К3н								
23	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	29	5930,28	21,53	171978	624	13196	1,95	57
		комплект	4	346,50	9,00	10049	261	128	0,04	1
24	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	29	1750,00	--	50750	--	--	--	--
		шт	4	--	--	--	--	--	--	--
25	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	25	9126,62	39,24	228166	981	12888	2,22	56
		комплект	5	387,00	15,75	9675	394	128	0,07	2
26	Ц0107-245-4	~~Насос погружной~~	~~1~~	7471,70	166,00	7472	166	6525	19,00	19
		шт	✓	7223,00	27,00	7223	27	90	0,16	--
27	СПрайс	~~Насос погружной Grundfos AP12.40.08.A1~~	1	46227,61	--	46228	--	--	--	--
		шт	✓	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			569434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9.Канализация дождевая К2								
28	Е0124-12-4	Установка патрубка компенсационного диаметром 100 мм	4	11235,31	670,31	44941	2681	3845	3,11	12
		шт		580,50	158,85	2322	635	130	0,66	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			51713				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			637186				
		ОТДЕЛ 3.Блок В								
		РАЗДЕЛ 10.Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
29	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	305	72,96	16,85	22254	5139	13091	0,21	64
		м	40	38,59	4,33	11770	1321	100	0,03	8
30	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв22 мм	115	61,00	--	7015	--	--	--	--
		м	54,5	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			44901				
		РАЗДЕЛ 11.Канализация бытовая К1,К3н								
31	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	65	5930,28	21,53	385468	1399	29578	1,95	127
		комплект	11	346,50	9,00	22523	585	128	0,04	3
32	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	65	1750,00	--	113750	--	--	--	--
		шт	11	--	--	--	--	--	--	--
33	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	35	9126,62	39,24	319432	1373	18043	2,22	78
		комплект	8	387,00	15,75	13545	551	128	0,07	2
34	Е0117-1-8	Установка биде	3	7386,61	28,48	22160	85	1901	2,75	8
		комплект		483,75	11,25	1451	34	128	0,05	--
35	Ц0107-245-4	~~Насос погружной~~	18	7471,70	166,00	134491	2988	117450	19,00	342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		7223,00	27,00	130014	486	90	0,16	3
36	СПрайс	Насос погружной Grundfos AP12.40.08.A1	1	46227,61	--	46228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1259810				
		РАЗДЕЛ 12.Канализация дождевая К2								
37	Е0124-12-4	Установка патрубка компенсационного диаметром 100 мм	6	11235,31	670,31	67412	4022	5767	3,11	19
		шт		580,50	158,85	3483	953	130	0,66	4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			77570				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			1382280				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3124377				
	Всего:		Тенге			3 124 377				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		56 239				
	Возвратные материалы 15%			-15,00%		-8 436				
	ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ		Тенге			3 172 180				
	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		Тенге	2,31%		73 277				
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге	1%		31 722				
	Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		12 689				
	ИТОГО С ДОП. ЗАТРАТАМИ		Тенге			3 289 868				
	Переходящий коэффициент Имрп в текущих ценах			2,04						
	Итого по акту в текущих ценах с Имрп=2,04		Тенге			6 711 330				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		134 227				
	Итого с налогами, сборами, обяз. платежами:		Тенге			6 845 557				
	НДС 12%		Тенге	12%		821 467				
	ИТОГО ПО АКТУ, с учетом НДС		**Тенге**			**7 667 024**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЖШС "Бек-Жолы НС" ТОО