Заказчик: ГУ"Управление строительства г.Астаны"

Форма 2в

Генподрядчик: ТОО "Бек-жолы НС"

Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест на левом берегу р.Есиль (микрорайон №4, южнее ул.№19) в г. Астане (незавершенное строительство)

Наименование объекта -Общеобразовательная школа на 1200 мест.Блоки А,Б,В,Г

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2014 года

на общестроительные работы (л.с. №2-1-1и)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	С010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	70	19,70	--	1379	--	276	0,08	6
		т		3,94	--	276	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1379	--			6
			Тенге			276	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				317,00			
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		Блок "А,Г"								
		Потолки								
2	Е0115-69-4	Затирка швов	1811,66	59,65	0,35	108066	634	99145	0,30	540
		м2		51,98	0,14	94170	254	105	--	1
		Стены								
3	Е0115-69-2	Затирка стен	381,6	94,30	0,65	35983	248	18672	0,29	112
		м2		46,35	0,25	17687	95	105	--	--
		Блок "Б"								
		Потолки								
4	Е0115-69-4	Затирка швов	943,93	59,65	0,35	56305	330	51658	0,30	281
		м2		51,98	0,14	49065	132	105	--	1
		Стены								
5	Е0115-69-2	Затирка стен	391,46	94,30	0,65	36913	254	19154	0,29	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		46,35	0,25	18144	98	105	--	--
		Блок "В"								
		Потолки								
6	Е0115-69-4	Затирка швов	943,93	59,65	0,35	56305	330	51658	0,30	281
		м2		51,98	0,14	49065	132	105	--	1
		Стены								
7	Е0115-69-2	Затирка стен	376,56	94,30	0,65	35508	245	18425	0,29	111
		м2		46,35	0,25	17454	94	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			329080	2042			1440
			Тенге			245586	805			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			623058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1574
		Сметная заработная плата -	Тенге				285198,00			
		РАЗДЕЛ 3.Входы в подвал								
		Вход в подвал № 1								
8	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	25,8	95,30	2,62	2459	68	365	0,07	2
		м2		10,51	0,99	271	26	123	--	--
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,6	7368,97	66,01	19159	172	602	1,35	4
		м3		195,75	24,93	509	65	105	0,12	--
10	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,1	8189,22	--	25387	--	2162	3,66	11
		м3		567,00	--	1758	--	123	--	--
11	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,156	5239,08	327,33	817	51	330	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	295	19	105	0,60	--
12	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,156	41200,00	--	6427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м по ж/бетонным и каменным опорам/	0,462	16821,70	5129,62	7772	2370	5054	67,98	31
		т		10939,50	1216,58	5054	562	90	4,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,306	172800,00	--	52877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,156	154400,00	--	24086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,462	1333,50	312,12	616	144	283	2,96	1
		т		679,50	--	314	--	90	--	--
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,4	25,04	0,02	336	--	50	0,02	--
		м2		4,16	--	56	--	90	--	--
18	Е0134-60-13	Устройство козырька из полигаля	88,2	1076,16	1,20	94917	106	13127	0,85	75
		м2		141,30	0,45	12463	40	105	--	--
19	Е0115-6-4	Устройство накрывочного элемента из гранита толщ. 30 мм	17,1	21222,23	13,59	362900	232	99877	27,50	470
		м2		5557,50	5,13	95033	88	105	0,03	--
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,042	93997,62	304,24	3948	13	1464	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1389	5	105	0,56	--
		Вход в подвал № 2								
21	Е0115-6-4	Устройство накрывочного элемента из гранита толщ. 30 мм	17,1	21222,23	13,59	362900	232	99877	27,50	470
		м2		5557,50	5,13	95033	88	105	0,03	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,042	93997,62	304,24	3948	13	1464	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1389	5	105	0,56	--
		Вход в подвал № 3								
23	Е0115-6-4	Устройство накрывочного элемента из гранита толщ. 30 мм	17,1	21222,23	13,59	362900	232	99877	27,50	470
		м2		5557,50	5,13	95033	88	105	0,03	--
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,042	93997,62	304,24	3948	13	1464	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1389	5	105	0,56	--
		Вход в подвал № 4								
25	Е0115-6-4	Устройство накрывочного элемента из гранита толщ. 30 мм	17,1	21222,23	13,59	362900	232	99877	27,50	470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5557,50	5,13	95033	88	105	0,03	--
26	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,042	93997,62	304,24	3948	13	1464	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1389	5	105	0,56	--
		Вход в подвал № 5								
27	Е0115-6-4	Устройство накрывочного элемента из гранита толщ. 30 мм	17,1	21222,23	13,59	362900	232	99877	27,50	470
		м2		5557,50	5,13	95033	88	105	0,03	--
		Вход в подвал № 6								
28	Е0115-6-4	Устройство накрывочного элемента из гранита толщ. 30 мм	17,1	21222,23	13,59	362900	232	99877	27,50	470
		м2		5557,50	5,13	95033	88	105	0,03	--
29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,042	93997,62	304,24	3948	13	1464	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1389	5	105	0,56	--
		Вход в подвал № 7								
30	Е0115-6-4	Устройство накрывочного элемента из гранита толщ. 30 мм	17,1	21222,23	13,59	362900	232	99877	27,50	470
		м2		5557,50	5,13	95033	88	105	0,03	--
31	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,042	93997,62	304,24	3948	13	1464	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1389	5	105	0,56	--
		Вход в подвал № 8								
32	Е0115-6-4	Устройство накрывочного элемента из гранита толщ. 30 мм	17,1	21222,23	13,59	362900	232	99877	27,50	470
		м2		5557,50	5,13	95033	88	105	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		2 556 092	~~3161741~~	4846			3938
			Тенге			789320	1442			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			~~4231004~~	3 456 752			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4359
		Сметная заработная плата -	Тенге				915228,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3492200	6888			5384
			Тенге			1035182	2247			10
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3406849				
Материалы -			Тенге			191670				
Всего заработная плата -			Тенге				1031499,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6427				
Местные материалы -			Тенге			2173461				
Транспортные расходы -			Тенге			1379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1083422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							542
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162513,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			269416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4759687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5901
		Сметная заработная плата -	Тенге				1194012,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			85351				
	Материалы -		Тенге			506				
	Всего заработная плата -		Тенге				5930,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76963				
		Накладные расходы -	Тенге			5337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				801,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5441				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			96129				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6731,00			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			4855816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5939
		Сметная заработная плата -	Тенге				1200743,00			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4.Каркас								
		Колонны								
33	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,002 т	58700,00	--	117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,006 т	-62000,00	--	-372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,084 1т	64092,87	304,24	5384	26	304	20,00	2
				3330,00	114,75	280	10	105	0,56	--
		Диафрагмы жесткости								
36	Е0106-17-15	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 500 мм	1,92	11023,63	287,92	21165	553	2669	7,41	14
				1215,00	108,77	2333	209	105	0,53	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,102	65900,00	--	6722	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: гладкая класса А-I, d 8 мм	0,024	62000,00	--	1488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			34504	578			16
			Тенге			2613	218			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			39726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3277,00			
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ								
39	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,095	-8679,65	-422,15	-825	-40	-943	-56,40	-5
		т		-8257,50	-157,50	-784	-15	118	-0,77	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-825	-40			-5
			Тенге			-784	-15			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-1874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-6
		Сметная заработная плата -	Тенге				-941,00			
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие								
40	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	6,04	12880,54	241,10	77798	1456	8711	8,06	49
		м3		1282,50	91,08	7746	550	105	0,44	3
41	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,054	65900,00	--	3559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	5	61300,00	--	306500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,21	-61200,00	--	-441252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,06	-62000,00	--	-127720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,535	70437,87	304,24	37684	163	5499	58,00	31
		1т		9675,00	114,75	5176	61	105	0,56	--
46	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,005	64400,00	--	322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм	3,14	-45800,00	--	-143812	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,442	61200,00	--	27050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	33,55	-58700,00	--	-1969385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-2229255	1619			80
			Тенге			12922	612			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-2347947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				15666,00			
		РАЗДЕЛ 7.Кровля								
		Здание								
50	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	5	3039,05	6,95	15195	35	1821	1,93	10
		колпак		303,75	2,25	1519	11	119	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			15195	35			10
			Тенге			1519	11			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			18037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1803,00			
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА №1								
51	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25	25,04	0,02	626	1	94	0,02	1
		м2		4,16	--	104	--	90	--	--
52	Е0115-71-3	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	32,15	154,61	1,19	4971	38	2013	0,35	11
		м2		59,18	0,45	1903	14	105	--	--
53	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса косоуров	32,15	1538,04	5,85	49448	188	20127	2,98	96
		м2		594,00	2,21	19097	71	105	0,01	--
		ЛЕСТНИЦА №2								
54	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,8	25,04	0,02	371	--	55	0,02	--
		м2		4,16	--	62	--	90	--	--
55	Е0115-71-3	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	18,8	154,61	1,19	2907	22	1177	0,35	7
				59,18	0,45	1113	8	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
56	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса косоуров	18,8	1538,04	5,85	28915	110	11769	2,98	56
		м2		594,00	2,21	11167	42	105	0,01	--
		ЛЕСТНИЦА №3								
57	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,8	25,04	0,02	371	--	55	0,02	--
		м2		4,16	--	62	--	90	--	--
58	Е0115-71-3	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	18,8	154,61	1,19	2907	22	1177	0,35	7
		м2		59,18	0,45	1113	8	105	--	--
59	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса косоуров	18,8	1538,04	5,85	28915	110	11769	2,98	56
		м2		594,00	2,21	11167	42	105	0,01	--
		ЛЕСТНИЦА №4								
60	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0011	13711,47	5475,87	15	6	7	28,90	--
		т		5040,00	1552,87	6	2	90	5,46	--
61	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25	25,04	0,02	626	1	94	0,02	1
		м2		4,16	--	104	--	90	--	--
62	Е0115-71-3	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	32,15	154,61	1,19	4971	38	2013	0,35	11
		м2		59,18	0,45	1903	14	105	--	--
63	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса косоуров	32,15	1538,04	5,85	49448	188	20127	2,98	96
		м2		594,00	2,21	19097	71	105	0,01	--
		ЛЕСТНИЦА №5								
64	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,6	25,04	0,02	516	--	77	0,02	--
		м2		4,16	--	86	--	90	--	--
65	Е0115-71-3	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	26,6	154,61	1,19	4113	32	1665	0,35	9
		м2		59,18	0,45	1574	12	105	--	--
66	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса косоуров	26,6	1538,04	5,85	40912	156	16652	2,98	79
		м2		594,00	2,21	15800	59	105	0,01	--
		ЛЕСТНИЦА №6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30,8	25,04	0,02	771	1	115	0,02	1
		м2		4,16	--	128	--	90	--	--
68	Е0115-71-3	Устройство каркаса при оштукатуривани косоуров	40,45	154,61	1,19	6254	48	2533	0,35	14
		м2		59,18	0,45	2394	18	105	--	--
69	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса косоуров	40,45	1538,04	5,85	62214	237	25323	2,98	121
		м2		594,00	2,21	24027	89	105	0,01	--
		Стремянки СМ-1,2								
70	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	64,8	25,04	0,02	1623	1	243	0,02	1
		м2		4,16	--	270	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			290892	1199			567
			Тенге			111175	451			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			432455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							628
		Сметная заработная плата -	Тенге				129189,00			
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
71	Е0109-45-3	Установка витражей наружных	418,35	965,99	28,84	404123	12067	352851	4,98	2083
		м2		927,00	10,15	387810	4246	90	0,04	17
72	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	418,35	8050,00	--	3367718	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
73	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,2	398,48	102,53	1674	431	944	0,90	4
		м2		151,65	35,67	637	150	120	0,14	1
74	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	57,6	323,78	83,13	18650	4789	11612	0,80	46
		м2		138,83	29,17	7997	1680	120	0,12	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С12063-13	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП; ДН 24-15БП; ДН 21-5ВП; ДН 24-15ВП	57,6	6130,00	--	353088	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	С12063-9	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10АП; ДН 24-10АП	4,2	6290,00	--	26418	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	83	1380,00	--	114540	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	26	1500,00	--	39000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	9	2980,00	--	26820	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	6	1960,00	--	11760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
81	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	255	844,00	--	215220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		807 170	~~4579010~~	17286			2133
			Тенге			396444	6076			24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			~~5241083~~	868 910			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2340
		Сметная заработная плата -	Тенге				457331,00			
		РАЗДЕЛ 10.ПОЛЫ								
		Блок А,Г								
		Подвал								
		ТИП 1								
82	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20мм	313,44	277,97	9,95	87126	3119	16709	0,27	84
		м2		39,60	3,74	12412	1172	123	0,02	6
		1 этаж								
		ТИП 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	448,17	496,17	2,07	222368	928	143071	1,38	618
		м2		258,75	0,79	115964	354	123	--	2
84	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	448,17	307,49	0,30	137807	134	101645	0,97	433
		м2		184,28	0,11	82589	49	123	--	--
		ТИП 3								
85	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	191,66	496,17	2,07	95096	397	61184	1,38	264
		м2		258,75	0,79	49592	151	123	--	1
86	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	191,66	307,49	0,30	58933	57	43468	0,97	185
		м2		184,28	0,11	35319	21	123	--	--
		ТИП 5								
87	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	331,13 170,64	-1468,63	-11,72	-486307 ~~-250606~~	-2000	-71711 ~~-36955~~	-1,06	-181
		м2		-171,68	-4,39	-29295	-749	123	-0,02	-4
		2,3 этаж								
		ТИП 9								
88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	744,17	270,87	9,95	201577	7404	51204	0,36	265
		м2		52,20	3,74	38846	2783	123	0,02	14
89	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	744,17	235,22	4,37	175041	3252	11140	0,07	55
		м2		10,53	1,64	7836	1220	123	0,01	6
90	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	744,17	266,09	2,58	198016	1920	48055	0,32	240
		м2		51,53	0,97	38347	722	123	--	3
91	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм	744,17	1905,05	11,03	1417678	8208	90910	0,60	447
		м2		95,18	4,14	70830	3081	123	0,02	15
		Чердак								
		Тип 12								
92	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	175,33	157,89	4,72	27683	828	11780	0,31	55
		м2		54,68	1,78	9587	312	119	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	45,15	10700,00	--	483105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40 мм	17532,6	10,33	0,14	181070	2455	3338	--	16
		м2		0,11	0,05	1929	877	119	--	5
		Блок "Б"								
		Подвал								
		ТИП 1								
95	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,0048	7862,82	--	38	--	3	3,66	--
		м3		567,00	--	3	--	123	--	--
		1 этаж								
		ТИП 2								
96	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	457,24	496,17	2,07	226868	946	145967	1,38	631
		м2		258,75	0,79	118311	361	123	--	2
97	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	457,24	307,49	0,30	140596	137	103702	0,97	442
		м2		184,28	0,11	84260	50	123	--	--
		ТИП 3								
98	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	47,29	307,49	0,30	14541	14	10725	0,97	46
		м2		184,28	0,11	8715	5	123	--	--
		2,3 этаж								
		Чердак								
		Тип 12								
99	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	159,06	157,89	4,72	25114	751	10687	0,31	50
		м2		54,68	1,78	8697	283	119	0,01	1
100	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	40,97	10700,00	--	438379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Блок "В"								
		Подвал								
		ТИП 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,0036	7862,82	--	28	--	3	3,66	--
		м3		567,00	--	2	--	123	--	--
		1 этаж								
		ТИП 2								
102	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	397,98	496,17	2,07	197465	824	127049	1,38	549
		м2		258,75	0,79	102977	314	123	--	2
103	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	397,98	307,49	0,30	122374	119	90262	0,97	384
		м2		184,28	0,11	73340	44	123	--	--
		ТИП 3								
104	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	54,44	307,49	0,30	16740	16	12347	0,97	53
		м2		184,28	0,11	10032	6	123	--	--
105	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	54,44	340,45	18,42	18534	1003	6218	0,42	23
		м2		85,95	6,91	4679	376	123	0,03	2
		ТИП 11								
106	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	189,83	643,68	23,26	122189	4415	62975	1,57	298
		м2		261,00	8,71	49546	1653	123	0,04	8
		2,3,4 этажи								
		ТИП 7								
107	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	977,3	-925,06	-4,90	-904061	-4789	-72545	-0,38	-373
		м2		-58,50	-1,85	-57172	-1808	123	-0,01	-9
		Чердак								
		Тип 12								
108	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	177,05	189,45	4,72	33541	836	15309	0,40	71
		м2		70,88	1,78	12549	315	119	0,01	2
109	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	177,05	157,89	4,72	27954	836	11896	0,31	55
		м2		54,68	1,78	9681	315	119	0,01	2
110	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	45,59	10700,00	--	487813	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		-486 307	~~4003009~~	31811			4710
			Тенге			859575	11910			59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			~~5377544~~	-591 499			5304
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1032007,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 11.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		Блок "А,Г"								
		Потолки								
111	Е0115-69-4	Затирка швов	2005,17 м2	59,65 51,98	0,35 0,14	119608 104229	702 281	109735 105	0,30 --	598 1
		Блок "Б"								
		Потолки								
112	Е0115-69-4	Затирка швов	676,78 м2	59,65 51,98	0,35 0,14	40370 35179	237 95	37037 105	0,30 --	202 --
113	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	250 м2	-211,38 -102,11	-3,94 -1,49	-52846 -25528	-985 -373	-27195 105	-0,55 -0,01	-138 -2
114	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1599,55 м2	259,21 43,65	2,33 0,88	414614 69820	3727 1408	74789 105	0,26 --	416 7
115	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	328,23 м2	326,29 319,50	2,21 0,83	107098 104869	725 272	110399 105	1,76 --	578 1
		Блок "В"								
		Потолки								
116	Е0115-69-4	Затирка швов	813,7 м2	59,65 51,98	0,35 0,14	48537 42296	285 114	44531 105	0,30 --	242 1
117	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	162,8 м2	326,29 319,50	2,21 0,83	53120 52015	360 135	54757 105	1,76 --	287 1
118	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	~~137,2~~ 162,8 м2	1070,00 --	-- --	174 196 ~~146804~~ --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
119	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	2748,4	-167,49	-3,43	-460330	-9427	-216552	-0,46	-1251
		м2		-73,73	-1,31	-202640	-3600	105	-0,01	-17
120	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	3200,5	253,73	1,88	812051	6017	133245	0,23	739
		м2		38,93	0,72	124595	2304	105	--	11
121	Е0115-165-1 0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	89,25	118,56	1,61	10581	144	4928	0,31	28
		м2		51,98	0,61	4639	54	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		227	316 ~~946000~~	1784			1699
			Тенге			309476	690			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			~~1347976~~	298 997			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1866
		Сметная заработная плата -	Тенге				359018,00			
		РАЗДЕЛ 12.Крыльца								
		Крыльцо №1								
122	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,183	41200,00	--	7540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0109-45-3	Устройство ограждения	35,1	965,99	28,84	33906	1012	29605	4,98	175
		м2		927,00	10,15	32538	356	90	0,04	1
124	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим.к=1,5 на тройное заполнение	Ограждения ОГ1-ОГ3,ОГП1-ОГП-5	35,1	5240,00	--	183924	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо №2								
125	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,4	25,04	0,02	311	--	46	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,16	--	52	--	90	--	--
126	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,174	573,75	28,11	100	5	28	0,78	--
		м3		123,75	10,58	22	2	120	0,05	--
127	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	5	20,48	0,91	102	5	30	0,03	--
		м2		4,68	0,34	23	2	120	--	--
128	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	16,5	972,10	0,76	16040	13	2268	0,74	12
		м2		124,65	0,29	2057	5	110	--	--
129	С11011-445	Панели "LUXALON"	16,5	4900,00	--	80850	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0112-9-1	Устройство лотка	11,3	1497,59	15,48	16923	175	1661	0,75	8
		м		117,68	5,81	1330	66	119	0,03	--
		Крыльцо №3								
131	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,174	573,75	28,11	100	5	28	0,78	--
		м3		123,75	10,58	22	2	120	0,05	--
132	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	5	20,48	0,91	102	5	30	0,03	--
		м2		4,68	0,34	23	2	120	--	--
133	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	16,5	972,10	0,76	16040	13	2268	0,74	12
		м2		124,65	0,29	2057	5	110	--	--
134	С11011-445	Панели "LUXALON"	16,5	4900,00	--	80850	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0109-45-3	Устройство ограждения	5,04	965,99	28,84	4869	145	4251	4,98	25
		м2		927,00	10,15	4672	51	90	0,04	--
136	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим.к=1,5 на тройное заполнение	Ограждения ОГ-4	5,04	5240,00	--	26410	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо №4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,174	573,75	28,11	100	5	28	0,78	--
		м3		123,75	10,58	22	2	120	0,05	--
138	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	5	20,48	0,91	102	5	30	0,03	--
		м2		4,68	0,34	23	2	120	--	--
139	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	16,5	972,10	0,76	16040	13	2268	0,74	12
		м2		124,65	0,29	2057	5	110	--	--
140	С11011-445	Панели "LUXALON"	16,5	4900,00	--	80850	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0112-9-1	Устройство лотка	11,3	1497,59	15,48	16923	175	1661	0,75	8
		м		117,68	5,81	1330	66	119	0,03	--
142	Е0109-45-3	Устройство ограждения	6,2	965,99	28,84	5989	179	5229	4,98	31
		м2		927,00	10,15	5747	63	90	0,04	--
143	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим.к=1,5 на тройное заполнение	Ограждения ОГ-4	6,2	5240,00	--	32488	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо №5								
144	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,174	573,75	28,11	100	5	28	0,78	--
		м3		123,75	10,58	22	2	120	0,05	--
145	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	5	20,48	0,91	102	5	30	0,03	--
		м2		4,68	0,34	23	2	120	--	--
146	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	16,5	972,10	0,76	16040	13	2268	0,74	12
		м2		124,65	0,29	2057	5	110	--	--
147	С11011-445	Панели "LUXALON"	16,5	4900,00	--	80850	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0112-9-1	Устройство лотка	11,3	1497,59	15,48	16923	175	1661	0,75	8
		м		117,68	5,81	1330	66	119	0,03	--
149	Е0109-45-3	Устройство ограждения	4,86	965,99	28,84	4695	140	4099	4,98	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		927,00	10,15	4505	49	90	0,04	--
150	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим.к=1,5 на тройное заполнение	Ограждения ОГ-4	4,86	5240,00	--	25466	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо №6								
151	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,174	573,75	28,11	100	5	28	0,78	--
		м3		123,75	10,58	22	2	120	0,05	--
152	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	5	20,48	0,91	102	5	30	0,03	--
		м2		4,68	0,34	23	2	120	--	--
153	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	16,5	972,10	0,76	16040	13	2268	0,74	12
		8м2		124,65	0,29	2057	5	110	--	--
154	С11011-445	Панели "LUXALON"	16,5	4900,00	--	80850	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0112-9-1	Устройство лотка	11,3	1497,59	15,48	16923	175	1661	0,75	8
		м		117,68	5,81	1330	66	119	0,03	--
		Крыльцо №7,8								
156	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,348	573,75	28,11	200	10	56	0,78	--
		м3		123,75	10,58	43	4	120	0,05	--
157	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	10	20,48	0,91	205	9	60	0,03	--
		м2		4,68	0,34	47	3	120	--	--
158	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	33	972,10	0,76	32079	25	4535	0,74	25
		м2		124,65	0,29	4113	10	110	--	--
159	С11011-445	Панели "LUXALON"	33	4900,00	--	161700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0112-9-1	Устройство лотка	22,6	1497,59	15,48	33846	350	3321	0,75	17
		м		117,68	5,81	2660	131	119	0,03	1
		Крыльцо №9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,174	573,75	28,11	100	5	28	0,78	--
		м3		123,75	10,58	22	2	120	0,05	--
162	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	5	20,48	0,91	102	5	30	0,03	--
		м2		4,68	0,34	23	2	120	--	--
163	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	16,5	972,10	0,76	16040	13	2268	0,74	12
		м2		124,65	0,29	2057	5	110	--	--
164	С11011-445	Панели "LUXALON"	16,5	4900,00	--	80850	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0112-9-1	~~Устройство лотка~~	11,3	1497,59	15,48	16923	175	1661	0,75	8
		м		117,68	5,81	1330	66	119	0,03	--
		Крыльцо №10								
166	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0891	-5239,08	-327,33	-467	-29	-188	-11,60	-1
		1т		-1890,00	-123,75	-168	-11	105	-0,60	--
167	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0891	-41200,00	--	-3671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,174	573,75	28,11	100	5	28	0,78	--
		м3		123,75	10,58	22	2	120	0,05	--
169	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	5	20,48	0,91	102	5	30	0,03	--
		м2		4,68	0,34	23	2	120	--	--
170	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	16,5	972,10	0,76	16040	13	2268	0,74	12
		м2		124,65	0,29	2057	5	110	--	--
171	С11011-445	Панели "LUXALON"	16,5	4900,00	--	80850	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0112-9-1	~~Устройство лотка~~	11,3	1497,59	15,48	16923	175	1661	0,75	8
		м		117,68	5,81	1330	66	119	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		1 191 886	~~1330668~~	3045			435
			Тенге			76899	1109			5

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			~~1492403~~	1331412			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							479
		Сметная заработная плата -	Тенге				89596,00			
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы								
		РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛЕ								
		Сцена								
173	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	11,22	22541,72	316,57	252918	3552	48561	22,50	252
				3487,50	119,25	39130	1338	120	0,58	7
174	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	11,22	1877,54	14,17	21066	159	4162	1,88	21
				303,75	5,40	3408	61	120	0,03	--
175	Е0111-40-1	Устройство пластиковых деталей /полоса, уголок/ м	28,6	123,31	0,16	3527	5	572	0,09	3
				16,18	0,07	463	2	123	--	--
176	Е0111-37-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого м2	102,6	1212,48	5,12	124400	525	8561	0,42	44
				65,93	1,91	6764	196	123	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			401911	4241			320
			Тенге			49765	1597			8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			491594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							358
		Сметная заработная плата -	Тенге				60640,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			9371111	61559			9964
			Тенге			1819603	22659			106
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8917514				
		Материалы -	Тенге			3046610				
		Всего заработная плата -	Тенге				1402217,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4080080				
		Местные материалы -	Тенге			358491				
		Накладные расходы -	Тенге			1639446				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							820
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				245917,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			633418				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11190378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8532
		Сметная заработная плата -	Тенге				1648133,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			453597				
		Материалы -	Тенге			4769				
		Всего заработная плата -	Тенге				440046,00			
		Накладные расходы -	Тенге			396041				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59406,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50978				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			900617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2556
		Сметная заработная плата -	Тенге				499452,00			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			12090995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11087
		Сметная заработная плата -	Тенге				2147586,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12863312	68447			15348
			Тенге			2854785	24907			116
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12324364				
	Материалы -		Тенге			3238280				
	Всего заработная плата -		Тенге				2433716,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4086508				
	Местные материалы -		Тенге			2531952				
	Транспортные расходы -		Тенге			1379				
		Накладные расходы -	Тенге			2722868				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1361
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				408430,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			902834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15950065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14433
		Сметная заработная плата -	Тенге				2842146,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			538948				
	Материалы -		Тенге			5275				
	Всего заработная плата -		Тенге				445976,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76963				
		Накладные расходы -	Тенге			401378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60207,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56420				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			996746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2593
		Сметная заработная плата -	Тенге				506183,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			~~16946811~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17026
		Сметная заработная плата -	Тенге				3348329,00			
		Всего:		Тенге			~~16 946 811~~	5 856 165		
		Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		~~305 043~~	105 411		
		Возвратные материалы 15%			-15,00%		~~-45 756~~	-15 812		
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ		Тенге			~~17 206 097~~	5 945 764		
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		Тенге	2,31%		397 461	137 347		
		Затраты на выслугу лет 1%		Тенге	1%		~~172 061~~	59 458		
		Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		~~68 824~~	23 783		
		ИТОГО С ДОП. ЗАТРАТАМИ		Тенге			~~17 844 443~~	6 166 352		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Переходящий коэффициент Имрп в текущих ценах			2,04						
	Итого по акту в текущих ценах с Имрп=2,04		Тенге			~~36 402 665~~	12 579 358			
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		~~728 053~~				
	Итого с налогами, сборами, обяз. платежами:		Тенге			~~37 130 718~~	12 830 945			
	НДС 12%		Тенге	12%		~~4 455 686~~				
	ИТОГО ПО АКТУ, с учетом НДС		Тенге			~~41 586~~ 404	14 370 658			

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЖШС "Бок-жолы НС" ТОО