Заказчик — АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик — Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

# А К Т
## приемки выполненных работ

за декабрь 2014 года

на Общестроительные работы КМ

| N п/п | № позиции по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | РАЗДЕЛ 1.Исключить из акта приемки выполненных работ за июнь месяц 2014г. | | | | | | | | |
| | | | Каркас металлический | | | | | | | | |
| 1 | | Е0109-17-1 т.ч. п-1.6 прилож.1, п-2, гр.4 К=1,08 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т из марок стали С345, С345К, С345Т1 | 165,618 | -5018,60 | -2468,42 | -831171 | -408815 | -353615 | -10,10 | -1672 |
| | | | т | | -1705,86 | -666,50 | -282521 | -110384 | 90 | -2,53 | -419 |
| 2 | | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | 165,618 | -154400,00 | -- | -25571419 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | | Е0109-25-1 | Монтаж балок металлических Б-1, Б-2 | 27,612 | -5015,90 | -2020,02 | -138499 | -55777 | -68959 | -14,10 | -389 |
| | | | т | | -2272,50 | -502,43 | -62748 | -13873 | 90 | -1,79 | -49 |
| 4 | | С12021-123 | Балки Б1, Б2 | 25,506 | -96400,00 | -- | -2458778 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | | С11051-38 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002 | Рельсы железнодорожные тип Р65 | 32,4 | -2590,00 | -- | -83916 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м | 90,072 | -5015,90 | -2020,02 | -451792 | -181947 | -224949 | -14,10 | -1270 |
| | | | т | | -2272,50 | -502,43 | -204689 | -45255 | 90 | -1,79 | -161 |
| 7 | | С12021-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | 90,072 | -114900,00 | -- | -10349273 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | Е0109-24-1 Прим | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | 96,03 | -13864,97 | -4022,39 | -1331453 | -386270 | -878259 | -56,50 | -5426 |
| | | | т | | -9090,00 | -1071,86 | -872913 | -102931 | 90 | -3,81 | -366 |
| 9 | | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | 96,03 | -154400,00 | -- | -14827032 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | | СТехн.часть табл.3 п.3.2 | Надбавка за изменение марки стали с С235 до С245 | 40,102 | -1860,00 | -- | -74590 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | | СТехн.часть табл.3 п.3.5 | Надбавка за изменение марки стали с С235 до С255 | 67,408 | -5245,00 | -- | -353555 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | -61477096 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Включить** | | | | | | | | |
| | | | Каркас металлический | | | | | | | | |
| 12 | 1 | Е0109-17-1 Т.Ч.П.1.8 ПРИЛОЖ2 П.2 К=1,1 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т /по железобетонным и каменным опорам/ | 184,02 | 4746,40 | 2285,57 | 873433 | 420591 | 389961 | 10,29 | 1893 |
| | | | т | | 1737,45 | 617,13 | 319726 | 113564 | 90 | 2,57 | 474 |
| 13 | 2 | Е0109-22-1 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м | 67,4 | 9523,56 | 4795,68 | 641888 | 323229 | 308132 | 23,00 | 1550 |
| | | | т | | 3712,50 | 1367,15 | 250223 | 92146 | 90 | 5,24 | 353 |
| 14 | 3 | Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м | 30,68 | 8108,11 | 5078,47 | 248757 | 155807 | 104808 | 16,29 | 500 |
| | | | т | | 2956,64 | 839,11 | 90710 | 25744 | 90 | 2,46 | 75 |
| 15 | 4 | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м и балок | 100,08 | 5015,90 | 2020,02 | 501991 | 202164 | 249944 | 14,10 | 1411 |
| | | | т | | 2272,50 | 502,43 | 227432 | 50283 | 90 | 1,79 | 179 |
| 16 | 5 | Е0109-24-1 Прим | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | 40,54 | 13864,97 | 4022,39 | 562086 | 163068 | 370766 | 56,50 | 2291 |
| | | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 368509 | 43453 | 90 | 3,81 | 154 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | С12021-42 | Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/ т | 435,4016 | 112700,00 | -- | 49069760 | -- | -- | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 56520816 | | | | |
| | | | Всего: | Тенге | | | -4956280 | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 4,3% | Тенге | | 4,30% | | -4 956 280 | | | |
| | | | ИТОГО: | Тенге | | | | -213 120 | | | |
| | | | Зимнее удорожание 4,1*1,05% | Тенге | | 4,31% | | -5 169 400 | | | |
| | | | Доп.отпуска 0,4% | Тенге | | 0,40% | | -222 801 | | | |
| | | | Выслуга лет 1% | Тенге | | 1% | | -20 678 | | | |
| | | | ИТОГО: | Тенге | | | | -51 694 | | | |
| | | | Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г. | | | 2,3897 | | -5 464 573 | | | |
| | | | Итого в текущих ценах | Тенге | | | | -13 058 690 | | | |
| | | | Сборы, налоги, обязательные платежи 2% | Тенге | | 2% | | -261 174 | | | |
| | | | Итого с налогами: | Тенге | | | | -13 319 863 | | | |
| | | | НДС 12% | Тенге | | 12% | | -1 598 384 | | | |
| | | | ИТОГО С НДС: | Тенге | | | | -14 918 247 | | | |

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К. К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Кунпейсов С.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.

Начальник ПТО