Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Форма 4

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (КОРРЕКТИРОВКА ЗА НОЯБРЬ 2015 ГОДА)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы КЖ+

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент меж путями ФП								
1	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5**	410,9	4550,71	66,01	1869887	27124	95211	1,35	555
		м3		195,75	24,93	80434	10244	105	0,12	50
2	Е0106-1-23	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм**	1174,12	6049,00	208,34	7102248	244616	621295	2,60	3053
		м3		425,25	78,71	499295	92415	105	0,38	451
3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	77,1	65900,00	--	5080890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент под путями ФЛ								
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	18,95	66000,00	--	1250700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	8,11	64500,00	--	523095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-11-5	**Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании**	193,37504	127784,33	5172,70	24710300	1000271	1524960	30,90	5975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		5557,50	1953,00	1074682	377661	105	9,54	1845
7	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /С-1/ в построечных условиях и на производственных базах	342,83	49326,74	16388,64	16910686	5618517	10015096	161,00	55196
		т		28980,00	3478,90	9935213	1192671	90	13,02	4464
8	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	31,69	50241,00	--	1592137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	7,81	49135,00	--	383744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-4152 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	135,52	49005,00	--	6641158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-4156 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	74,05	50133,00	--	3712349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-4161 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 40 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	115,67	49993,00	--	5782690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления рельсового пути внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	342,83	9632,76	905,18	3302399	310323	2308317	45,40	15564
		т		7380,00	101,25	2530085	34712	90	0,49	168
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	3771,1	43,60	0,10	164401	377	39574	0,06	222
		м2		11,62	0,04	43820	151	90	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			79026684	7201227			80565
			Тенге			14163529	1707854			6979
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58813599				
	Материалы -		Тенге			23316070				
	Всего заработная плата -		Тенге				2178701			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24966763				
	Местные материалы -		Тенге			7560147				
		Накладные расходы -	Тенге			2281041				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				342156			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3665678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64760318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13293
		Сметная заработная плата -	Тенге				2520857			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20213085				
	Материалы -		Тенге			1818946				
	Всего заработная плата -		Тенге				13692682			
		Накладные расходы -	Тенге			12323413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1848512			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1952190				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34488688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81553
		Сметная заработная плата -	Тенге				15541194			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			99249006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94846
		Сметная заработная плата -	Тенге				18062051			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	4 267 707
Итого с 4,3%		103 516 713
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	2 877 765
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	1 035 167
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	414 067
Итого		107 843 712
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	137 899 755
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	147 573 336
ВСЕГО		285 473 091
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	5 709 462
Итого		291 182 553
НДС 12%	0,12	34 941 906
Итого с НДС		326 124 459

Эксперт технического надзора

Тусупбеков Т.К.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.