Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" "Дирекция по реализации крупных проектов"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек жолы НС", ТОО "Строительно-дизайнерская студия", ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов

Наименование объекта - Благоустройство, озеленение и ограда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета 7-1-2
за декабрь 2016 года

на Ограда

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ограда								
		Ограждение Ог-2=539 м								
1	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	2,5	661,80	97,07	1655	243	438	0,78	2
		м3		112,50	36,00	281	90	118	0,18	--
2	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	47	686,24	389,08	32253	18287	19136	0,94	44
		шт		153,90	136,92	7233	6435	140	0,55	26
3	Е0106-1-20	**Устройство монолитных заделок фундаментов бетонных**	0,3	5511,24	311,32	1653	93	176	2,82	1
		м3		441,00	117,61	132	35	105	0,57	--
4	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	47	4873,00	--	229031	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	0,05	73000,00	--	3650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0109-43-1	**Монтаж стойки СТ-2**	0,41904	11487,34	4590,56	4814	1924	2099	25,30	11
		т		4725,00	840,11	1980	352	90	3,01	1

7	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	78	330,53	125,09	25781	9757	12197	0,94	73
		м2		144,00	29,74	11232	2320	90	0,10	8
8	С11011-3789 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	85,8	728,00	--	62462	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества . толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0113	48847,00	--	552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-4482 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,5426	54230,00	--	29425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,675	21,80	0,05	603	1	145	0,03	1
		м2		5,81	0,02	161	1	90	--	--
12	Е0113-26-21,к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	27,675	39,28	0,04	1087	1	156	0,03	1
		м2		6,26	--	173	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			392967	30306			132
			Тенге			21193	9233			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			362372				
	Материалы -		Тенге			1554				
	Всего заработная плата -		Тенге				14542			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96090				
	Местные материалы -		Тенге			238122				
		Накладные расходы -	Тенге			20051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3008			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			405368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				17550			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30595				
	Материалы -		Тенге			5703				
	Всего заработная плата -		Тенге				15884			
		Накладные расходы -	Тенге			14295				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2144			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2693			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47584			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						100
	Сметная заработная плата -	Тенге				18028		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			452952			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						186
	Сметная заработная плата -	Тенге				35578		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			392967	30306		132
		Тенге			21193	9233		36
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			362372			
Материалы -		Тенге			1554			
Всего заработная плата -		Тенге				14542		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96090			
Местные материалы -		Тенге			238122			
	Накладные расходы -	Тенге			20051			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3008		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22945			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			405368			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						85
	Сметная заработная плата -	Тенге				17550		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30595			
Материалы -		Тенге			5703			
Всего заработная плата -		Тенге				15884		
	Накладные расходы -	Тенге			14295			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2144		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2693			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47584			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						100
	Сметная заработная плата -	Тенге				18028		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			452952			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						186
	Сметная заработная плата -	Тенге				35578		

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	19 477
Итого с 4,3%		472 429
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	13 134
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	4 724
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	1 890
Итого		492 176
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	629 346
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	673 494
ВСЕГО		1 302 840
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	26 057
Итого		1 328 897
НДС12%	0,12	159 468

Всего с НДС 1 488 365

Заказчик

Эксперт отдела технического надзора ЦРКП

Оразов А. М.

15 "ҚТЖ" ҰК" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
13 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
ОРАЗОВ А.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Зам.генерального директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС
ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН