Форма 4

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" "Дирекция по реализации крупных проектов"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек жолы НС", ТОО "Строительно-дизайнерская студия", ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 7-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета 2-1-10и
за декабрь 2016 года

на Воздухоснабжение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130904-141 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 21345-2005**	1	10245,00	--	10245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С130902-12	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм**	3	11800,00	--	35400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	22	473,47	39,24	10416	863	7603	1,47	32
		1шт		254,25	15,75	5594	346	128	0,07	2

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" "Дирекция по реализации крупных проектов"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек жолы НС", ТОО "Строительно-дизайнерская студия", ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный корпус

Объект номер - 7-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета 2-1-10и
за декабрь 2016 года

на Воздухоснабжение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130904-141 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 21345-2005**	1	10245,00	--	10245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С130902-12	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм**	3	11800,00	--	35400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	22	473,47	39,24	10416	863	7603	1,47	32
		1шт		254,25	15,75	5594	346	128	0,07	2

4	С130904-140 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	2	7201,00	--	14402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130904-139 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	5	6040,00	--	30200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130904-138 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	5	5360,00	--	26800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	155	473,47	39,24	73388	6082	53568	1,47	228
		1шт		254,25	15,75	39409	2441	128	0,07	11
8	С130904-137 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	21	4530,00	--	95130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-136 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	6	4016,00	--	24096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Ду 15 мм	113	1250,00	--	141250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	8.7	1240,75	20,80	10795	181	1540	0,73	6
		м		130,50	7,79	1135	68	128	0,04	--

12	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	25,3	623,70	14,12	15780	357	3421	0,55	14
		м		100,35	5,29	2539	134	128	0,03	1
13	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	312,629	425,70	14,12	133086	4414	42273	0,55	173
		м		100,35	5,29	31372	1654	128	0,03	8
14	E0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	125	343,95	4,59	42994	574	8482	0,28	35
		м		51,30	1,71	6413	214	128	0,01	1
15	E0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	11	285,95	4,59	3145	50	746	0,28	3
		м		51,30	1,71	564	19	128	0,01	--
16	E0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 18 мм	22	302,95	4,59	6665	101	1493	0,28	6
		м		51,30	1,71	1129	38	128	0,01	--
17	C130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	10	401,00	--	4010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	C130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	8	227,00	--	1816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	C130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	14	208,00	--	2912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	C11011-4483 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,305	53259,00	--	16244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	70,952544	21,80	0,05	1547	4	372	0,03	2
		м2		5,81	0,02	412	1	90	--	--
22	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	70,952544	20,36	0,02	1444	1	266	0,02	2
		м2		4,16	--	295	--	90	--	--

23	С130810-12	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 42,4х5,0 мм	7	181,00	--	1267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338,00	--	676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	288	84,00	--	24192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
		шт		19,91	0,09	398	2	90	--	--
27	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0011812	136500,00	--	161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			728464	12633			504
			Тенге			89260	4917			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19396				
		Материалы -	Тенге			2279				
		Всего заработная плата -	Тенге				709			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16405				
		Накладные расходы -	Тенге			638				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1202				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21236				4
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				805			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			403				
		Всего заработная плата -	Тенге				400			
		Накладные расходы -	Тенге			360				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			809				3
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				454			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			708665				
		Материалы -	Тенге			195491				
		Всего заработная плата -	Тенге				93068			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412396				
		Накладные расходы -	Тенге			119126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17869			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49667				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			877458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата -	Тенге				110936			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			899503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							587
		Сметная заработная плата -	Тенге				112195			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	38 679
Итого с 4,3%		938 182
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	26 081
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	9 382
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	3 753
Итого		977 398
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	1 249 798
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	1 337 471
ВСЕГО		2 587 269
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	51 745
Итого		2 639 014
НДС12%	0,12	316 682
Всего с НДС		2 955 696

Заказчик

Эксперт отдела технического надзора ЦРКП

Бертаев М. Ж.

"ҚТЖ" ҰҚ" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
15 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
БЕРТАЕВ М.Ж

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

ЖШС
"Бек-жолы НС"
ТОО