Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" "Дирекция по реализации крупных проектов"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек жолы НС", ТОО "Строительно-дизайнерская студия", ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов

Наименование объекта - Наружное освещение

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета 4-6-1
за декабрь 2016 года

на Наружное электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование лист1								
1	Е0133-30-20	**Установка стальных отдельностоящих мачты**	9,08	14843,97	9331,47	134783	84730	76748	31,50	286
		1т		5512,50	2537,42	50054	23040	105	8,73	79
2	С12021-165	**Мачты прожекторная h-21м , отдельно стоящие , лестн.площад. и т.д., высотой до 350 м массой 1 м ствола свыше 200 до 300 кг**	9,08	143700,00	--	1304796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
3	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	122,8	29,60	28,58	3635	3509	1257	0,01	1
		м3		0,99	9,56	122	1174	97	0,04	4
4	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	6,03	537,30	--	3240	--	3661	3,55	21
		м3		537,30	--	3240	--	113	--	--
5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /Лишний грунт/	66,71	97,38	97,38	6496	6496	1299	--	--
		т		--	19,48	--	1299	100	0,41	27

6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /Грунт для обратной засыпки во временный отвал/	128	40,50	40,50	5184	5184	1037	--	--
		т		--	8,10	--	1037	100	0,17	22
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	80,5	3,35	3,35	270	270	91	--	--
		м3		--	1,16	--	94	97	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,8864	134,10	--	655	--	740	0,97	5
		м3		134,10	--	655	--	113	--	--
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	2,92	4550,71	66,01	13288	193	677	1,35	4
		м3		195,75	24,93	572	73	105	0,12	--
10	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудованиеВ20W4 на сульфатостойком портландцементе	35,2	6361,07	210,97	223910	7426	20196	3,06	108
		м3		470,25	76,19	16553	2682	105	0,34	12
11	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3172	53000,00	--	16812	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5984	52400,00	--	31356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4652	50900,00	--	23679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	37	300,01	3,96	11100	147	7325	0,97	36
		м2		166,28	1,49	6152	55	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1779204	107954			460
			Тенге			77347	29453			146
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			339625				
	Материалы -		Тенге			24897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				33707			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71846				
	Местные материалы -		Тенге			192364				
		Накладные расходы -	Тенге			36283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5442			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			398463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				39150			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1439579				
	Всего заработная плата -		Тенге				73093			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1304796				
		Накладные расходы -	Тенге			76748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11512			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90980				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1607307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							404
		Сметная заработная плата -	Тенге				84605			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2005769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							663
		Сметная заработная плата -	Тенге				123755			
		Временные здания и сооружения 4,3%	0,043			86 248				
		Итого с 4,3%				2 092 017				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278			58 158				
		Затраты на выслугу лет 1%	0,01			20 920				
		Затраты на допотпуска 0,4%	0,004			8 368				
		Итого				2 179 463				
		Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574			2 786 879				
		Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368			2 982 377				
		ВСЕГО				5 769 256				
		Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			115 385				
		Итого				5 884 641				
		НДС12%	0,12			706 157				
		Всего с НДС				6 590 798				

Заказчик

Эксперт отдела технического надзора

Оразов А.М.

"КТЖ" ҰК" АҚ
АО "НК"КТЖ"
13 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
ОРАЗОВ А.М.

14.12.16г.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.