Форма 2В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Центр по реализации крупных проектов"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальный сметный расчет 2-1-3 /Включаемые работы/

за декабрь 2016 года

на Общестроительные работы АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки									
		Гипсокартонные перегородки									
1	Е0110-87-5	**Устройство перегородок в жилых зданиях двухрядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией**	1014,73	3228,95	24,82	3276516	25186	737461	3,54	3592	
		м2		596,25	9,38	605033	9518	120	0,05	46	
2	С143002-61 Изм. и доп. вып. 22	**Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов**	507,365	49,00	--	24861	--	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	
		Перегородки в санузлах									
3	Е0110-10-1	**Устройство перегородок в санузлах из ЛДСП**	118,206	2241,02	31,62	264902	3738	21962	0,89	105	
		м2		142,88	11,95	16889	1413	120	0,06	7	
4	Е0110-24-1	**Заполнение дверных проемов отдельными элементами в деревянных перегородках, площадь проема до 2 м2**	38,02	7539,88	36,52	286666	1388	36763	4,42	168	
		м2		792,00	13,79	30112	524	120	0,07	3	
5	С11011-821	**Ручка-скоба**	33	308,00	--	10164	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
6	С11011-822	**Упор-ножка**	82	20,00	--	1640	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	2201-68	**Штанга металлическая**	33	5400,00	--	178200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки в душевых								
8	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка перегородок в металлопластиковой обвязке**	10,8	378,28	18,53	4085	200	2103	0,93	10
		м2		156,07	6,18	1686	67	120	0,03	--
9	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Перегородки в металлопластиковой обвязке**	10,8	4884,00	--	52747	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	2201-68	**Штанга металлическая**	10	5400,00	--	54000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4153782	30512			3875
			Тенге			653719	11522			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4153782				
	Материалы -		Тенге			3147938				
	Всего заработная плата -		Тенге				665241			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			296751				
	Местные материалы -		Тенге			24861				
		Накладные расходы -	Тенге			798290				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119743			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5249196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4331
		Сметная заработная плата -	Тенге				784985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5249196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4331
		Сметная заработная плата -	Тенге				784985			

РАЗДЕЛ 2.Кровля

11	Е0112-12-1	**Ограждение кровель перилами**	570	13,42	2,49	7649	1419	7190	0,06	34
		м		9,68	0,92	5518	524	119	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0109-62-3	Изготовление конструкций ограждения в построечных условиях и на производственных базах								
			4,211	27935,09	9375,11	117635	39479	70065	91,00	383
		т		16380,00	2107,33	68976	8874	90	7,36	31
13	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			4,33733	51000,00	--	221204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			113,697	21,80	0,05	2478	6	597	0,03	3
		м2		5,81	0,02	661	2	90	--	--
15	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза								
			227,394	20,36	0,02	4629	5	851	0,02	5
		м2		4,16	--	946	--	90	--	--
		Примыкание кровли к зенитному фонарю и к дефлектору								
16	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			796,38	161,83	1,24	128878	988	145660	0,97	774
		м2		153,23	0,47	122029	374	119	--	2
17	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80								
			3,2874566	74370,00	--	244488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-333	Лента герметизирующая самоклеящая								
			0,42174	214000,00	--	90252	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0115-88-4 Изм. и доп. вып. 10	Герметизация горизонтальных швов герметиком								
			259,7	16,76	--	4352	--	3878	0,09	23
		м шва		14,22	--	3693	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			821567	41896			1223
			Тенге			201823	9775			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			703932				
	Материалы -		Тенге			12724				
	Всего заработная плата -		Тенге				133747			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			555944				
		Накладные расходы -	Тенге			158176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23726			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			913834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							923
		Сметная заработная плата -	Тенге				157474			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			117635				
	Материалы -		Тенге			9180				
	Всего заработная плата -		Тенге				77850			
		Накладные расходы -	Тенге			70065				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10510			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11262				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			198962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				88360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1112796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1372
		Сметная заработная плата -	Тенге				245834			
		РАЗДЕЛ 3.Внутреняя отделка								
		Потолок								
20	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля**	166,2	846,72	5,26	140725	875	35172	1,20	200
		м2		201,08	0,47	33419	78	105	--	--
21	Е0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Облицовка потолков листовыми материалами под отделку**	166,2	140,20	4,97	23302	826	20188	0,71	118
		м2		114,18	1,50	18977	250	105	0,01	1
22	С143002-61 Изм. и доп. вып. 22	**Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов**	44,25	49,00	--	2168	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей потолков**	166,2	175,24	3,94	29124	655	18079	--	--
		м2		102,11	1,49	16971	248	105	0,01	1
24	Е0115-180-2	**Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	166,2	200,36	1,65	33300	274	4391	0,15	26
		м2		24,53	0,63	4077	105	105	--	--
25	Е0115-35-1	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	111,1	326,29	2,21	36251	246	37368	1,76	196
		м2		319,50	0,83	35496	92	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С11011-652	Потолок подвесной "Armstrong" с комплектующими	111,1	1390,00	--	154429	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
27	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	274,9	846,72	5,26	232763	1447	58176	1,20	330
		м2		201,08	0,47	55277	129	105	--	1
28	Е0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен листовыми материалами под отделку	274,9	140,20	4,97	38541	1367	33392	0,71	195
		м2		114,18	1,50	31388	414	105	0,01	2
29	С143002-61 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	68,725	49,00	--	3368	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей стен	3430,9	143,86	3,43	493569	11768	270327	--	--
		м2		73,73	1,31	252960	4494	105	0,01	22
31	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1650,7	197,34	1,19	325749	1964	39396	0,14	228
		м2		22,28	0,45	36778	743	105	--	4
32	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	1182	88,67	1,42	104808	1678	38375	0,19	227
		м2		30,38	0,54	35909	638	105	--	3
33	Е0115-165-10	Улучшенная окраска маслостойкими красками конструкциям, подготовленных под окраску стен	1632	333,45	1,61	544190	2628	90118	0,31	506
		м2		51,98	0,61	84831	996	105	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2162288	23727			2025
			Тенге			606084	8187			40

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2162288
Материалы -	Тенге	746804
Всего заработная плата -	Тенге	614270
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	154429
Местные материалы -	Тенге	631244
Накладные расходы -	Тенге	644984
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96748			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2975708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2387
		Сметная заработная плата -	Тенге				711018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2975708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2387
		Сметная заработная плата -	Тенге				711018			
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
		Пристройка окрасочной камеры								
34	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**								
			1,2	1750,78	--	2101	--	784	3,24	4
		м3		531,00	--	637	--	123	--	--
35	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**								
			1,26	4550,71	66,01	5734	83	292	1,35	2
		м3		195,75	24,93	247	31	105	0,12	--
36	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**								
			4,61	5440,20	--	25079	--	3215	3,66	17
		м3		567,00	--	2614	--	123	--	--
37	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,15488	5239,08	327,33	811	51	327	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	293	19	105	0,60	--
38	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			0,15488	51000,00	--	7899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление металлоконструкций в построечных условиях и на производственных базах								
			0,7526	25987,18	4444,95	19558	3345	13883	110,00	83
		т		19800,00	696,02	14901	524	90	2,55	2
40	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т								
			0,782704	162700,00	--	127346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0109-35-1	Монтаж металлоконструкций каркаса								
			0,7526	17937,36	627,68	13500	472	9685	86,50	65
		т		14197,50	101,25	10685	76	90	0,49	--
42	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м								
			38	601,52	125,09	22858	4753	5942	0,94	36
		м2		144,00	29,74	5472	1130	90	0,10	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
			1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3
		м2		272,25	12,13	515	23	120	0,06	--
44	С12022-1	Двери распашные огрунтованные и окрашенные								
			1,89	11952,00	--	22589	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
			1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			20,3202	21,80	0,05	443	1	107	0,03	1
		м2		5,81	0,02	118	--	90	--	--
47	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			20,3202	40,72	0,04	827	1	152	0,04	1
		м2		8,32	--	169	--	90	--	--
		Приямки Пр-2								
48	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций лотка, остающихся в теле бетона								
			62,203	18837,97	11119,34	1171778	691656	768132	42,50	2644
		1т		7560,00	4200,75	470255	261299	105	20,52	1276
49	С11011-4871 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)								
			62,203	67718,00	--	4212263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0106-11-9	Установка закладных деталей лотка Л-1,Л-2 весом более 20 кг								
			5,37	64092,87	304,24	344179	1634	19423	20,00	107
		1т		3330,00	114,75	17882	616	105	0,56	3
51	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,1	5239,08	327,33	524	33	211	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	189	12	105	0,60	--
52	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,1	67700,00	--	6770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз								
			828,8	43,60	0,10	36132	83	8697	0,06	49
		м2		11,62	0,04	9631	33	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	828,8	40,72	0,04	33746	33	6206	0,04	35
		м2		8,32	--	6896	--	90	--	--
		Крыльцо = 12 шт								
55	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,97	1750,78	--	5200	--	1940	3,24	10
		м3		531,00	--	1577	--	123	--	--
56	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,28	5440,20	--	28724	--	3682	3,66	19
		м3		567,00	--	2994	--	123	--	--
57	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,042	5239,08	327,33	220	14	89	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	79	5	105	0,60	--
58	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,042	65900,00	--	2768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементномрастворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	9,3	884,45	11,72	8225	109	2014	1,06	10
		м2		171,68	4,39	1597	41	123	0,02	--
		Козырек К-1=11 шт								
60	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей козырька	1,13	13864,97	4022,39	15667	4545	10335	56,50	64
		т		9090,00	1071,86	10272	1211	90	3,81	4
61	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	1,13	161100,00	--	182043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов козырька	1,13	1333,50	312,12	1507	353	691	2,96	3
		т		679,50	--	768	--	90	--	--
63	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,2	21,80	0,05	440	1	106	0,03	1
		м2		5,81	0,02	117	--	90	--	--
64	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,2	20,36	0,02	411	--	76	0,02	--
		м2		4,16	--	84	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с ее устройством	19,8	759,32	8,20	15034	162	6504	1,71	34
		м2		272,95	3,08	5404	61	119	0,02	--
66	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа	6	99,70	7,72	598	46	483	0,40	2
		м		67,31	0,39	404	2	119	--	--
		Укладка плит приямка под ж/д пути								
67	Е0111-25-1	Устройство покрытий из мелкоразмерных плит по готовому подстилающему слою	123,57	179,82	21,26	22220	2627	24945	0,95	117
		м2		156,15	7,97	19295	985	123	0,04	5
68	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	123,57	717,00	--	88600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,062	50800,00	--	3150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,163	41200,00	--	6716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,302	65000,00	--	19630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,839	62000,00	--	52018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**								
			0,184	**60500,00**	--	**11132**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**6519910**	**710064**			**3309**
			Тенге			**583094**	**266071**			**1296**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6114842**				
	Материалы -		Тенге			**406673**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**804126**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4323189**				
	Местные материалы -		Тенге			**147389**				
		Накладные расходы -	Тенге			**848031**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**424**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**127205**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**417772**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7380645**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4768**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**931330**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**405068**				
	Материалы -		Тенге			**17523**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**45039**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**331978**				
		Накладные расходы -	Тенге			**40535**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6080**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26736**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**472340**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**282**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51120**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**7852985**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5050**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**982450**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13657546**	**806199**			**10432**
			Тенге			**2044720**	**295555**			**1427**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13134844**				
	Материалы -		Тенге			**4314139**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2217385**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5330313**				
	Местные материалы -		Тенге			**803494**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2449480**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1225**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**367422**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**935059**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16519383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12409
		Сметная заработная плата -	Тенге				2584807			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			522703				
	Материалы -		Тенге			26703				
	Всего заработная плата -		Тенге				122890			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			331978				
		Накладные расходы -	Тенге			110601				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16590			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37998				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			671301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							731
		Сметная заработная плата -	Тенге				139480			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17190684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13140
		Сметная заработная плата -	Тенге				2724286			
		Временные здания и сооружения 4,3%	0,043			739 199				
		Итого с 4,3%				17 929 883				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278			498 451				
		Затраты на выслугу лет 1%	0,01			179 299				
		Затраты на допотпуска 0,4%	0,004			71 720				
		Итого				18 679 353				
		Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574			23 885 289				
		Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368			25 560 827				
		ВСЕГО				49 446 116				
		Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			988 922				
		Итого				50 435 038				
		НДС12%	0,12			6 052 205				
		Всего с НДС				56 487 243				

Заказчик

Эксперт отдела технического надзора

Тусупбеков Т.К. Подтверждаю: дифференцированно с 1 по 73 позиции

"КТЖ" ҰҚ" АҚ
АО "НК"КТЖ"
14 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
ТУСУПБЕКОВ Т.К.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС