Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета 2-1-1
за ноябрь 2016 года

на Общестроительные работы КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаментная лента								
		Фундамент меж путями ФП								
1	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5**	41,2	4550,71	66,01	187489	2720	9547	1,35	56
		м3		195,75	24,93	8065	1027	105	0,12	5
2	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	19,215	65900,00	--	1266269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент под стойками ФЛ								
3	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	98,58	61300,00	--	6042954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз**	944,28	43,60	0,10	41166	94	9909	0,06	56
		м2		11,62	0,04	10973	38	90	--	--
5	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза**	3523	40,72	0,04	143447	141	26380	0,04	150
		м2		8,32	--	29311	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7681325**	**2955**			**261**
			Тенге			**48349**	**1065**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7681325**				

	Материалы -		Тенге			149467					
	Всего заработная плата -		Тенге				49414				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7309223					
	Местные материалы -		Тенге			171332					
		Накладные расходы -	Тенге			45836					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6875				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			463630					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8190790					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата -	Тенге				56289				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8190790					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата -	Тенге				56289				
		РАЗДЕЛ 2.Подпорные стены									
		Подпорная стена ПС-1, 7 шт									
6	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	7,56	3951,97	66,01	29877	499	1752	1,35	10	
		м3		195,75	24,93	1480	188	105	0,12	1	
7	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных подпорных стен Пс-1 высотой до 3 м, толщиной до 300 мм**	4,4	9249,25	360,48	40697	1586	7282	8,99	40	
		м3		1440,00	136,17	6336	599	105	0,67	3	
8	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	202	245,44	3,82	49579	772	9246	0,21	43	
		м2		37,35	1,44	7545	291	118	0,01	1	
		Подпорная стена ПС-2, 7 шт									
9	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	3,2466	52400,00	--	170122	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	4,53092	65900,00	--	298588	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Подпорная стена ПС-3, 1 шт									
11	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных подпорных стен Пс-1 высотой до 3 м, толщиной до 300 мм**	0,22	9249,25	360,48	2035	79	364	8,99	2	
		м3		1440,00	136,17	317	30	105	0,67	--	
		Подпорная стена ПС-4, 1 шт									
12	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,47	3951,97	66,01	1857	31	109	1,35	1	

		м3		195,75	24,93	92	12	105	0,12	--
13	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен Пс-1 высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	0,54	9249,25	360,48	4995	195	894	8,99	5
		м3		1440,00	136,17	778	74	105	0,67	--
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,74021	65900,00	--	48780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Подпорная стена ПС-5, 1 шт								
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00598	55620,00	--	333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,28863	52400,00	--	15124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Подпорная стена ПС-6, 1 шт								
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,43	3951,97	66,01	1699	28	100	1,35	1
		м3		195,75	24,93	84	11	105	0,12	--
18	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен Пс-1 высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,09	9249,25	360,48	19331	753	3459	8,99	19
		м3		1440,00	136,17	3010	285	105	0,67	1
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03892	65900,00	--	2565	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Подпорная стена ПС-7, 1 шт								
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,79	3951,97	66,01	3122	52	183	1,35	1
		м3		195,75	24,93	155	20	105	0,12	--
21	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен Пс-1 высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	5,69	9249,25	360,48	52628	2051	9417	8,99	51
		м3		1440,00	136,17	8194	775	105	0,67	4
22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1072	52400,00	--	5617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,12172	65900,00	--	8021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус Ст-1								
24	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	3951,97	66,01	1186	20	70	1,35	--
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00587	55620,00	--	326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0025	52102,00	--	130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус Ст-2								
27	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00537	55620,00	--	299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00463	52102,00	--	241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус Ст-4, 2 шт								
29	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01024	55620,00	--	570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			757721	6067			172
			Тенге			28048	2291			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			757721				
	Материалы -		Тенге			67774				
	Всего заработная плата -		Тенге				30339			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			550716				
	Местные материалы -		Тенге			105117				
		Накладные расходы -	Тенге			32874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4931			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			838031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				35270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			838031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200

	Сметная заработная плата -	Тенге				35270		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8439046**	**9022**		**433**
		Тенге			**76397**	**3356**		**16**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8439046**			
Материалы -		Тенге			**217240**			
Всего заработная плата -		Тенге				**79752**		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7859938**			
Местные материалы -		Тенге			**276449**			
	Накладные расходы -	Тенге			**78710**			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						**39**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11807**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**511065**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9028822**			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**489**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**91559**		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9028822**			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**489**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**91559**		

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	388 239
Итого с 4,3%		9 417 061
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	261 794
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	94 171
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	37 668
Итого		9 810 694
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	12 544 934
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	13 424 954
ВСЕГО		25 969 888
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	519 398
Итого		26 489 286
НДС12%	0,12	3 178 714
Всего с НДС		29 668 000

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора ЦРКП

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы ИС"

Тусупбеков Т. К.

Подтверждаю: дед. обьемы с 1 по 29 позиции

"ҚТЖ" ҰҚ" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
14 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП ТУСУПБЕКОВ Т.К.

Бейсембаев Б.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АСТАНА КАЛАСЫ ӘКІМДІГІ ЖШС "Бек-жолы" ТОО ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН