Форма 2В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Центр по реализации крупных проектов"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Железнодорожный путь

Объект номер - 5-5

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-5-1
за ноябрь 2016 года

на Железнодорожный путь

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДОВ								
1	Е28-39-1	**Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь на деревянные шпалы, углом пересечения дорог 90 градусов, при ширине переезда 5 м**	4	182522,88	23822,16	730092	95289	29457	553,50	2214
		шт.		379,35	5757,62	1517	23030	120	47,32	189
2	Е28-41-1	**Приведение пути в соответствие на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит, шпалы деревянные с углом пересечения дорог 90 градусов ширина переезда 5 м**	4	56653,44	4,06	226614	16	777	229,50	918
		шт		160,65	1,22	643	5	120	1,34	5
3	Е28-39-4	**Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь на деревянные шпалы, углом пересечения дорог 60 градусов, при ширине переезда 5 м**	5	230869,46	32212,80	1154347	161064	49621	716,85	3584
		шт		488,70	7781,55	2444	38908	120	64,75	324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е28-41-4	**Приведение пути в соответствие на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит, шпалы деревянные с углом пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 5 м**								
			5	77759,04	4,06	388795	20	1012	238,95	1195
		шт		167,40	1,22	837	6	120	1,34	7
5	Е28-39-4	**Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь на деревянные шпалы, углом пересечения дорог 60 градусов, при ширине переезда 5 м**								
			5	230869,46	32212,80	1154347	161064	49621	716,85	3584
		шт		488,70	7781,55	2444	38908	120	64,75	324
6	Е28-41-4	**Приведение пути в соответствие на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит, шпалы деревянные с углом пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 5 м**								
			5	77759,04	4,06	388795	20	1012	238,95	1195
		шт		167,40	1,22	837	6	120	1,34	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4042990	417474			12690
			Тенге			8721	100863			855
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4042990				
		Материалы -	Тенге			3119080				
		Всего заработная плата -	Тенге				109584			
		Местные материалы -	Тенге			497715				
		Транспортные расходы -	Тенге			35				
		Накладные расходы -	Тенге			131501				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19725			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			250469				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4424961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13611
		Сметная заработная плата -	Тенге				129309			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4424961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13611
		Сметная заработная плата -	Тенге				129309			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	190 273
Итого с 4,3%		4 615 234
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	128 304
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	46 152
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	18 461
Итого		4 808 151
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	6 148 183
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	6 579 474
ВСЕГО		12 727 657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			254 553				
		Итого				12 982 210				
		НДС12%	0,12			1 557 865				
		Всего с НДС				14 540 075				

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Оразов А.М.

"ҚТЖ" ҰҚ" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
ОРАЗОВ А.М.

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.