АКТ

о приемке оборудования после монтажа

по объекту:Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст . Алматы-2

г. Алматы "18" 11 2016г.

Мы, нижеподписавшиеся:
Представитель Генподрядчика -заместитель директора ТОО "Бек Жолы НС" Бейсембаев О.К.
Представитель Заказчика, эксперт отдела технического надзора ЦУКСа Мыктыбеков А.С.
Представитель эксплуатационной организации-главный инженер ф-ла "Экспресс" Айтбаев Е.К.
Представитель АО "Вагонсервис" Сатыбалдинов М.Т.

Установили:

1. Генподрядчиком ТОО "Бек жолы НС" предъявлено к приемке оборудование:

Технологическое оборудование

№п/п	Наименование работ и затрат	Тип, марка	Ед.изм.	Кол-во	Ст-ть ед. без НДС, тенге	Ст-ть всего без НДС,тенге
Локальная смета 5-1-1						
1	(ЗИП)DH-IPC-HFW5421E-Z купольная видеокамера, матрица CMOS 4 Мп диаметром 1/3" с прогрессивной разверткой, кодирование в форматах H.264 и MJPEG в режиме трехпотоковой передачи видео макс. частота 20 кадр/с при разрешении 4 Мп (2560x1440)/25/30 кадр/с при разрешении 3 Мп (2304x1296), широкий динамический диапазон (120 дБ), функция день-ночь со смещенным ИК-фильтром (ICR), трехмерное шумоподавление, автоматический баланс белого (AWB), автоматическая регулировка усиления (AGC), компенсация заднего света (BLC), несколько режимов сетевого мониторинга: сетевой просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS, сервоуправляемый объектив с переменным фокусным расстоянием 2,7-12 мм. макс. дальность действия инфракрасных светодиодов 50 м., класс защиты IP67, IK10, протокол PoE.		шт	1	92 739	92 739
2	TRASSIR UltraStation 24/3 SE. Сетевой видеорегистратор максимальной производительности высотой 4U для построения систем охранного телевидения на базе IP-видеокамер.		шт	1	10 138 665	10 138 665
3	LG 42 Диагональ 42" (107 см) (Разрешение 1920x1080/(Full HD)/Поддержка SMART TV/ Частота развертки 50 Гц/Диапазоны тюнера: DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2		шт	2	224 222	448 444
4	Монитор ,LCD 24" 1920x1080, 1ms, 250 cd/m2, 100M(1000:1), 1Wx2, D-Sub/DVI-D/HDMI		шт	3	79 869	239 607
5	Planet FGSW-1816HPS 16-Port 10/100TX 802.3at High Power POE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Ethernet Switch (220W)		шт	2	126 121	252 242
6	WGSW-24040 IPv6, 24-Port Gigabit with 4-Port SFP Layer 2+/4 SNMP Managed Switch		шт	1	1 302 301	1 302 301
7	UPS SVC V-600-F Линейно-интерактивный ИБП		шт	10	21 701	217 010
8	Шкаф Toten AS6042 42U 600x1000x2010мм (ШхГхВ) телекоммуникационный 19" напольный, дверь стекло (блок термоконтроля, 4 вентилятора)		шт	1	245 903	245 903

9	DH-IPC-HFW5421E-Z купольная видеокамера, матрица CMOS 4 Мп диаметром 1/3" с прогрессивной разверткой, кодирование в форматах H.264 и MJPEG в режиме трехпотоковой передачи видео макс. частота 20 кадр/с при разрешении 4 Мп (2560x1440)/25/30 кадр/с при разрешении 3 Мп (2304x1296), широкий динамический диапазон (120 дБ), функция день-ночь со смещенным ИК-фильтром (ICR), трехмерное шумоподавление, автоматический баланс белого (AWB), автоматическая регулировка усиления (AGC), компенсация заднего света (BLC), несколько режимов сетевого мониторинга: сетевой просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS, сервоуправляемый объектив с переменным фокусным расстоянием 2,7-12 мм. макс. дальность действия инфракрасных светодиодов 50 м., класс защиты IP67, IK10, протокол PoE.		шт	5	92 739	463 695
10	IPC-HFW5221E-Z Матрица 1/3" 1/2.8" 2 Megapixel progressive scan CMOS, 1 BNC выход, день/ночь ICR, H.264/ MJPEG, разрешение 1920x1080 Pixel, цвет: 0.01Люкс/ F1.4,моторизированный объектив f 2,7-12 мм, запись 2 Мр : 25к/с, Bit Rate H.264: 16K тыс.тенге 10 Mbps,Тройной поток, BLC/ AWB/ AGC/ DWDR / 3DNR/ SMART технологии, Onvif, АУДИО канал, Micro SD Max128GB, RJ45 (10M/100M). ALARM 2/1, ИК до 50 м. Питание DC12V/11,5 WPoE, t		шт	124	79 781	9 892 844
11	Planet MGSW-24160F 16-Port 100/1000Base-X SFP + 8-Port 10/100/1000Base-T L2/L4 Managed Metro Ethernet Switch (AC+2 DC, DIDO)		шт	2	222 951	445 902
12	(ЗИП)IPC-HFW5221E-Z Матрица 1/3" 1/2.8" 2 Megapixel progressive scan CMOS, 1 BNC выход, день/ночь ICR, H.264/ MJPEG, разрешение 1920x1080 Pixel, цвет: 0.01Люкс/ F1.4,моторизированный объектив f 2,7-12 мм, запись 2 Мр : 25к/с, Bit Rate H.264: 16K тыс.тенге 10 Mbps,Тройной поток, BLC/ AWB/ AGC/ DWDR / 3DNR/ SMART технологии, Onvif, АУДИО канал, Micro SD Max128GB, RJ45 (10M/100M). ALARM 2/1, ИК до 50 м. Питание DC12V/11,5 WPoE, t		шт	8	79 781	638 248
13	Core i5-4460/ H81M-K//LGA1150,H81,2D3,U3S6,DVI,MB/ RAM 8 GB/ HDD 500 GB/ DVD=R/RW LiteOn/ Case ATX 450W/		шт	3	327 870	983 610
14	Шкаф Toten wm6409 9U 600x450 телекоммуникационный 19" навесной, дверь стекло.		шт	10	38 143	381 430
15	Оптический кросс укомплектованный рековый		шт	11	41 530	456 830
16	UPS, SVC, 3000VA Стоечный 19" 4U, RT-серия, On-Line, LED\Tel.line\RS-232, SMART, (2100W) Диапазон работы AVR: 115-300В, Бат.:.12В/7.5Ач, Чёрный		шт	2	214 208	428 416
17	Planet FGSD-1008HPS 8-Port 10/100TX 802.3at High Power POE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Ethernet Switch (120W)		шт	2	171 104	342 208
18	Planet FGSW-2624HPS4 24-Port 10/100TX 802.3at High Power POE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Ethernet Switch (420W)		шт	5	393 675	1 968 375
19	Винчестер HP 500GB 6G SATA 7.2K 2.5in SC MDL HDD		шт	4	147 542	590 168
	ИТОГО:					29 528 637

2. Монтажные работы по договору выполнены №20-ЦУЖДС от 22.05.2016г.
3. Оборудование смонтировано на объекте: Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст. Алматы-2
Предъявленное к приемке оборудование, указанное в настоящем акте считать принятым "18" 11 2016 г.

Подписи:

Представитель Генподрядчика — Бейсембаев О.К.
ТОО "Бек Жолы НС"

Представитель Заказчика — Мыктыбеков А.С.

Представитель эксплуатационной организации — Митроев Е.Н.

Представитель АО "Вагонсервис" — Сатыбалдинов М.Т.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

"ҚТЖ" ҰҚ" АҚ АО "НК"КТЖ"

ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП МЫКТЫБЕКОВ А.С.