Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Склад

Объект номер - 3-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (КОРРЕКТИРОВКА ЗА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы КЖ +

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	2230	39,72	37,82	88585	84330	27835	0,01	29
		м3		1,87	11,00	4170	24526	97	0,04	84
2	E010333-A3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	3905,2	32,30	32,30	126138	126138	25228	--	--
		т		--	6,46	--	25228	100	0,14	530
3	E0108-3-1	**Устройство песчаного-гравийного основания под фундаменты**	251,2	215,20	97,07	54058	24384	44018	0,78	196
		м3		112,50	36,00	28260	9043	118	0,18	45
4	C143008-104 Изм. и доп. вып. 23	**Смеси песчано-гравийные природные**	251,2	413,00	--	103746	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	E0101-131-3	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**	251,2	18,22	18,22	4577	4577	1543	--	--
		м3		--	6,33	--	1590	97	0,02	5
6	E0101-131-6 K-9	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см**	2260,8	0,53	0,53	1204	1204	409	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	0,19	--	422	97	--	1
7	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	471,7	3,72	3,24	1757	1530	732	--	2
		м3		0,48	1,12	226	528	97	--	2
8	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	47,17	134,10	--	6325	--	7148	0,97	46
		м3		134,10	--	6325	--	113	--	--
9	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	424,53	3,35	3,35	1423	1423	479	--	--
		м3		--	1,16	--	494	97	--	2
10	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	471,17	21,55	4,52	10152	2128	7783	0,11	51
		м3		17,03	--	8024	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			397964	245714			323
			Тенге			47006	61831			669
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			397964				
		Материалы -	Тенге			1414				
		Всего заработная плата -	Тенге				108837			
		Местные материалы -	Тенге			103830				
		Накладные расходы -	Тенге			115174				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17276			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30788				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			543927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1050
		Сметная заработная плата -	Тенге				126113			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			543927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1050
		Сметная заработная плата -	Тенге				126113			

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

Фундамент Фм1-4 шт

11	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,9	1376,82	100,89	2616	192	363	0,85	2
		м3		123,75	38,25	235	73	118	0,18	--
12	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	1,92	4550,71	66,01	8737	127	445	1,35	3
		м3		195,75	24,93	376	48	105	0,12	--

13	E0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	13,36	6411,81	367,51	85662	4910	6966	2,37	32
		м3		357,75	138,83	4780	1855	105	0,68	9
14	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские С11: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,14912	68200,00	--	10170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,31056	52400,00	--	16273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04992	55620,00	--	2777	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М48х1250 со связями из арматуры при бетонировании	0,47408	148200,82	587,63	70259	279	9967	118,00	56
		1т		19800,00	222,75	9387	106	105	1,08	1
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	60,68	245,44	3,82	14893	232	2777	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2266	87	118	0,01	--
		Фундамент Фм1пр;Фм1лев -2 шт								
19	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,95	1376,82	100,89	1308	96	182	0,85	1
		м3		123,75	38,25	118	36	118	0,18	--
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	0,96	4550,71	66,01	4369	63	222	1,35	1
		м3		195,75	24,93	188	24	105	0,12	--
21	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	6,68	6411,81	367,51	42831	2455	3483	2,37	16
		м3		357,75	138,83	2390	927	105	0,68	5

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские С11: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,07456	68200,00	--	5085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,15488	52400,00	--	8116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02496	55620,00	--	1388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки для выпуски, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06192	52400,00	--	3245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М48х1250 со связями из арматуры при бетонировании	0,23704	148200,82	587,63	35130	139	4984	118,00	28
		1т		19800,00	222,75	4693	53	105	1,08	--
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,17	245,44	3,82	3723	58	694	0,21	3
		м2		37,35	1,44	567	22	118	0,01	--
		Фундамент Фм2;Фм1с -2 шт								
28	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,95	1376,82	100,89	5438	399	755	0,85	3
		м3		123,75	38,25	489	151	118	0,18	1
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	4	4550,71	66,01	18203	264	927	1,35	5
		м3		195,75	24,93	783	100	105	0,12	--
30	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	30,82	6411,81	367,51	197612	11327	16070	2,37	73
		м3		357,75	138,83	11026	4279	105	0,68	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские С11: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,14912	68200,00	--	10170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,83976	52400,00	--	44003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5808	50900,00	--	29563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские С12: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1522	60500,00	--	9208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04992	55620,00	--	2777	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М48х1250 со связями из арматуры при бетонировании	0,47408	148200,82	587,63	70259	279	9967	118,00	56
		1т		19800,00	222,75	9387	106	105	1,08	1
37	Е0106-11-9	Установка закладных деталей М1 весом более 20 кг	0,15312	64092,87	304,24	9814	47	554	20,00	3
		1т		3330,00	114,75	510	18	105	0,56	--
38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	53,5	245,44	3,82	13131	204	2449	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1998	77	118	0,01	--
		Фм3-3 шт								
39	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,675	1376,82	100,89	929	68	129	0,85	1
		м3		123,75	38,25	84	26	118	0,18	--
40	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	0,69	4550,71	66,01	3140	46	160	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	135	17	105	0,12	--
41	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	4,26	6411,81	367,51	27314	1566	2221	2,37	10
		м3		357,75	138,83	1524	591	105	0,68	3
42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13806	52400,00	--	7234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01488	55620,00	--	828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М24х900 со связями из арматуры при бетонировании	0,02262	148200,82	587,63	3352	13	476	118,00	3
		1т		19800,00	222,75	448	5	105	1,08	--
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
		м2		37,35	1,44	269	10	118	0,01	--
		Фб1-46,416 м								
46	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,78496	1376,82	100,89	3834	281	532	0,85	2
		м3		123,75	38,25	345	107	118	0,18	1
47	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	2,78496	4550,71	66,01	12674	184	645	1,35	4
		м3		195,75	24,93	545	69	105	0,12	--
48	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	25,5288	10256,54	308,99	261837	7888	50232	11,00	281
		м3		1757,25	116,73	44860	2980	105	0,57	15
49	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,3766986	65900,00	--	90724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	72,87	245,44	3,82	17885	278	3335	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2722	105	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фм4-10,17 м								
51	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,55935	1376,82	100,89	770	56	107	0,85	--
		м3		123,75	38,25	69	21	118	0,18	--
52	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	0,55935	4550,71	66,01	2545	37	130	1,35	1
		м3		195,75	24,93	109	14	105	0,12	--
53	E0106-13-4	Устройство железобетонных стен фундамента высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	4,8816	8148,84	308,99	39779	1508	5442	5,92	29
		м3		945,00	116,73	4613	570	105	0,57	3
54	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,72	61200,00	--	44064	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,178	67700,00	--	12051	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	C12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,11187	55620,00	--	6222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,017	52400,00	--	891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,4253	245,44	3,82	7713	120	1438	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1174	45	118	0,01	--
		Фм5-24,512 м								
59	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,47072	1376,82	100,89	2025	148	281	0,85	1
		м3		123,75	38,25	182	56	118	0,18	--
60	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	1,47072	4550,71	66,01	6693	97	341	1,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	288	37	105	0,12	--
61	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен фундамента высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	13,432576	8148,84	308,99	109460	4151	14975	5,92	80
		м3		945,00	116,73	12694	1568	105	0,57	8
62	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,072	61200,00	--	4406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,178	67700,00	--	12051	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,011	55620,00	--	612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,017	52400,00	--	891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М20х600 со связями из арматуры при бетонировании	0,02896	148200,82	587,63	4292	17	609	118,00	3
		1т		19800,00	222,75	573	6	105	1,08	--
67	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	67,1	245,44	3,82	16469	256	3071	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2506	97	118	0,01	--
		Фл1-2 шт								
68	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,41648	1376,82	100,89	6081	446	844	0,85	4
		м3		123,75	38,25	547	169	118	0,18	1
69	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	4,46	4550,71	66,01	20296	294	1033	1,35	6
		м3		195,75	24,93	873	111	105	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	30,32	6411,81	367,51	194406	11143	15809	2,37	72
		м3		357,75	138,83	10847	4209	105	0,68	21
71	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен фундамента высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	17,3	8148,84	308,99	140975	5346	19286	5,92	102
		м3		945,00	116,73	16349	2019	105	0,57	10
72	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские С11: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,29824	68200,00	--	20340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,37692	45800,00	--	63063	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,38016	50900,00	--	19350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0864	55620,00	--	4806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,69	53000,00	--	36570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,35956	52102,00	--	18734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М20х600 со связями из арматуры при бетонировании	0,94816	148200,82	587,63	140518	557	19934	118,00	112
		1т		19800,00	222,75	18774	211	105	1,08	1
79	Е0106-11-9	Установка закладных деталей М1 весом более 20 кг	0,15312	64092,87	304,24	9814	47	554	20,00	3
		1т		3330,00	114,75	510	18	105	0,56	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	195,4	245,44	3,82	47959	746	8944	0,21	41
		м2		37,35	1,44	7298	281	118	0,01	1
		Фл2-2 шт								
81	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,136	1376,82	100,89	5695	417	791	0,85	4
		м3		123,75	38,25	512	158	118	0,18	1
82	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	4	4550,71	66,01	18203	264	927	1,35	5
		м3		195,75	24,93	783	100	105	0,12	--
83	E0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	27	6411,81	367,51	173119	9923	14078	2,37	64
		м3		357,75	138,83	9659	3748	105	0,68	18
84	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские С13: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,26112	68200,00	--	17808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,7082	50900,00	--	36047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,3802	50900,00	--	19352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,265	55620,00	--	14739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	E0106-11-3	Установка анкерных болтов М42х1120 со связями из арматуры при бетонировании	0,65824	148200,82	587,63	97552	387	13839	118,00	78
		1т		19800,00	222,75	13033	147	105	1,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	107,28	245,44	3,82	26331	410	4910	0,21	23
		м2		37,35	1,44	4007	154	118	0,01	1
		Фл3-1 шт								
90	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,046	1376,82	100,89	2817	206	391	0,85	2
		м3		123,75	38,25	253	78	118	0,18	--
91	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	2	4550,71	66,01	9101	132	463	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	--
92	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	13,5	6411,81	367,51	86559	4961	7039	2,37	32
		м3		357,75	138,83	4830	1874	105	0,68	9
93	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские С13: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,17	68200,00	--	11594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,68846	45800,00	--	31531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,19008	50900,00	--	9675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03696	55620,00	--	2056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,17088	52102,00	--	8903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М42х1120 со связями из арматуры при бетонировании	0,32912	148200,82	587,63	48776	193	6919	118,00	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		19800,00	222,75	6517	73	105	1,08	--
99	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	54,48	245,44	3,82	13372	208	2494	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2035	78	118	0,01	--
		Фл4,Фл4-1								
100	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,08552	1376,82	100,89	7002	513	972	0,85	4
		м3		123,75	38,25	629	195	118	0,18	1
101	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	4,46	4550,71	66,01	20296	294	1033	1,35	6
		м3		195,75	24,93	873	111	105	0,12	1
102	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	24,8	6411,81	367,51	159013	9114	12931	2,37	59
		м3		357,75	138,83	8872	3443	105	0,68	17
103	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен фундамента высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	18,52	8148,84	308,99	150917	5722	20646	5,92	110
		м3		945,00	116,73	17501	2162	105	0,57	11
104	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,46162	45800,00	--	66942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	0,0000408	49500,00	--	2	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0144	55620,00	--	801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,8048	53000,00	--	42654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,43008	52102,00	--	22408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	195,4	245,44	3,82	47959	746	8944	0,21	41
		м2		37,35	1,44	7298	281	118	0,01	1
		Фл5-2 шт								
110	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,08552	1376,82	100,89	7002	513	972	0,85	4
		м3		123,75	38,25	629	195	118	0,18	1
111	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	4,46	4550,71	66,01	20296	294	1033	1,35	6
		м3		195,75	24,93	873	111	105	0,12	1
112	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	16,85	6411,81	367,51	108039	6193	8786	2,37	40
		м3		357,75	138,83	6028	2339	105	0,68	11
113	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,73081	45800,00	--	33471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,21504	52102,00	--	11204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	53,64	245,44	3,82	13165	205	2455	0,21	11
		м2		37,35	1,44	2003	77	118	0,01	--
		Подпорная стена ПС-1								
116	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийная основания под фундаменты	26,9	215,20	97,07	5789	2611	4714	0,78	21
		м3		112,50	36,00	3026	968	118	0,18	5
117	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	30,128	413,00	--	12443	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0106-24-1прим.	Устройство стен и перекрытий Пс-1 при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	7,85	7066,00	493,75	55468	3876	6423	3,81	30
		м3		609,75	169,52	4787	1331	105	0,67	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4171	65900,00	--	27487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35,7975	245,44	3,82	8786	137	1639	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1337	52	118	0,01	--
		Подпорная стена ПС-2, шт-4								
121	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен фундамента Пс-2	3,72	8148,84	308,99	30314	1149	4147	5,92	22
		м3		945,00	116,73	3515	434	105	0,57	2
122	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	40,6	245,44	3,82	9965	155	1858	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1516	58	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3646777	105016			1733
			Тенге			278438	39523			192
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3646777				
	Материалы -		Тенге			814855				
	Всего заработная плата -		Тенге				317962			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			842287				
	Местные материалы -		Тенге			1606182				
		Накладные расходы -	Тенге			340070				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51011			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4226058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2094
		Сметная заработная плата -	Тенге				368972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4226058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2094
		Сметная заработная плата -	Тенге				368972			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия на отм.3,6								
123	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	54,3	7592,91	241,10	412295	13092	78315	8,06	438
		м3		1282,50	91,08	69640	4946	105	0,44	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,567	52400,00	--	29711	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,943	68200,00	--	268913	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
126	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02736	93997,62	304,24	2572	8	953	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	905	3	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			713490	13100			443
			Тенге			70545	4949			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			713490				
	Материалы -		Тенге			60610				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			298623				
	Местные материалы -		Тенге			270612				
		Накладные расходы -	Тенге			79268				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11890			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			840324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата -	Тенге				87384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			840324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата -	Тенге				87384			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4758232	363830			2499
			Тенге			395989	106303			885
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4758232				
	Материалы -		Тенге			876879				
	Всего заработная плата -		Тенге				502292			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1140910				
	Местные материалы -		Тенге			1980624				
		Накладные расходы -	Тенге			534512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80177			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**317565**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5610309**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3651**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**582469**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5610309**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3651**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**582469**			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	241 243
Итого с 4,3%		5 851 552
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	162 673
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	58 516
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	23 406
Итого		6 096 147
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	7 795 143
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	8 341 968
ВСЕГО		16 137 111
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	322 742
Итого		16 459 853
НДС12%	0,12	1 975 182
Всего с НДС		18 435 035

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Тусупбеков Т. К.

Подтверждаю
физ. объемы
с 1 по 12 б поэтапно

АО «НК «КТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС