Форма 2В

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (КОРРЕКТИРОВКА ЗА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы КЖ+

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			36330	**39,72**	**37,82**	**1443174**	**1373863**	**453470**	**0,01**	**472**
		м3		**1,87**	**11,00**	**67937**	**399557**	**97**	**0,04**	**1366**
2	**Е010333-А3-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**								
			63577	**32,30**	**32,30**	**2053537**	**2053537**	**410707**	**--**	**--**
		т		**--**	**6,46**	**--**	**410707**	**100**	**0,14**	**8625**
3	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
			29063	**3,72**	**3,24**	**108231**	**94281**	**45106**	**--**	**96**
		м3		**0,48**	**1,12**	**13950**	**32551**	**97**	**--**	**108**
4	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			13380	**27,84**	**26,18**	**372432**	**350222**	**114990**	**0,01**	**154**
		м3		**1,66**	**7,20**	**22211**	**96336**	**97**	**0,03**	**335**
5	**Е0101-38-2**	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках**								
			1052	**123,98**	**51,24**	**130432**	**53909**	**87726**	**0,48**	**506**
		м3		**72,23**	**13,74**	**75986**	**14453**	**97**	**0,05**	**50**
6	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			590,7	**262,72**	**--**	**155186**	**--**	**175361**	**1,85**	**1092**

		м3		262,72	--	155186	--	113	--	--
7	Е0101-138-4	**Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 2 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2**	√							
			16080	64,07	47,80	1030324	768561	365296	0,05	827
		м2		7,11	16,31	114329	262265	97	0,06	963
8	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	√							
			130,17	134,10	--	17456	--	19725	0,97	127
		м3		134,10	--	17456	--	113	--	--
9	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	√							
			13184	3,35	3,35	44187	44187	14870	--	--
		м3		--	1,16	--	15330	97	--	50
10	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	√							
			13184	21,55	4,52	284063	59540	217788	0,11	1424
		м3		17,03	--	224524	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5639023**	**4798100**			**4697**
			Тенге			**691579**	**1231200**			**11496**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5639023				
	Материалы -		Тенге			537				
	Всего заработная плата -		Тенге				1922778			
	Местные материалы -		Тенге			148808				
		Накладные расходы -	Тенге			1905039				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							953
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				285756			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			452644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7996706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17145
		Сметная заработная плата -	Тенге				2208534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7996706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17145
		Сметная заработная плата -	Тенге				2208534			

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты ФМ1/ФМ37

		Фундамент Фм1-1 шт								
11	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	√							
			1,419	1376,82	100,89	1954	143	271	0,85	1
		м3		123,75	38,25	176	54	118	0,18	--
12	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5**	√							
			1,42	4550,71	66,01	6462	94	329	1,35	2
		м3		195,75	24,93	278	35	105	0,12	--

13	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	√							
		м3	12,36	5899,23	367,51	72914	4542	6445	2,37	29
				357,75	138,83	4422	1716	105	0,68	8
14	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	√							
		т	0,232	45800,00	--	10626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	√							
		т	0,1612	61300,00	--	9882	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	√							
		т	0,056	68200,00	--	3819	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	√							
		т	0,0488	52102,00	--	2543	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	√							
		м2	25,945	245,44	3,82	6368	99	1188	0,21	6
				37,35	1,44	969	37	118	0,01	--
19	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М48х1250 со связями из арматуры при бетонировании	√							
		1т	0,223	148200,82	587,63	33049	131	4688	118,00	26
				19800,00	222,75	4415	50	105	1,08	--
		Фундамент Фм2-9 шт								
20	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	√							
		м3	9,135	1376,82	100,89	12577	922	1746	0,85	8
				123,75	38,25	1130	349	118	0,18	2
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	√							
		м3	9,18	4550,71	66,01	41776	606	2127	1,35	12
				195,75	24,93	1797	229	105	0,12	1
22	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	√							
		м3	59,4	5899,23	367,51	350414	21830	30972	2,37	141
				357,75	138,83	21250	8246	105	0,68	40

[illegible]	[illegible]	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,305	45800,00	--	59769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,017	61300,00	--	62342	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2592	52102,00	--	13505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	214,29	245,44	3,82	52595	819	9809	0,21	45
		м2		37,35	1,44	8004	309	118	0,01	2
27	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М48х1250 со связями из арматуры при бетонировании	0,804	148200,82	587,63	119153	472	16903	118,00	95
		1т		19800,00	222,75	15919	179	105	1,08	1
28	Е0106-11-9	Установка закладных деталей М1 весом более 20 кг	0,36	64092,87	304,24	23073	110	1302	20,00	7
		1т		3330,00	114,75	1199	41	105	0,56	--
		Фундамент Фм3-1 шт								
29	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,247	1376,82	100,89	1717	126	238	0,85	1
		м3		123,75	38,25	154	48	118	0,18	--
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	1,22	4550,71	66,01	5552	81	283	1,35	2
		м3		195,75	24,93	239	30	105	0,12	--
31	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	7,79	5899,23	367,51	45955	2863	4062	2,37	18
		м3		357,75	138,83	2787	1081	105	0,68	5
32	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	0,25	10256,54	308,99	2564	77	492	11,00	3
		м3		1757,25	116,73	439	29	105	0,57	--
33	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,116	45800,00	--	5313	--	--	--	--

34	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,14041	--	--	--	--	--	--	--
					61300,00	--	8607	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02308	--	--	--	--	--	--	--
					52400,00	--	1209	--	--	--	--
36	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,028	--	--	--	--	--	--	--
					68200,00	--	1910	--	--	--	--
37	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02287	--	--	--	--	--	--	--
					52102,00	--	1192	--	--	--	--
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00806	--	--	--	--	--	--	--
					55620,00	--	448	--	--	--	--
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	29,95	--	--	--	--	--	--	--
					245,44	3,82	7351	114	1371	0,21	6
40	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М48х1250 со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,141	37,35	1,44	1119	43	118	0,01	--
					148200,82	587,63	20896	83	2964	118,00	17
		Фундамент Фм4-2 шт			19800,00	222,75	2792	31	105	1,08	--
41	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,4318	1376,82	100,89	595	44	83	0,85	--
					123,75	38,25	53	17	118	0,18	--
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	м3	0,86	4550,71	66,01	3914	57	199	1,35	1
					195,75	24,93	168	21	105	0,12	--
43	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	м3	4,92	5899,23	367,51	29024	1808	2565	2,37	12
					357,75	138,83	1760	683	105	0,68	3

44	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	0,1	10256,54	308,99	1026	31	197	11,00	1
		м3		1757,25	116,73	176	12	105	0,57	--
45	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,08752	61300,00	--	5365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06184	52400,00	--	3240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01932	55620,00	--	1075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,896	245,44	3,82	6847	107	1277	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1042	40	118	0,01	--
49	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М24х900 со связями из арматуры при бетонировании	0,03016	148200,82	587,63	4470	18	634	118,00	4
		1т		19800,00	222,75	597	7	105	1,08	--
		Фундамент Фм5-2 шт								
50	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,0336	1376,82	100,89	1423	104	198	0,85	1
		м3		123,75	38,25	128	40	118	0,18	--
51	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	1,04	4550,71	66,01	4733	69	241	1,35	1
		м3		195,75	24,93	204	26	105	0,12	--
52	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	5,6	5899,23	367,51	33036	2058	2920	2,37	13
		м3		357,75	138,83	2003	777	105	0,68	4
53	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	0,26	10256,54	308,99	2667	80	512	11,00	3
		м3		1757,25	116,73	457	30	105	0,57	--
54	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,10844	61300,00	--	6647	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06592	52400,00	--	3454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02136	55620,00	--	1188	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,896	245,44	3,82	7829	122	1460	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1191	46	118	0,01	--
58	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М24х900 со связями из арматуры при бетонировании	0,03016	148200,82	587,63	4470	18	634	118,00	4
		1т		19800,00	222,75	597	7	105	1,08	--
		Фундамент Фм6-6 шт								
59	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,734	1376,82	100,89	2387	175	331	0,85	1
		м3		123,75	38,25	215	66	118	0,18	--
60	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	1,74	4550,71	66,01	7918	115	403	1,35	2
		м3		195,75	24,93	341	43	105	0,12	--
61	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	8,7	5899,23	367,51	51323	3197	4536	2,37	21
		м3		357,75	138,83	3112	1208	105	0,68	6
62	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,17124	61300,00	--	10497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08016	52400,00	--	4200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02592	55620,00	--	1442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

[illegible]	[illegible]	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	49,014	245,44	3,82	12030	187	2243	0,21	10
				37,35	1,44	1831	71	118	0,01	--
66	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М24х900 со связями из арматуры при бетонировании								
		1т	0,04524	148200,82	587,63	6705	27	951	118,00	5
				19800,00	222,75	896	10	105	1,08	--
		Фундамент Фм7-2 шт								
67	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
		м3	2,03	1376,82	100,89	2795	205	388	0,85	2
				123,75	38,25	251	78	118	0,18	--
68	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5								
		м3	2,04	4550,71	66,01	9283	135	473	1,35	3
				195,75	24,93	399	51	105	0,12	--
69	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм								
		м3	12,94	5899,23	367,51	76336	4756	6747	2,37	31
				357,75	138,83	4629	1796	105	0,68	9
70	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	0,232	45800,00	--	10626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	0,226	61300,00	--	13854	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,056	68200,00	--	3819	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,05574	52102,00	--	2904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	39,64	245,44	3,82	9729	151	1814	0,21	8
				37,35	1,44	1481	57	118	0,01	--

	13100-11-3	Установка анкерных болтов М48х1250 со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,26784	148200,82 19800,00	587,63 222,75	39694 5303	157 60	5631 105	118,00 1,08	32 --
		Фундамент Фм8-1 шт									
76	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,305	1376,82 123,75	100,89 38,25	1797 161	132 50	249 118	0,85 0,18	1 --
77	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	м3	1,31	4550,71 195,75	66,01 24,93	5961 256	86 33	304 105	1,35 0,12	2 --
78	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	м3	9,95	5899,23 357,75	367,51 138,83	58697 3560	3657 1381	5188 105	2,37 0,68	24 7
79	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,261	45800,00 --	-- --	11954 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,14726	61300,00 --	-- --	9027 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06704	68200,00 --	-- --	4572 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04156	52102,00 --	-- --	2165 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	29,02	245,44 37,35	3,82 1,44	7123 1084	111 42	1328 118	0,21 0,01	6 --
84	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М48х1250,М42х1120 со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,2162	148200,82 19800,00	587,63 222,75	32041 4281	127 48	4545 105	118,00 1,08	26 --

85	E0106-11-9	Установка закладных деталей М1 весом более 20 кг	0,04	64092,87	304,24	2564	12	145	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	133	5	105	0,56	--
		Фундамент Фм9-2 шт								
86	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,61	1376,82	100,89	3594	263	499	0,85	2
		м3		123,75	38,25	323	100	118	0,18	--
87	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	2,62	4550,71	66,01	11923	173	607	1,35	4
		м3		195,75	24,93	513	65	105	0,12	--
88	E0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	19,44	5899,23	367,51	114681	7144	10136	2,37	46
		м3		357,75	138,83	6955	2699	105	0,68	13
89	C12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,522	45800,00	--	23908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	C12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,29452	61300,00	--	18054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,15408	68200,00	--	10508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	C12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1085	52102,00	--	5653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	58,04	245,44	3,82	14245	222	2657	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2168	84	118	0,01	--
94	E0106-11-3	Установка анкерных болтов М48х1250,М42х1120 со связями из арматуры при бетонировании	0,2162	148200,82	587,63	32041	127	4545	118,00	26
		1т		19800,00	222,75	4281	48	105	1,08	--
95	E0106-11-9	Установка закладных деталей М1 весом более 20 кг	0,1515	64092,87	304,24	9710	46	548	20,00	3

		1т		3330,00	114,75	504	17	105	0,56	--
		Фундамент Фм10-4 шт								
96	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,156	1376,82	100,89	1592	117	221	0,85	1
		м3		123,75	38,25	143	44	118	0,18	--
97	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	1,16	4550,71	66,01	5279	77	269	1,35	2
		м3		195,75	24,93	227	29	105	0,12	--
98	E0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	5,76	5899,23	367,51	33980	2117	3003	2,37	14
		м3		357,75	138,83	2061	800	105	0,68	4
99	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,11416	61300,00	--	6998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05344	52400,00	--	2800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01728	55620,00	--	961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,644	245,44	3,82	4576	71	853	0,21	4
		м2		37,35	1,44	696	27	118	0,01	--
103	E0106-11-3	Установка анкерных болтов М24х900 со связями из арматуры при бетонировании	0,03016	148200,82	587,63	4470	18	634	118,00	4
		1т		19800,00	222,75	597	7	105	1,08	--
		Фундамент Фм11-1 шт								
104	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,825	1376,82	100,89	1136	83	158	0,85	1
		м3		123,75	38,25	102	32	118	0,18	--
105	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	0,83	4550,71	66,01	3777	55	192	1,35	1
		м3		195,75	24,93	162	21	105	0,12	--

	[illegible]	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	5,72	5899,23	367,51	33744	2102	2982	2,37	14
		м3		357,75	138,83	2046	794	105	0,68	4
107	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,116	45800,00	--	5313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,09044	61300,00	--	5544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,028	68200,00	--	1910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02083	52102,00	--	1085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,77	245,44	3,82	4852	76	905	0,21	4
		м2		37,35	1,44	738	28	118	0,01	--
112	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М48х1250 со связями из арматуры при бетонировании	0,12342	148200,82	587,63	18291	73	2595	118,00	15
		1т		19800,00	222,75	2444	27	105	1,08	--
		Фундамент Фм12-2 шт								
113	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,65	1376,82	100,89	2272	166	315	0,85	1
		м3		123,75	38,25	204	63	118	0,18	--
114	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	1,66	4550,71	66,01	7554	110	385	1,35	2
		м3		195,75	24,93	325	41	105	0,12	--
115	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	10,58	5899,23	367,51	62414	3888	5517	2,37	25
		м3		357,75	138,83	3785	1469	105	0,68	7

	[illegible] Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,232	45800,00	--	10626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,18088	61300,00	--	11088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,056	68200,00	--	3819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,04166	52102,00	--	2171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	40,74	245,44	3,82	9999	156	1865	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1522	59	118	0,01	--
121	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М48х1250 со связями из арматуры при бетонировании	0,164	148200,82	587,63	24305	96	3448	118,00	19
		1т		19800,00	222,75	3247	37	105	1,08	--
		Фундамент Фм13-1 шт								
122	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,295	1376,82	100,89	1783	131	248	0,85	1
		м3		123,75	38,25	160	50	118	0,18	--
123	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	1,3	4550,71	66,01	5916	86	301	1,35	2
		м3		195,75	24,93	254	32	105	0,12	--
124	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	9,09	5899,23	367,51	53624	3341	4740	2,37	22
		м3		357,75	138,83	3252	1262	105	0,68	6
125	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,232	45800,00	--	10626	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
126	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1465	61300,00	--	8980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,056	68200,00	--	3819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,04166	52102,00	--	2171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30,21	245,44	3,82	7415	115	1383	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1128	44	118	0,01	--
130	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М48х1250 со связями из арматуры при бетонировании	0,16456	148200,82	587,63	24388	97	3460	118,00	19
		1т		19800,00	222,75	3258	37	105	1,08	--
		Фундамент Фм14-1 шт								
131	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,813	1376,82	100,89	2496	183	347	0,85	2
		м3		123,75	38,25	224	69	118	0,18	--
132	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	2	4550,71	66,01	9101	132	463	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	--
133	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	21,24	5899,23	367,51	125300	7806	11075	2,37	50
		м3		357,75	138,83	7599	2949	105	0,68	14
134	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,464	45800,00	--	21251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	[illegible]	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,23	61300,00	--	14099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,112	68200,00	--	7638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,09046	52102,00	--	4713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	53,499	245,44	3,82	13131	204	2449	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1998	77	118	0,01	--
139	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М48х1250,М42х1120 со связями из арматуры при бетонировании	0,38776	148200,82	587,63	57466	228	8152	118,00	46
		1т		19800,00	222,75	7678	86	105	1,08	--
		Фундамент Фм15-34 шт								
140	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	34,51	1376,82	100,89	47514	3482	6597	0,85	29
		м3		123,75	38,25	4271	1320	118	0,18	6
141	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	34	4550,71	66,01	154724	2244	7878	1,35	46
		м3		195,75	24,93	6656	848	105	0,12	4
142	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	213,86	5899,23	367,51	1261610	78596	111508	2,37	507
		м3		357,75	138,83	76508	29690	105	0,68	145
143	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,93856	45800,00	--	180386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,842	61300,00	--	235515	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,952	68200,00	--	64926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,71162	52102,00	--	37077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	759,9	245,44	3,82	186510	2903	34782	0,21	161
		м2		37,35	1,44	28382	1094	118	0,01	5
148	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М48х1250 со связями из арматуры при бетонировании	3,03552	148200,82	587,63	449867	1784	63818	118,00	358
		1т		19800,00	222,75	60103	676	105	1,08	3
		Фундамент Фм16-35 шт								
149	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	35,525	1376,82	100,89	48912	3584	6791	0,85	30
		м3		123,75	38,25	4396	1359	118	0,18	6
150	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	35	4550,71	66,01	159275	2310	8110	1,35	47
		м3		195,75	24,93	6851	873	105	0,12	4
151	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	219,8	5899,23	367,51	1296651	80779	114606	2,37	521
		м3		357,75	138,83	78633	30515	105	0,68	149
152	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,0544	45800,00	--	185692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,955	61300,00	--	242442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	E0106-11-3	Установка анкерных болтов М42х1120,М48х1250 со связями из арматуры при бетонировании	1т	4,4176	148200,82	587,63	654692	2596	92875	118,00	521
					19800,00	222,75	87468	984	105	1,08	5
195	E0106-11-9	Установка закладных деталей М3,М4 весом более 20 кг	1т	1,67904	64092,87	304,24	107614	511	6073	20,00	34
					3330,00	114,75	5591	193	105	0,56	1
		Фундамент Фм21-18 шт									
196	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	23,49	1376,82	100,89	32342	2370	4490	0,85	20
					123,75	38,25	2907	898	118	0,18	4
197	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	м3	20,34	4550,71	66,01	92561	1343	4713	1,35	27
					195,75	24,93	3982	507	105	0,12	2
198	E0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	м3	164,2	5899,23	367,51	968654	60345	85615	2,37	389
					357,75	138,83	58743	22796	105	0,68	111
199	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	4,176	45800,00	--	191261	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
200	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,6514	61300,00	--	162531	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
201	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,008	68200,00	--	68746	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
202	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,75348	52102,00	--	39258	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
203	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	548,1	245,44	3,82	134526	2094	25088	0,21	116
					37,35	1,44	20472	789	118	0,01	4

[illegible]	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М42х1120,М48х1250 со связями из арматуры при бетонировании	3,6144	148200,82	587,63	535657	2124	75989	118,00	426
		1т		19800,00	222,75	71565	805	105	1,08	4
		Фундамент Фм22-3 шт								
205	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,329	1376,82	100,89	5960	437	828	0,85	4
		м3		123,75	38,25	536	166	118	0,18	1
206	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	4,32	4550,71	66,01	19659	285	1001	1,35	6
		м3		195,75	24,93	846	108	105	0,12	1
207	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	29,16	5899,23	367,51	172022	10717	15204	2,37	69
		м3		357,75	138,83	10432	4048	105	0,68	20
208	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,696	45800,00	--	31877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
209	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,49278	61300,00	--	30207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,168	68200,00	--	11458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,12498	52102,00	--	6512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	95,91	245,44	3,82	23540	366	4390	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3582	138	118	0,01	1
213	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М42х1120,М48х1250 со связями из арматуры при бетонировании	0,49368	148200,82	587,63	73164	290	10379	118,00	58
		1т		19800,00	222,75	9775	110	105	1,08	1
		Фундамент Фм23-3 шт								

	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,967	1376,82	100,89	8215	602	1141	0,85	5
		м3		123,75	38,25	738	228	118	0,18	1
215	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	6	4550,71	66,01	27304	396	1390	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1175	150	105	0,12	1
216	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	63,48	5899,23	367,51	374483	23330	33099	2,37	150
		м3		357,75	138,83	22710	8813	105	0,68	43
217	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,392	45800,00	--	63754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,69	61300,00	--	42297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,336	68200,00	--	22915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
220	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,25056	52102,00	--	13055	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	162,669	245,44	3,82	39925	621	7446	0,21	34
		м2		37,35	1,44	6076	234	118	0,01	1
222	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М42х1120,М48х1250 со связями из арматуры при бетонировании	1,02936	148200,82	587,63	152552	605	21641	118,00	121
		1т		19800,00	222,75	20381	229	105	1,08	1
		Фундамент Фм24-1 шт								
223	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,989	1376,82	100,89	2738	201	380	0,85	2
		м3		123,75	38,25	246	76	118	0,18	--

	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5								
			2	4550,71	66,01	9101	132	463	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	--
225	E0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм								
			21,16	5899,23	367,51	124828	7777	11033	2,37	50
		м3		357,75	138,83	7570	2938	105	0,68	14
226	C12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,348	45800,00	--	15938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	C12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			0,23	61300,00	--	14099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,084	68200,00	--	5729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
229	C12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
			0,06289	52102,00	--	3277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
230	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			50,218	245,44	3,82	12326	192	2299	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1876	72	118	0,01	--
231	E0106-11-3	Установка анкерных болтов М42х1120,М48х1250 со связями из арматуры при бетонировании								
			0,26084	148200,82	587,63	38657	153	5484	118,00	31
		1т		19800,00	222,75	5165	58	105	1,08	--
		Фундамент Фм25-1 шт								
232	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
			1,989	1376,82	100,89	2738	201	380	0,85	2
		м3		123,75	38,25	246	76	118	0,18	--
233	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5								
			2	4550,71	66,01	9101	132	463	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	--

	Е0106-1-13	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм м3	20,33	5899,23 357,75	367,51 138,83	119931 7273	7471 2822	10600 105	2,37 0,68	48 14
235	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,377	45800,00 --	-- --	17267 --	-- --	-- --	-- --	-- --
236	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,23	61300,00 --	-- --	14099 --	-- --	-- --	-- --	-- --
237	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,084	68200,00 --	-- --	5729 --	-- --	-- --	-- --	-- --
238	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,07386	52102,00 --	-- --	3848 --	-- --	-- --	-- --	-- --
239	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	51,573	245,44 37,35	3,82 1,44	12658 1926	197 74	2361 118	0,21 0,01	11 --
240	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М42х1120,М48х1250,М24х900 со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,31302	148200,82 19800,00	587,63 222,75	46390 6198	184 70	6581 105	118,00 1,08	37 --
		Фундамент Фм26-2 шт								
241	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	2,03	1376,82 123,75	100,89 38,25	2795 251	205 78	388 118	0,85 0,18	2 --
242	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5 м3	2,04	4550,71 195,75	66,01 24,93	9283 399	135 51	473 105	1,35 0,12	3 --
243	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	12,64	5899,23	367,51	74566	4645	6591	2,37	30

		м3		357,75	138,83	4522	1755	105	0,68	9
244	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,232	45800,00	--	10626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
245	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,226	61300,00	--	13854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
246	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,056	68200,00	--	3819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,05574	52102,00	--	2904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	44,7	245,44	3,82	10971	171	2046	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1670	64	118	0,01	--
249	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М48х1250 со связями из арматуры при бетонировании	0,26784	148200,82	587,63	39694	157	5631	118,00	32
		1т		19800,00	222,75	5303	60	105	1,08	--
		Фундамент Фм27-1 шт								
250	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,247	1376,82	100,89	1717	126	238	0,85	1
		м3		123,75	38,25	154	48	118	0,18	--
251	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	1,22	4550,71	66,01	5552	81	283	1,35	2
		м3		195,75	24,93	239	30	105	0,12	--
252	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	7,81	5899,23	367,51	46073	2870	4072	2,37	19
		м3		357,75	138,83	2794	1084	105	0,68	5
253	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	0,25	10256,54	308,99	2564	77	492	11,00	3
		м3		1757,25	116,73	439	29	105	0,57	--

	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,116	45800,00	--	5313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,14041	61300,00	--	8607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
256	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02308	52400,00	--	1209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
257	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,028	68200,00	--	1910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
258	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02287	52102,00	--	1192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
259	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00905	55620,00	--	503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	22,35	245,44	3,82	5486	85	1023	0,21	5
		м2		37,35	1,44	835	32	118	0,01	--
261	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М48х1250,М24х900 со связями из арматуры при бетонировании	0,14146	148200,82	587,63	20964	83	2974	118,00	17
		1т		19800,00	222,75	2801	32	105	1,08	--
		Фундамент Фм28-1 шт								
262	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,419	1376,82	100,89	1954	143	271	0,85	1
		м3		123,75	38,25	176	54	118	0,18	--
263	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	1,42	4550,71	66,01	6462	94	329	1,35	2
		м3		195,75	24,93	278	35	105	0,12	--

	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			0,16534	61300,00	--	10135	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
334	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,056	68200,00	--	3819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
335	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
			0,03682	52102,00	--	1918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
336	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			32,165	245,44	3,82	7895	123	1472	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1201	46	118	0,01	--
337	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М36х1250 со связями из арматуры при бетонировании								
			0,09504	148200,82	587,63	14085	56	1998	118,00	11
		1т		19800,00	222,75	1882	21	105	1,08	--
338	Е0106-11-9	Установка закладных деталей М5 весом более 20 кг								
			0,0374	64092,87	304,24	2397	11	135	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	125	4	105	0,56	--
		Фундамент Фм36-1 шт								
339	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
			1,443	1376,82	100,89	1987	146	276	0,85	1
		м3		123,75	38,25	179	55	118	0,18	--
340	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5								
			1,44	4550,71	66,01	6553	95	334	1,35	2
		м3		195,75	24,93	282	36	105	0,12	--
341	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм								
			9,72	5899,23	367,51	57341	3572	5068	2,37	23
		м3		357,75	138,83	3477	1349	105	0,68	7
342	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,232	45800,00	--	10626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	0,16426	61300,00	--	10069	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
344	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,056	68200,00	--	3819	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
345	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,04136	52102,00	--	2155	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
346	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	27,77	245,44	3,82	6816	106	1271	0,21	6
				37,35	1,44	1037	40	118	0,01	--
347	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М36х1250,М42х1120 со связями из арматуры при бетонировании								
		1т	0,1298	148200,82	587,63	19236	76	2729	118,00	15
				19800,00	222,75	2570	29	105	1,08	--
348	Е0106-11-9	Установка закладных деталей М5 весом более 20 кг								
		1т	0,0374	64092,87	304,24	2397	11	135	20,00	1
				3330,00	114,75	125	4	105	0,56	--
		Фундамент Фм37-1 шт								
349	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
		м3	1,015	1376,82	100,89	1397	102	194	0,85	1
				123,75	38,25	126	39	118	0,18	--
350	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5								
		м3	1	4550,71	66,01	4551	66	232	1,35	1
				195,75	24,93	196	25	105	0,12	--
351	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм								
		м3	6,95	5899,23	367,51	41000	2554	3624	2,37	16
				357,75	138,83	2486	965	105	0,68	5
352	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	0,116	45800,00	--	5313	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

353	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,113	61300,00	--	6927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
354	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0134	52400,00	--	702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
355	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,028	68200,00	--	1910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
356	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02083	52102,00	--	1085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
357	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0043	55620,00	--	239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
358	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,628	245,44	3,82	6045	94	1127	0,21	5
		м2		37,35	1,44	920	35	118	0,01	--
359	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов М42х1120,М24х900 со связями из арматуры при бетонировании	0,08982	148200,82	587,63	13311	53	1888	118,00	11
		1т		19800,00	222,75	1778	20	105	1,08	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20228145	657842			8656
			Тенге			1386873	248540			1212
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20228145				
	Материалы -		Тенге			4964624				
	Всего заработная плата -		Тенге				1635413			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3981081				
	Местные материалы -		Тенге			9237726				
		Накладные расходы -	Тенге			1748254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							874
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				262238			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1318584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23294983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10742

		Сметная заработная плата -	Тенге				1897651				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23294983					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								10742
		Сметная заработная плата -	Тенге				1897651				

РАЗДЕЛ 3.Фундаментная лента

		Фундаментная лента Фл-1,10 шт									
360	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,86	1376,82	100,89	2561	188	356	0,85	2
		м3		123,75	38,25	230	71	118	0,18	--
361	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	1,6	4550,71	66,01	7281	106	371	1,35	2
		м3		195,75	24,93	313	40	105	0,12	--
362	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	4,2	6632,37	353,46	27856	1485	3169	3,60	15
		м3		585,00	133,52	2457	561	105	0,65	3
363	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,246	64400,00	--	15842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
364	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0528	69000,00	--	3643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
365	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,2	245,44	3,82	9130	142	1703	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1389	54	118	0,01	--
		Фундаментная лента Фл-2,184 шт								
366	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	36,432	1376,82	100,89	50160	3676	6964	0,85	31
		м3		123,75	38,25	4508	1394	118	0,18	7
367	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5	31,28	4550,71	66,01	142346	2065	7248	1,35	42
		м3		195,75	24,93	6123	780	105	0,12	4
368	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	82,8	6632,37	353,46	549160	29266	62468	3,60	298
		м3		585,00	133,52	48438	11055	105	0,65	54

	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0891	69000,00	--	6148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
389	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	62,64	245,44	3,82	15374	239	2867	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2340	90	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1656463	48236			671
			Тенге			110170	18225			89
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1656463				
	Материалы -		Тенге			270774				
	Всего заработная плата -		Тенге				128395			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			481470				
	Местные материалы -		Тенге			745812				
		Накладные расходы -	Тенге			140492				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21074			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1904772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							830
		Сметная заработная плата -	Тенге				149469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1904772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							830
		Сметная заработная плата -	Тенге				149469			

РАЗДЕЛ 4.Фундаментные балки

Фундаментные балки Фбм-1,2 шт

390	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	0,82	10256,54	308,99	8410	253	1613	11,00	9
		м3		1757,25	116,73	1441	96	105	0,57	--
391	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0285	68800,00	--	1961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
392	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01292	69000,00	--	891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

393	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,124	245,44	3,82	1749	27	326	0,21	2
		м2		37,35	1,44	266	10	118	0,01	--
		Фундаментные балки Фбм-2,2 шт								
394	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	1,12	10256,54	308,99	11487	346	2204	11,00	12
		м3		1757,25	116,73	1968	131	105	0,57	1
395	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01244	68800,00	--	856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
396	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,03726	64400,00	--	2400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
397	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01496	69000,00	--	1032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
398	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,32	245,44	3,82	2042	32	381	0,21	2
		м2		37,35	1,44	311	12	118	0,01	--
		Фундаментные балки Фбм-3,6 шт								
399	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	3	10256,54	308,99	30770	927	5903	11,00	33
		м3		1757,25	116,73	5272	350	105	0,57	2
400	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0348	68800,00	--	2394	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
401	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,11646	64400,00	--	7500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

402	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04488	69000,00	--	3097	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
403	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,74	245,44	3,82	6318	98	1178	0,21	5
		м2		37,35	1,44	961	37	118	0,01	--
		Фундаментные балки Фбм-4,1 шт								
404	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	0,54	10256,54	308,99	5539	167	1063	11,00	6
		м3		1757,25	116,73	949	63	105	0,57	--
405	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00714	68800,00	--	491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
406	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02088	64400,00	--	1345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
407	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00782	69000,00	--	540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
408	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,693	245,44	3,82	1152	18	215	0,21	1
		м2		37,35	1,44	175	7	118	0,01	--
		Фундаментные балки Фбм-5,1 шт								
409	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	0,44	10256,54	308,99	4513	136	866	11,00	5
		м3		1757,25	116,73	773	51	105	0,57	--
410	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00508	68800,00	--	350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

411	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм									
		т	0,01758	64400,00	--	1132	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
412	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
		т	0,00646	69000,00	--	446	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
413	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
		м2	3,77	245,44	3,82	925	14	173	0,21	1	
				37,35	1,44	141	5	118	0,01	--	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			97338	2019			76	
			Тенге			12257	763			4	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97338					
	Материалы -		Тенге			29125					
	Всего заработная плата -		Тенге				13020				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24434					
	Местные материалы -		Тенге			29503					
		Накладные расходы -	Тенге			13921					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2088				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6676					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117935					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86	
		Сметная заработная плата -	Тенге				15108				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			117935					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86	
		Сметная заработная плата -	Тенге				15108				

РАЗДЕЛ 5.Подпорные стены

Подпорная стена ПС-1, 7 шт

414	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки									
		м3	81,27	3951,97	66,01	321177	5365	18831	1,35	110	
				195,75	24,93	15909	2026	105	0,12	10	
415	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен Пс-1 высотой до 3 м, толщиной до 300 мм									
		м3	394,6	9249,25	360,48	3649753	142245	653054	8,99	3547	
				1440,00	136,17	568224	53733	105	0,67	262	
416	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			0,3829	55620,00	--	21297	--	--	--	--	

		т		--	--	--	--	--	--	--
417	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,2466	52400,00	--	170122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
418	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	34,4519	65900,00	--	2270380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
419	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1286,6	245,44	3,82	315783	4915	58891	0,21	273
		м2		37,35	1,44	48055	1853	118	0,01	9
		Подпорная стена ПС-2, 7 шт								
420	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	62,72	3951,97	66,01	247868	4140	14533	1,35	85
		м3		195,75	24,93	12277	1564	105	0,12	8
421	Е010б-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен Пс-1 высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	321,9	9249,25	360,48	2977333	116039	532738	8,99	2894
		м3		1440,00	136,17	463536	43833	105	0,67	214
422	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,3829	55620,00	--	21297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
423	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	22,99	65900,00	--	1515041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
424	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1164,1	245,44	3,82	285717	4447	53283	0,21	247
		м2		37,35	1,44	43479	1676	118	0,01	8
		Подпорная стена ПС-3, 1 шт								
425	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,58	3951,97	66,01	14148	236	830	1,35	5
		м3		195,75	24,93	701	89	105	0,12	--
426	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен Пс-1 высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	17,96	9249,25	360,48	166117	6474	29723	8,99	161
		м3		1440,00	136,17	25862	2446	105	0,67	12

		4 (редакция 5.4.3)									
	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01725	55620,00	--	959	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
428	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01725	52400,00	--	904	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
429	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,41248	65900,00	--	93082	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
430	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	53,2	245,44	3,82	13057	203	2435	0,21	11	
		м2		37,35	1,44	1987	77	118	0,01	--	
		Подпорная стена ПС-4, 1 шт									
431	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,4	3951,97	66,01	9485	158	556	1,35	3	
		м3		195,75	24,93	470	60	105	0,12	--	
432	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен Пс-1 высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	15,3	9249,25	360,48	141514	5515	25321	8,99	138	
		м3		1440,00	136,17	22032	2083	105	0,67	10	
433	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01449	55620,00	--	806	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
434	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1426	52400,00	--	7472	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
435	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,748	65900,00	--	49293	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
436	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	59,58	245,44	3,82	14623	228	2727	0,21	13	
		м2		37,35	1,44	2225	86	118	0,01	--	

		Подпорная стена ПС-5, 1 шт								
	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,94	3951,97	66,01	7667	128	450	1,35	3
		м3		195,75	24,93	380	48	105	0,12	--
438	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен Пс-1 высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	10,64	9249,25	360,48	98412	3836	17609	8,99	96
		м3		1440,00	136,17	15322	1449	105	0,67	7
439	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,023	55620,00	--	1279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
440	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,248	65900,00	--	148143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
441	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	133,9	245,44	3,82	32864	511	6129	0,21	28
		м2		37,35	1,44	5001	193	118	0,01	1
		Подпорная стена ПС-6, 1 шт								
442	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,63	3951,97	66,01	10394	174	609	1,35	4
		м3		195,75	24,93	515	66	105	0,12	--
443	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен Пс-1 высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	12,91	9249,25	360,48	119408	4654	21366	8,99	116
		м3		1440,00	136,17	18590	1758	105	0,67	9
444	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0124	55620,00	--	690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
445	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1049	52400,00	--	5497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
446	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,15892	65900,00	--	76373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

447	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	53,46	245,44	3,82	13121	204	2447	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1997	77	118	0,01	--
		Подпорная стена ПС-7, 1 шт								
448	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,02	3951,97	66,01	7983	133	468	1,35	3
		м3		195,75	24,93	395	50	105	0,12	--
449	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен Пс-1 высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	10,43	9249,25	360,48	96470	3760	17261	8,99	94
		м3		1440,00	136,17	15019	1420	105	0,67	7
450	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0122	55620,00	--	679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
451	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,779	65900,00	--	51336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
452	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36,34	245,44	3,82	8919	139	1663	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1357	52	118	0,01	--
		Пандус Ст-1								
453	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,9	3951,97	66,01	15413	257	904	1,35	5
		м3		195,75	24,93	763	97	105	0,12	--
454	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	24,175	7066,00	493,75	170821	11936	19781	3,81	92
		м3		609,75	169,52	14741	4098	105	0,67	16
455	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01	55620,00	--	556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
456	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0728	52102,00	--	3793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
457	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,8071	65900,00	--	119088	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
458	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
			т	0,29304	52400,00	--	15355	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
459	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
			м2	43,1	245,44	3,82	10578	165	1973	0,21	9
					37,35	1,44	1610	62	118	0,01	--
		Пандус Ст-2									
460	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки									
			м3	3,45	3951,97	66,01	13634	228	799	1,35	5
					195,75	24,93	675	86	105	0,12	--
461	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм									
			м3	20,62	7066,00	493,75	145701	10181	16872	3,81	79
					609,75	169,52	12573	3496	105	0,67	14
462	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			т	0,0105	55620,00	--	584	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
463	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			т	0,0619	52102,00	--	3225	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
464	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
			т	1,6206	65900,00	--	106798	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
465	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
			т	0,222	52400,00	--	11633	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
466	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
			м2	48,6	245,44	3,82	11928	186	2225	0,21	10
					37,35	1,44	1815	70	118	0,01	--
		Пандус Ст-3, 2 шт									
467	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки									
			м3	9,76	3951,97	66,01	38571	644	2262	1,35	13
					195,75	24,93	1911	243	105	0,12	1

468	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	55,48	7066,00	493,75	392022	27393	45396	3,81	211
		м3		609,75	169,52	33829	9405	105	0,67	37
469	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,021	55620,00	--	1168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
470	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1898	52102,00	--	9889	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
471	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,00044	65900,00	--	263629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
472	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,69264	52400,00	--	36294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
473	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	62,85	245,44	3,82	15426	240	2877	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2347	91	118	0,01	--
		Пандус Ст-4, 2 шт								
474	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	11,25	3951,97	66,01	44460	743	2607	1,35	15
		м3		195,75	24,93	2202	280	105	0,12	1
475	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	60,52	7066,00	493,75	427634	29882	49519	3,81	231
		м3		609,75	169,52	36902	10259	105	0,67	40
476	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0215	55620,00	--	1196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
477	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2058	52102,00	--	10723	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

478	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,33068	65900,00	--	285392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
479	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,85248	52400,00	--	44670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
480	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	70,35	245,44	3,82	17267	269	3220	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2628	101	118	0,01	--
		Приямок-2, 2 шт								
481	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	17,9	3951,97	66,01	70740	1182	4148	1,35	24
		м3		195,75	24,93	3504	446	105	0,12	2
482	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен Пс-1 высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	80	9249,25	360,48	739940	28838	132398	8,99	719
		м3		1440,00	136,17	115200	10894	105	0,67	53
483	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8987	52400,00	--	47092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
484	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	130,38	245,44	3,82	32000	498	5968	0,21	28
		м2		37,35	1,44	4870	188	118	0,01	1
		Фундаменты под крановые оборудования								
485	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,02	4550,71	66,01	13743	199	700	1,35	4
		м3		195,75	24,93	591	75	105	0,12	--
486	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	19,94	5350,14	196,62	106682	3921	7255	1,79	36
		м3		272,25	74,27	5429	1481	105	0,36	7
487	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,61024	61200,00	--	37347	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

488	`E0106-11-4	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**								
			0,04036	**126994,77**	**680,89**	**5126**	**27**	**245**	**33,10**	**1**
		1т		**5535,00**	**256,50**	**223**	**10**	**105**	**1,26**	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**16256579**	**420293**			**9359**
			Тенге			**1505146**	**156021**			**736**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16256579**				
	Материалы -		Тенге			**2434317**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1661168**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5433081**				
	Местные материалы -		Тенге			**6463742**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1760073**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**880**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**264011**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1080999**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19097651**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10975**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1925179**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**19097651**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10975**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1925179**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**43877548**	**5926489**			**23459**
			Тенге			**3706025**	**1654749**			**13536**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**43877548**				
	Материалы -		Тенге			**7699376**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5360774**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9920066**				
	Местные материалы -		Тенге			**16625591**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5567779**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2784
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**835167**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2966720**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**52412047**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39779
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6195941**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**52412047**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39779
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6195941**			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	2 253 718
Итого с 4,3%		54 665 765
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	1 519 708
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	546 658
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	218 663
Итого		56 950 794

Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	72 822 980
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	77 931 467
ВСЕГО		150 754 447
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	3 015 089
Итого		153 769 536
НДС12%	0,12	18 452 344
Всего с НДС		172 221 880

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Тусупбеков Т. К.

Бейсембаев Е. К.

Подтверждаю: физические объемы с 1 по 148 позиции.

«КТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «КТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.