Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Склад

Объект номер - 3-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (КОРРЕКТИРОВКА ЗА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы КМ +

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. Каркас металлический									
1	Е0109-22-1	**Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м**	15,5	9523,56	4795,68	147615	74333	70861	23,00	357	
		т		3712,50	1367,15	57544	21191	90	5,24	81	
2	С12021-139	**Фермы**	15,5	92500,00	--	1433750	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
3	Е0109-17-1 Т.Ч.П.1.8 ПРИЛОЖ2 П.2 К=1,1	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т К1**	26,8	4746,40	2285,57	127204	61253	56792	10,29	276	
		т		1737,45	617,13	46564	16539	90	2,57	69	
4	С12021-100	**Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м свыше 0,126 т**	26,8	100500,00	--	2693400	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
5	Е0109-25-1	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м и балок**	27,7	5015,90	2020,02	138940	55955	69179	14,10	391	
		т		2272,50	502,43	62948	13917	90	1,79	50	
6	С12021-123	**Балки Б1**	17,1	96400,00	--	1648440	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
7	С12021-120	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	10,6	101700,00	--	1078020	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	14,6	13835,77	4022,39	202002	58727	133527	56,50	825
		т		9090,00	1071,86	132714	15649	90	3,81	56
9	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	14,6	114900,00	--	1677540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	6,7	7285,83	3593,45	48815	24076	20237	14,30	96
		т		2385,00	971,06	15980	6506	90	3,51	24
11	С12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	6,834	102100,00	--	697751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-9-1	Устройство подливки под колонны толщиной 20 мм из раствора М100	4,488	91,74	1,80	412	8	332	0,42	2
		м2		69,75	0,68	313	3	105	--	--
13	Е0106-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавляисключать)	13,464	27,02	0,75	364	10	313	0,12	2
		м2		21,83	0,29	294	4	105	--	--
14	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,228888	4167,00	--	954	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9895207	274362			1947
			Тенге			316356	73809			279
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1729				
		Материалы -	Тенге			150				
		Всего заработная плата -	Тенге				614			
		Местные материалы -	Тенге			954				
		Накладные расходы -	Тенге			645				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				711			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9893478				
		Материалы -	Тенге			74483				
		Всего заработная плата -	Тенге				389552			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9228901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			350596				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52589			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			614644				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10858719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2398
		Сметная заработная плата -	Тенге				442141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10861235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2402
		Сметная заработная плата -	Тенге				442852			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9895207**	**274362**			**1947**
			Тенге			**316356**	**73809**			**279**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1729				
	Материалы -		Тенге			150				
	Всего заработная плата -		Тенге				614			
	Местные материалы -		Тенге			954				
		Накладные расходы -	Тенге			645				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				711			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9893478				
	Материалы -		Тенге			74483				
	Всего заработная плата -		Тенге				389552			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9228901				
		Накладные расходы -	Тенге			350596				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52589			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			614644				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10858719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2398
		Сметная заработная плата -	Тенге				442141			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10861235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2402
		Сметная заработная плата -	Тенге				442852			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	467 033
Итого с 4,3%		11 328 268
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	314 926
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	113 283
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	45 313
Итого		11 801 790
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	15 090 949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368			16 149 569				
		ВСЕГО				31 240 518				
		Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			624 810				
		Итого				31 865 328				
		НДС12%	0,12			3 823 839				
		Всего с НДС				35 689 167				

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Тусупбеков Т. К. Подтверждаю! физический объем с 1 по 14 позиции.

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ АО «НК «ҚТЖ» 20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС