Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Пункт первичного обслуживания

Объект номер - 3-2и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (КОРРЕКТИРОВКА ЗА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-1

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы +

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-17-14 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | | | | | | | | |
| | | | 88,1 | 39,72 | 37,82 | 3500 | 3332 | 1100 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 165 | 969 | 97 | 0,04 | 3 |
| 2 | E010333-A3-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1** | | | | | | | | |
| | | | 154,175 | 32,30 | 32,30 | 4980 | 4980 | 996 | -- | -- |
| | | т | | -- | 6,46 | -- | 996 | 100 | 0,14 | 21 |
| 3 | E0108-3-1 | **Устройство песчаного-гравийного основания под фундаменты** | | | | | | | | |
| | | | 56,8 | 215,20 | 97,07 | 12223 | 5514 | 9953 | 0,78 | 44 |
| | | м3 | | 112,50 | 36,00 | 6390 | 2045 | 118 | 0,18 | 10 |
| 4 | C143008-104 Изм. и доп. вып. 23 | **Смеси песчано-гравийные природные** | | | | | | | | |
| | | | 63,9 | 413,00 | -- | 26391 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | E0101-131-3 | **Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см** | | | | | | | | |
| | | | 56,8 | 18,22 | 18,22 | 1035 | 1035 | 349 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 6,33 | -- | 360 | 97 | 0,02 | 1 |
| 6 | E0101-27-5 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** | | | | | | | | |
| | | | 8,81 | 3,35 | 3,35 | 30 | 30 | 10 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,16 | -- | 10 | 97 | -- | -- |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | 8,81 | 21,55 | 4,52 | 190 | 40 | 146 | 0,11 | 1 |
| | м3 | | 17,03 | -- | 150 | -- | 97 | -- | -- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 48348 | 14929 | | | 46 |
| | | Тенге | | | 6705 | 4380 | | | 36 |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 48348 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 320 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 11084 | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 26394 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 12553 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1883 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3654 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 64555 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 88 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12967 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 64555 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 88 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12967 | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2. Фундаменты** | | | | | | | | |
| | Ростверк | | | | | | | | |
| 8 E0105-30-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм в грунтах группы 1-2 | | | | | | | | |
| | | 27,5 | 8820,18 | 6530,43 | 242555 | 179587 | 93770 | 7,72 | 212 |
| | м3 | | 1374,75 | 1590,30 | 37806 | 43733 | 115 | 5,78 | 159 |
| 9 E0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных ростверков при ширине поверху до 1000 мм | | | | | | | | |
| | | 12,8 | 7526,59 | 353,46 | 96340 | 4524 | 9657 | 3,60 | 46 |
| | м3 | | 585,00 | 133,52 | 7488 | 1709 | 105 | 0,65 | 8 |
| 10 C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | | | | | | |
| | | 0,407 | 68800,00 | -- | 28002 | -- | -- | -- | -- |
| | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 C12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 2 мм | | | | | | | | |
| | | 0,0078 | 42800,00 | -- | 334 | -- | -- | -- | -- |
| | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 C12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | |
| | | 0,113 | 55620,00 | -- | 6285 | -- | -- | -- | -- |
| | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е0108-4-7 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | | | | | | | | |
| | | **31,32** | **245,44** | **3,82** | **7687** | **120** | **1434** | **0,21** | **7** |
| | м2 | | **37,35** | **1,44** | **1170** | **45** | **118** | **0,01** | **--** |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **381203** | **184231** | | | **265** |
| | | **Тенге** | | | **46463** | **45487** | | | **168** |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **381203** | | | | |
| | Материалы - | Тенге | | | **40239** | | | | |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **91951** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **34621** | | | | |
| | Местные материалы - | Тенге | | | **75649** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **104860** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **52** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **15729** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **29164** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **515227** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **485** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **107680** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **515227** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **485** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **107680** | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **429551** | **199160** | | | **311** |
| | | **Тенге** | | | **53168** | **49867** | | | **203** |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **429551** | | | | |
| | Материалы - | Тенге | | | **40559** | | | | |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **103035** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **34621** | | | | |
| | Местные материалы - | Тенге | | | **102043** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **117413** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **59** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **17612** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **32818** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **579782** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **573** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **120647** | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **579782** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **573** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **120647** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 4,3% | 0,043 | 24 931 |
| Итого с 4,3% | | 604 713 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78% | 0,0278 | 16 811 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 0,01 | 6 047 |
| Затраты на допотпуска 0,4% | 0,004 | 2 419 |
| Итого | | 629 990 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%) | 2,5574 | | | 805 568 | | | | |
| | Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%) | 2,7368 | | | 862 078 | | | | |
| | ВСЕГО | | | | 1 667 646 | | | | |
| | Налоги, сборы , обязательные платежи 2% | 0,02 | | | 33 353 | | | | |
| | Итого | | | | 1 700 999 | | | | |
| | НДС 12% | 0,12 | | | 204 120 | | | | |
| | Итого с НДС | | | | 1 905 119 | | | | |

Эксперт технического надзора

Тусупбеков Т.К. Подтверждаю, физические объемы с 1 по 13 позиции.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС
ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН