Наименование стройки Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Локальный сметный расчет 2-1-10и
за сентябрь 2016

на Воздухоснабжение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	168	473,47	39,24	79543	6592	58061	1,47	247
		1шт		254,25	15,75	42714	2646	128	0,07	12
2	С130904-136 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	56	4016,00	--	224896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	112	1250,00	--	140000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	421,3	1240,75	20,80	522728	8763	74575	0,73	305

			м		130,50	7,79	54980	3282	128	0,04	16
5	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм		68,7	623,70	14,12	42848	970	9290	0,55	38
			м		100,35	5,29	6894	363	128	0,03	2
6	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм		973,98	425,70	14,12	414623	13753	131701	0,55	539
			м		100,35	5,29	97739	5152	128	0,03	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1424638	30078			1129
			Тенге				202327	11444			55
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1424638				
	Материалы -		Тенге				827338				
	Всего заработная плата -		Тенге					213770			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				364896				
		Накладные расходы -	Тенге				273626				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					41044			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				101896				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1800160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1320
		Сметная заработная плата -	Тенге					254814			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1800160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1320
		Сметная заработная плата -	Тенге					254814			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	77 407
Итого с 4,3%		1 877 567
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	52 196
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	18 776
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	7 510
Итого		1 956 049
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	2 501 200
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	2 676 658
ВСЕГО		5 177 858
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	103 557

Итого		5 281 415
НДС12%	0,12	633 770
Всего с НДС		5 915 185

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Бертаев М. Ж.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
2 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

ЖШС "Бек-жолы НС" ТОО