Форма 2В

ЭК решение подрядчика неполный комплект

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Насосная станция противопожарного назначения

Объект номер - 6-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	217,6	27,84	26,18	6057	5696	1870	0,01	3
		м3		1,66	7,20	361	1567	97	0,03	5
2	Е0101-38-2	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках**	30	123,98	51,24	3720	1537	2502	0,48	14
		м3		72,23	13,74	2167	412	97	0,05	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	10	262,72	--	2627	--	2969	1,85	18
		м3		262,72	--	2627	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	10	134,10	--	1341	--	1515	0,97	10
		м3		134,10	--	1341	--	113	--	--
5	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	247,6	3,35	3,35	830	830	279	--	--
		м3		--	1,16	--	288	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	247,6	21,55	4,52	5335	1118	4090	0,11	27
				17,03	--	4217	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			19909	9181			72
			Тенге			10713	2267			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19909				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				12980			
		Накладные расходы -	Тенге			13225				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1984			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				14963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				14963			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
		Ростверк								
7	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под ростверки**								
		м3	3,68	1318,17	100,89	4851	371	703	0,85	3
				123,75	38,25	455	141	118	0,18	1
8	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
		м2	48,8	46,24	3,82	2257	186	2234	0,21	10
				37,35	1,44	1823	70	118	0,01	--
		Фундамент Ф-1								
9	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**								
		м3	1,5	1318,17	100,89	1977	151	287	0,85	1
				123,75	38,25	186	57	118	0,18	--
10	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**								
		м3	0,665	3951,97	66,01	2628	44	154	1,35	1
				195,75	24,93	130	17	105	0,12	--
11	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона В15**								
		м3	3,64	6817,59	112,36	24816	409	4066	6,34	23
				1021,50	42,44	3718	154	105	0,21	1
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
		т	0,03592	65900,00	--	2367	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,96	245,44	3,82	481	7	90	0,21	--
		м2		37,35	1,44	73	3	118	0,01	--
		Фундамент Ф-2								
14	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,1	1318,17	100,89	132	10	19	0,85	--
		м3		123,75	38,25	12	4	118	0,18	--
15	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона В25	1,76	7646,84	112,36	13458	198	1966	6,34	11
		м3		1021,50	42,44	1798	75	105	0,21	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01688	65900,00	--	1112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00656	156751,29	477,54	1028	3	235	207,00	1
		1т		33975,00	180,00	223	1	105	0,88	--
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17,5	245,44	3,82	4295	67	801	0,21	4
		м2		37,35	1,44	654	25	118	0,01	--
		Фундамент Ф-1								
19	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,18	1318,17	100,89	237	18	34	0,85	--
		м3		123,75	38,25	22	7	118	0,18	--
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,06	3951,97	66,01	237	4	14	1,35	--
		м3		195,75	24,93	12	1	105	0,12	--
21	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона В15	0,23	6817,59	112,36	1568	26	257	6,34	1
		м3		1021,50	42,44	235	10	105	0,21	--
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00494	65900,00	--	326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,98	245,44	3,82	241	4	45	0,21	--
		м2		37,35	1,44	37	1	118	0,01	--
		Фундаментные стены СТм-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	E0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм								
		м3	63,9	7319,59	308,99	467722	19744	71237	5,92	378
				945,00	116,73	60386	7459	105	0,57	36
25	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	146,4	245,44	3,82	35932	559	6701	0,21	31
				37,35	1,44	5468	211	118	0,01	1
		Бетонные столбики								
26	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.100мм								
		м3	0,26	1318,17	100,89	343	26	50	0,85	--
				123,75	38,25	32	10	118	0,18	--
27	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
		м3	0,35	6521,82	95,97	2283	34	297	4,90	2
				771,75	36,25	270	13	105	0,18	--
28	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,21	1
				37,35	1,44	187	7	118	0,01	--
		Дренажный приямок								
29	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.100мм								
		м3	0,052	1318,17	100,89	69	5	10	0,85	--
				123,75	38,25	6	2	118	0,18	--
30	E0106-24-1	Устройство стен, днищ подпольного приямка при толщине стен до 300 мм из бетона В15								
		м3	0,36	6205,34	493,75	2234	178	295	3,81	1
				609,75	169,52	220	61	105	0,67	--
31	E0109-53-1	Монтаж конструкций крышки КР-1								
		т	0,007	14803,84	1133,15	104	8	84	82,10	1
				12892,50	398,25	90	3	90	1,95	--
32	E0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций								
		т	0,007	27935,09	9375,11	196	66	116	91,00	1
				16380,00	2107,33	115	15	90	7,36	--
33	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/								
		т	0,0028	47200,00	--	132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,0042	53600,00	--	225	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	E0113-44-7	Очистка щетками								
		м2	0,3	60,75	--	18	--	16	0,34	--
				60,75	--	18	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3	21,80	0,05	7	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
37	Е0113-26-6,к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,3	40,72	0,04	12	--	2	0,04	--
		м2		8,32	--	2	--	90	--	--
38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,08	245,44	3,82	265	4	49	0,21	--
		м2		37,35	1,44	40	2	118	0,01	--
		Дренажный лоток								
39	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.100мм	0,68	1318,17	100,89	896	69	130	0,85	1
		м3		123,75	38,25	84	26	118	0,18	--
40	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ подпольного лотка при толщине стен до 300 мм из бетона В15	0,8	6205,34	493,75	4964	395	655	3,81	3
		м3		609,75	169,52	488	136	105	0,67	1
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6	245,44	3,82	1473	23	275	0,21	1
		м2		37,35	1,44	224	9	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			580112	22629			478
			Тенге			77010	8519			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			579813				
	Материалы -		Тенге			133681				
	Всего заработная плата -		Тенге				85306			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4162				
	Местные материалы -		Тенге			342609				
		Накладные расходы -	Тенге			90852				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13628			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			710906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							563
		Сметная заработная плата -	Тенге				98934			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			299				
	Материалы -		Тенге			21				
	Всего заработная плата -		Тенге				222			
		Накладные расходы -	Тенге			200				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			711435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							564
		Сметная заработная плата -	Тенге				99187			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
42	Е0108-15-3	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м /керамическим лицевым кирпичем М-75**	57,59052	4294,98	282,71	247350	16281	68500	5,53	318
		м3		902,25	105,75	51961	6090	118	0,52	30
43	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,4319289	49879,65	422,15	21544	182	4289	56,40	24
		т		8257,50	157,50	3567	68	118	0,77	--
		Перемычки								
44	Е0106-18-9	**Устройство перемычек ПРМ-1(3шт)**	0,42	12210,36	367,51	5128	154	1033	13,10	6
		м3		2202,75	138,83	925	58	105	0,68	--
45	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,005553	53000,00	--	294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,007992	52400,00	--	419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,019941	55620,00	--	1109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			275845	16618			348
			Тенге			56453	6217			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			275845				
	Материалы -		Тенге			21763				
	Всего заработная плата -		Тенге				62669			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1822				
	Местные материалы -		Тенге			179189				
		Накладные расходы -	Тенге			73822				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11073			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			370647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата -	Тенге				73743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			370647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата -	Тенге				73743			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
48	E0107-3-6	**Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	9	2300,98	414,99	20709	3735	5902	2,01	18
		шт		339,75	128,68	3058	1158	140	0,54	5
49	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см(ПК60.15-8, ПК60.12-8)**	72	2550,00	--	183600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	E0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	0,0694	89308,57	2434,57	6198	169	3194	170,00	12
		т		31950,00	920,25	2217	64	140	4,49	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			210507	3904			30
			Тенге			5275	1222			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210507				
	Материалы -		Тенге			9038				
	Всего заработная плата -		Тенге				6497			
	Местные материалы -		Тенге			192290				
		Накладные расходы -	Тенге			9096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1364			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			232779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7861			
		РАЗДЕЛ 5.Монолитная рама Рм1-с								
51	E0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м**	3,22	12122,04	1032,29	39033	3324	12463	20,60	66
		м3		3296,25	389,95	10614	1256	105	1,90	6
52	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,084	52102,00	--	4377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,19224	48300,00	--	9285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0168	60200,00	--	1011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	2	11634,40	3768,94	23269	7538	6427	12,53	25
		м3		2040,75	1019,84	4082	2040	105	3,90	8
56	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03075	52102,00	--	1602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0096	53000,00	--	509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,21047	48300,00	--	10166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			89252	10862			91
			Тенге			14695	3295			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89252				
	Материалы -		Тенге			8054				
	Всего заработная плата -		Тенге				17991			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26950				
	Местные материалы -		Тенге			28690				
		Накладные расходы -	Тенге			18890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2834			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				20824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			114630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				20824			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Проемы								
		Окна								
59	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	6,8403	378,28	18,53	2588	127	1332	0,93	6
		м2		156,07	6,18	1068	42	120	0,03	--
60	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	6,8403	4472,00	--	30590	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
61	Е0109-53-1	Монтаж металлических дверей	1,01268	14806,01	1133,15	14994	1148	12113	82,10	83
		т		12892,50	398,25	13056	403	90	1,95	2
62	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (дверь ДМ-1)	1,01268	49326,74	16388,64	49952	16596	29583	161,00	163
		т		28980,00	3478,90	29347	3523	90	13,02	13
63	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,51184	59200,00	--	30301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,49644	55877,00	--	27740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-819	Петля накладная	12	40,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,00468	154700,00	--	724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**								
			5,5062	530,00	--	2918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0126-12-2	**Изоляция плоских поверхностей плитами**								
			10,944	167,60	50,15	1834	549	1212	0,53	6
		м2		92,03	18,68	1007	204	100	0,09	1
69	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125**								
			0,45	7634,00	--	3435	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0113-44-7	**Очистка щетками**								
			21,88	60,75	--	1329	--	1196	0,34	7
		м2		60,75	--	1329	--	90	--	--
71	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			21,88	21,80	0,05	477	1	115	0,03	1
		м2		5,81	0,02	127	--	90	--	--
72	Е0113-26-6,к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**								
			21,88	40,72	0,04	891	1	164	0,04	1
		м2		8,32	--	182	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**168253**	**18422**			**267**
			Тенге			**46117**	**4173**			**16**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103307				
	Материалы -		Тенге			2728				
	Всего заработная плата -		Тенге				3960			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96188				
		Накладные расходы -	Тенге			4018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				603			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6440				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4563			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			64946				
	Материалы -		Тенге			4799				
	Всего заработная плата -		Тенге				46330			
		Накладные расходы -	Тенге			41697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6399				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			113041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата -	Тенге				52584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			226806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				57147			

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

73	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	82,661	207,96	1,19	17190	98	2700	0,16	13
		м2		27,00	0,45	2232	37	119	--	--
74	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	82,2	148,03	4,93	12168	405	3042	0,19	15
		м2		29,25	1,85	2404	152	119	0,01	1
75	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	8,2	5089,00	--	41730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0112-15-3	Устройство гидроизоляции в один слой	82,661	103,08	0,99	8521	82	1177	0,07	6
		м2		11,59	0,38	958	31	119	--	--
77	Е0114-34-1	Покрытие пленкой кровель	82,661	72,38	0,07	5983	6	1628	0,12	10
		м2		18,56	0,02	1534	2	106	--	--
78	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	82,661	121,21	15,94	10019	1318	3995	0,24	20
		м2		34,65	5,96	2864	493	119	0,03	2
79	Е0112-17-2,К=25	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до толщ. 40мм)	2066,525	3,94	0,14	8134	289	393	--	2
		м2		0,11	0,05	227	103	119	--	1
80	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1405237	5239,08	327,33	736	46	297	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	266	17	105	0,60	--
81	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,1405237	64100,00	--	9008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя (2 слоя - Техноэласт ЭПП,1 слой - Техноэласт ЭКП)	83,900915	62,49	27,39	5243	2298	4529	0,20	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0112-4-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам (Техноэласт)	м2	35,10	10,26	2945	861	119	0,05	4
			27	463,12	4,74	12504	128	2992	0,55	15
			м	91,35	1,78	2466	48	119	0,01	--
84	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	163,00	--	39225	--	--	--	--
			240,646068	--	--	--	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
85	С11011-1241 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	167,00	--	16113	--	--	--	--
			96,4860523	--	--	--	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			186574	4670			99
			Тенге			15897	1745			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186574				
		Материалы -	Тенге			46142				
		Всего заработная плата -	Тенге				17641			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106076				
		Местные материалы -	Тенге			13789				
		Накладные расходы -	Тенге			20754				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3113			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12440				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			219768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				20755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			219768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				20755			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
86	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	61,44	2,62	5544	236	1276	0,07	6
			90,24	10,51	0,99	948	89	123	--	--
87	Е0111-13-3,к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (до 100мм)	м2	1198,39	49,10	104800	4294	10548	0,53	46
			87,45	79,66	18,40	6966	1609	123	0,09	8

19561010

	E0111-2-9	Подстилающий слой из бетона									
			м3	6,996	4782,92	--	33461	--	4879	3,66	26
					567,00	--	3967	--	123	--	--
89	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
			1т	0,148665	46439,08	327,33	6904	49	314	11,60	2
					1890,00	123,75	281	18	105	0,60	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			150709	4579			79
				Тенге			12162	1717			8
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150709				
		Материалы -		Тенге			90695				
		Всего заработная плата -		Тенге				13879			
		Местные материалы -		Тенге			43272				
		Накладные расходы -		Тенге			17018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2553			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10064				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177790				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -		Тенге				16432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			177790				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -		Тенге				16432			

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

90	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка									
			м2	90,24	102,22	1,42	9224	128	6810	0,45	41
					71,33	0,54	6437	49	105	--	--
91	E0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу									
			м2	90,24	31,80	0,07	2870	6	1985	0,13	12
					20,93	0,02	1889	2	105	--	--
92	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен									
			м2	341,6	86,75	1,19	29634	407	21790	0,37	126
					60,30	0,45	20598	154	105	--	1
93	E0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу									
			м2	341,6	31,80	0,07	10863	24	7514	0,13	44
					20,93	0,02	7150	7	105	--	--
94	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню									
			м2	8,9	501,27	6,33	4461	56	2945	1,79	16
					312,75	2,39	2783	21	105	0,01	--
95	E0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу									
				8,9	31,80	0,07	283	1	196	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		20,93	0,02	186	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**57335**	**622**			**240**
			Тенге			**39043**	**233**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**57335**				
		Материалы -	Тенге			**4760**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**39276**			
		Местные материалы -	Тенге			**12910**				
		Накладные расходы -	Тенге			**41240**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6186**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5914**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**104489**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**262**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45462**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**104489**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**262**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45462**			
		РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка								
96	**Е0134-56-1**	**Устройство каркасов стен под облицовку сплиттерной плиткой**	**151,56**	**807,18**	**7,35**	**122336**	**1114**	**36969**	**1,43**	**217**
		м2		**229,50**	**2,81**	**34783**	**426**	**105**	**0,01**	**2**
97	**Е0115-26-4 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Облицовка стен сплинтерными плитами**	**151,56**	**6475,86**	**713,58**	**981481**	**108150**	**632416**	**18,30**	**2774**
		м2		**3555,00**	**419,01**	**538796**	**63505**	**105**	**2,05**	**310**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**1103817**	**109264**			**2990**
			Тенге			**573579**	**63931**			**312**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1103817**				
		Материалы -	Тенге			**167298**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**637510**			
		Местные материалы -	Тенге			**253677**				
		Накладные расходы -	Тенге			**669385**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**335**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**100408**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**106392**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1879595**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3637**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**737918**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**1879595**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3637**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**737918**			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. Площадки и лестницы									
98	Е0109-30-1	**Монтаж площадок снастилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали**	т	1,2	14347,26 6075,00	5522,03 1322,37	17217 7290	6626 1587	7989 90	35,90 4,73	43 6
99	С12021-96	**Площадки,лестницы и ограждения**	т	1,2	177400,00 --	-- --	212880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
100	Е0106-19-2	**Устройство поясов без опалубки**	м3	0,3	5987,67 722,25	283,24 106,99	1796 217	85 32	261 105	4,15 0,52	1 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				231893	6711			44
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				7507	1619			6
		Материалы -	Тенге				1796				
		Всего заработная плата -	Тенге				95				
		Местные материалы -	Тенге					249			
		Накладные расходы -	Тенге				1400				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				261				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					39			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2181				
		Сметная заработная плата -	Тенге								2
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					288			
		Материалы -	Тенге				230097				
		Всего заработная плата -	Тенге				3300				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					8877			
		Накладные расходы -	Тенге				212880				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				7989				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					1198			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				14285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				252371				
		Сметная заработная плата -	Тенге								53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					10075			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				254552				
		Сметная заработная плата -	Тенге								54
								10363			
		РАЗДЕЛ 12. Монорельс и стойка									
101	Е0106-9-1	**Устройство подливки толщиной 20 мм из раствора М100**	м2	0,5	91,74 69,75	1,80 0,68	46 35	1 --	37 105	0,42 --	-- --
102	Е0106-9-2	**На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавляисключать)**	м2	1,5	27,02 21,83	0,75 0,29	41 33	1 --	35 105	0,12 --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С143002-9 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98								
		м3	0,0255	5854,00	--	149	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
104	Е0109-17-5	Монтаж стоек								
		т	0,35064	4917,38	2393,05	1724	839	746	10,20	4
				1698,75	665,64	596	233	90	2,51	1
105	С12021-117	Стойки								
		т	0,35064	113100,00	--	39657	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
106	Е0109-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам (монорельс М-1,М-2)								
		м	17,2	740,05	525,74	12729	9043	5788	1,05	18
				175,50	198,42	3019	3413	90	0,78	13
107	С11011-848 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точностипрокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40								
		т	0,46956	81800,00	--	38410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
		т	0,00604	59200,00	--	358	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	Е0113-44-7	Очистка щетками								
		м2	42,285492	60,75	--	2569	--	2312	0,34	14
				60,75	--	2569	--	90	--	--
110	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	42,285492	21,80	0,05	922	2	222	0,03	1
				5,81	0,02	246	1	90	--	--
111	Е0113-26-6,к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	42,285492	40,72	0,04	1722	2	317	0,04	2
				8,32	--	352	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			98326	9888			39
			Тенге			6848	3648			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44216				
	Материалы -		Тенге			2059				
	Всего заработная плата -		Тенге				3236			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38768				
	Местные материалы -		Тенге			149				
		Накладные расходы -	Тенге			2922				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				438			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2828				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			49966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3674			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			54110				
Материалы -			Тенге			957				
Всего заработная плата -			Тенге				7260			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			39657				
		Накладные расходы -	Тенге			6534				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				980			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3639				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			64284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				8241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			114250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				11915			
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы								
		Крыльцо - 3,5 м2								
112	**E0108-3-2**	**Устройство щебеночного основания толщ.100мм**								
		м3	0,35	807,57	100,89	283	35	67	0,85	--
				123,75	38,25	43	13	118	0,18	--
113	**E0106-1-1**	**Бетонное покрытие толщ.100мм из бетона В15**								
		м3	0,5	5082,13	66,01	2541	33	116	1,35	1
				195,75	24,93	98	12	105	0,12	--
114	**E0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**								
		1т	0,00539	5239,08	327,33	28	2	11	11,60	--
				1890,00	123,75	10	1	105	0,60	--
115	**С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**								
		т	0,00539	41200,00	--	222	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			3074	70			1
			Тенге			151	27			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3074				
Материалы -			Тенге			83				
Всего заработная плата -			Тенге				178			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			222				
Местные материалы -			Тенге			2547				
		Накладные расходы -	Тенге			194				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29			

19561010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3464				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				207			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3464				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3175606**	**217419**			**4780**
			Тенге			**865451**	**98611**			**466**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2826154**				
		Материалы -	Тенге			**486412**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**901372**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**274188**				
		Местные материалы -	Тенге			**1070523**				
		Накладные расходы -	чел.-ч			**961679**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**144252**			**481**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**227270**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4015102**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1045624**			**5379**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**349452**				
		Материалы -	Тенге			**9076**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**62690**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**252537**				
		Накладные расходы -	чел.-ч			**56421**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8463**			**28**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24352**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			**430225**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71153**			**376**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч			**4445328**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -					**1116777**			**5755**

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	191 149
Итого с 4,3%		4 636 477
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	128 894
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	46 365
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	18 546
Итого		4 830 282
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	6 176 482
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	6 609 758
ВСЕГО		12 786 240
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	255 725

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого				13 041 965				
	НДС12%	0,12			1 565 036				
	Всего с НДС				14 607 001				

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Оразов А.М.

«КТЖ» УК» АК
АО «НК «КТЖ»
22 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ПУКС

5.09.16г

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС