19521030

Форма 4

Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (КОРРЕКТИРОВКА ЗА ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы АС+

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
		Кладка внутренних стен толщ.250 мм								
1	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	214,1 м3	5321,54	337,41	1139342	72239	201226	4,38	938
				670,50	126,00	143554	26977	118	0,62	133
2	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	1,208778 т	8679,65	422,15	10492	510	12003	56,40	68
				8257,50	157,50	9981	190	118	0,77	1
3	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,917004 т	65000,00	--	59605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	0,291774 т	50800,00	--	14822	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Е0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	3,61101 т	41008,57	2434,57	148082	8791	166173	170,00	614
				31950,00	920,25	115372	3323	140	4,49	16

	[illegible]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible]	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-4, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,06653	41200,00	--	2741	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный 10х110 мм								
		шт	180	10,06	--	1811	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м								
		м2	583,98	213,01	1,52	124387	888	77133	0,70	410
				111,38	0,56	65040	327	118	--	2
		Сердечник и пояс монолитный								
9	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечника См-1 в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м								
		м3	36,4	9404,20	990,15	342313	36041	77158	10,40	379
				1644,75	374,04	59869	13615	105	1,83	66
10	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,035	65000,00	--	2275	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,24	65900,00	--	15816	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	2,21	64500,00	--	142545	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,62	69000,00	--	42780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство поясов Пм-1 в опалубке								
			3,89	7817,52	316,01	30410	1229	6075	8,25	32
		м3		1368,00	119,39	5322	464	105	0,58	2
15	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			0,562	64500,00	--	36249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,118	69000,00	--	8142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2121812	119699			2440
			Тенге			399138	44897			220
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2121812				
	Материалы -		Тенге			169907				
	Всего заработная плата -		Тенге				444035			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			326786				
	Местные материалы -		Тенге			1106281				
		Накладные расходы -	Тенге			539769				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80965			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2821275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2931
		Сметная заработная плата -	Тенге				525000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2821275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2931
		Сметная заработная плата -	Тенге				525000			
		РАЗДЕЛ 2.Проемы								
		Вороты								
17	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания								
			1,64	31476,57	17434,99	51622	28593	14876	41,40	68
		т		7650,00	2428,67	12546	3983	90	8,15	13
18	СПрайс ТОО "DoorHanTechnology"	Секционные промышленные ворота ВР-1 4700х5300 с электроприводом								
			8	354174,54	--	2833396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								

	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
			25,62	330,85	32,08	8476	822	8743	1,49	38
		м2		272,25	12,13	6975	311	120	0,06	2
20	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные ДН-1в,Дн-1л огрунтованные и окрашенные								
			15	40600,00	--	609000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3502494	29415			106
			Тенге			19521	4294			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2841873				
	Материалы -		Тенге			679				
	Всего заработная плата -		Тенге				7286			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2833396				
		Накладные расходы -	Тенге			8743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3021653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				8597			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			660622				
	Материалы -		Тенге			10482				
	Всего заработная плата -		Тенге				16529			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			609900				
		Накладные расходы -	Тенге			14876				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2231			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40530				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			716028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				18760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3737680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				27358			
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		Тип-1 на отм.0,000								
21	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			1165,1	6273,54	--	7309301	--	812552	3,66	4264
		м3		567,00	--	660612	--	123	--	--
22	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			1,97	5239,08	327,33	10321	645	4165	11,60	23
		1т		1890,00	123,75	3723	244	105	0,60	1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible]	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,985	65900,00	--	64912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,985	67700,00	--	66685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-1 на отм.-1,350								
25	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			8103,7	61,44	2,62	497859	21232	114627	0,07	552
		м2		10,51	0,99	85170	8023	123	--	39
26	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике								
			8103,7	323,65	18,42	2622756	149270	925587	0,42	3371
		м2		85,95	6,91	696513	55997	123	0,03	273
27	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			2025,95	6273,54	--	12709878	--	1412918	3,66	7415
		м3		567,00	--	1148714	--	123	--	--
28	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			56,153	5239,08	327,33	294190	18381	118732	11,60	651
		1т		1890,00	123,75	106129	6949	105	0,60	34
29	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			56,153	67700,00	--	3801558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27377460	189527			16276
			Тенге			2700861	71212			347
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			27377460				
Материалы -			Тенге			2136195				
Всего заработная плата -			Тенге				2772073			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3933154				
Местные материалы -			Тенге			18417723				
		Накладные расходы -	Тенге			3388581				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1694
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				508287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1845962				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			32612004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18318

19521030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3280360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			32612004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18318
		Сметная заработная плата -	Тенге				3280360			
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
30	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Приямки Пр-1 и Пр-2,лотки Л-1,Л-2**								
		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,69216	67700,00	--	46859	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			46859	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			--	--			--
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46859				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46859				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			49671				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			49671				
			Тенге			33048625	338642			18823
		Стоимость общестроительных работ -				3119520	120402			582
		Материалы -	Тенге			32388003				
		Всего заработная плата	Тенге			2306781				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3223393			
		Местные материалы -	Тенге			7140196				
		Накладные расходы -	Тенге			19524005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3937093				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1969
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				590564			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2179506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			38504602				
		Сметная заработная плата -	Тенге							21292
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3813957			
		Материалы -	Тенге			660622				
		Всего заработная плата -	Тенге			10482				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				16529			
		Накладные расходы -	Тенге			609000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			14876				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2231			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			716028				
										89

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная заработная плата -	Тенге				18760			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			39220630				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21381
Сметная заработная плата -	Тенге				3832718			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	1 686 487
Итого с 4,3%		40 907 117
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	1 137 218
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	409 071
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	163 628
Итого		42 617 034
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	54 494 401
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	58 317 149
ВСЕГО		112 811 550
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	2 256 231
Итого		115 067 781
НДС12%	0,12	13 808 134
Всего с НДС		128 875 915

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Тусупбеков Т. К.

Подтверждаю: физические объемы с 1 по 30 по ~~декабрь~~ Октябрь

Бейсембаев Е. К.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.