Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Форма 4

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (КОРРЕКТИРОВКА ЗА ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы АС+

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
		Стены наружные								
1	E0109-43-4	**Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м**	641,87	7705,16	350,51	4945713	224984	195384	1,52	976
		м2		249,75	88,47	160307	56786	90	0,31	199
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			4945713	224984			976
			Тенге			160307	56786			199
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4945713				
	Материалы -		Тенге			4560422				
	Всего заработная плата -		Тенге				217093			
		Накладные расходы -	Тенге			195384				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			308466				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5449563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1273
		Сметная заработная плата -	Тенге				246401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5449563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1273
		Сметная заработная плата -	Тенге				246401			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
2	E0109-42-3 т.ч. п-3.6 К=1,03	**Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м**	9715,47	228,98	120,75	2224612	1173185	859510	0,41	4003
		м2		68,60	29,70	666462	288550	90	0,11	1040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С12023-16 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 100 мм**	8246,57	4120,00	--	33975868	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С12023-17 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 120 мм**	1486,9	4330,00	--	6438277	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**42638758**	**1173185**			**4003**
			Тенге			**666462**	**288550**			**1040**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**42638758**				
	Материалы -		Тенге			**384966**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**955011**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40414145**				
		Накладные расходы -	Тенге			**859510**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**430**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**128927**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2609896**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**46108164**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5472**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1083938**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**46108164**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5472**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1083938**			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы								
		Окна и витражи								
5	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков ОК-3,ОК-4,ОК-7,ОК-10,ОК-11 из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	969,6	348,93	18,88	338326	18302	206623	1,02	992
		м2		171,01	6,57	165811	6374	120	0,03	31
6	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	969,6	6433,00	--	6237437	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**6575762**	**18302**			**992**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**165811**	**6374**			**31**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6575762**				
	Материалы -		Тенге			**154212**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**172186**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6237437**				
		Накладные расходы -	Тенге			**206623**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**103**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**30993**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**406943**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7189328**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1127**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**203179**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**7189328**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1127**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**203179**			
		РАЗДЕЛ 4.Полы								
		Тип-1 на отм.0,000								
7	**Е0111-1-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**220**	**61,44**	**2,62**	**13516**	**576**	**3112**	**0,07**	**15**
		м2		**10,51**	**0,99**	**2312**	**218**	**123**	**--**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**13516**	**576**			**15**
			Тенге			**2312**	**218**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13516**				
	Материалы -		Тенге			**13**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2530**			
	Местные материалы -		Тенге			**10614**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3112**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**467**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**998**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17625**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2997**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**17625**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2997**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**54173749**	**1417047**			**5986**
			Тенге			**994892**	**351928**			**1271**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6589278**				
	Материалы -		Тенге			**154225**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**174716**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6237437**				
	Местные материалы -		Тенге			**10614**				
		Накладные расходы -	Тенге			**209735**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**105**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**31460**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**407941**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7206954				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1144
	Сметная заработная плата -	Тенге				206176			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47584471				
Материалы -		Тенге			4945388				
Всего заработная плата -		Тенге				1172105			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40414145				
	Накладные расходы -	Тенге			1054894				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							527
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158234			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2918362				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51557727				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6745
	Сметная заработная плата -	Тенге				1330339			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			58764680				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7889
	Сметная заработная плата -	Тенге				1536514			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	2 526 881
Итого с 4,3%		61 291 561
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	1 703 905
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	612 916
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	245 166
Итого		63 853 548
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	81 649 532
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	87 377 195
ВСЕГО		169 026 727
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	3 380 535
Итого		172 407 262
НДС12%	0,12	20 688 871
Всего с НДС		193 096 133

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Тусупбеков Т. К.

Подтверждаю: физ. объемы с 1 по 7 позиции

«КТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «КТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ЖШС ТОО