19569010

Форма 4

Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Наружние сети водопровода и канализации

Объект номер - 6-9

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (КОРРЕКТИРОВКА ЗА ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-9-1

за сентябрь 2016 года

на Водопровод В1+

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В1 (внутриплощадочные сети)								
1	**Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.36 К=1,25**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения**								
			388,8	**95,44**	**93,60**	**37106**	**36391**	**6059**	**0,01**	**4**
		м3		**1,84**	**14,23**	**714**	**5532**	**97**	**0,05**	**19**
2	**Е0101-163-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м**								
			38,9	**353,25**	**--**	**13741**	**--**	**15528**	**2,33**	**91**
		м3		**353,25**	**--**	**13741**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0123-1-1**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**								
			21,6	**752,80**	**152,52**	**16260**	**3294**	**5920**	**1,02**	**22**
		м3		**153,68**	**57,15**	**3319**	**1234**	**130**	**0,28**	**6**
4	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
			381,2	**6,48**	**6,48**	**2470**	**2470**	**778**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**802**	**97**	**0,01**	**3**

	[illegible]	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38,1	134,10	--	5109	--	5773	0,97	37
		м3		134,10	--	5109	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	381,2	21,55	4,52	8213	1722	6297	0,11	41
		м3		17,03	--	6492	--	97	--	--
7	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	75	2029,57	27,87	152218	2090	18304	1,04	78
		м		180,23	10,44	13517	783	128	0,05	4
8	Е0116-10-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 350 мм (футляр)	19,65	4420,43	104,14	86861	2046	12695	2,63	52
		м		465,75	38,99	9152	766	128	0,19	4
9	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм (футляр)	27	3524,86	70,85	95171	1913	13047	1,98	53
		м		351,00	26,53	9477	716	128	0,13	3
10	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,20125	10216,13	--	2056	--	2519	61,80	12
		км		9630,00	--	1938	--	130	--	--
11	Е0122-31-9	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 350 мм	0,01965	16008,38	--	315	--	328	82,40	2
		км		12847,50	--	252	--	130	--	--
12	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,04725	12837,13	--	607	--	690	72,10	3
		км		11227,50	--	530	--	130	--	--
13	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	75	11,76	--	882	--	1026	0,05	4
		м		10,69	--	802	--	128	--	--
14	Е0116-10-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 350 мм (футляр)	1	4758,75	104,14	4759	104	646	2,63	3
		м		465,75	38,99	466	39	128	0,19	--
15	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12

		1шт		1014,75	58,50	2030	117	128	0,28	1
	С130902-111 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	2	58648,00	--	117296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	6	671,00	--	4026	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	2	296,00	--	592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8х1000 мм	32	86,00	--	2752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8х1000 мм	64	86,00	--	5504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	5	711,00	--	3555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-117	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм	1	444,00	--	444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1487,06	318,13	1487	318	886	2,81	3
		врезка		562,50	119,25	563	119	130	0,59	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			565434	50660			417
			Тенге			68103	10109			41

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87364				
Материалы -		Тенге			627				
Всего заработная плата -		Тенге				40347			
Местные материалы -		Тенге			9882				
	Накладные расходы -	Тенге			44778				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6717			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7929				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			140071				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
	Сметная заработная плата -	Тенге				47064			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			478070				
Материалы -		Тенге			301931				
Всего заработная плата -		Тенге				37865			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134169				
Местные материалы -		Тенге			61				
	Накладные расходы -	Тенге			48467				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7270			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31592				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			558129				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
	Сметная заработная плата -	Тенге				45135			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			698200				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							504
	Сметная заработная плата -	Тенге				92198			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	30 023
Итого с 4,3%		728 223
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	20 245
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	7 282
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	2 913
Итого		758 663
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	970 102
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	1 038 154
ВСЕГО		2 008 256
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	40 165
Итого		2 048 421

(Приложение 5.4.3)		
НДС12%	0,12	245 811
Всего с НДС		2 294 232

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Оразов А.М.

«КТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
22 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ДУКС
22.08.16г.

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО."Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС