19521050

Форма 4

Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (КОРРЕКТИРОВКА ЗА ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

за сентябрь 2016 года

на Водопровод и канализация+

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. К1-бытовая канализация								
1	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	125	748,88	1,43	93610	179	16467	0,56	70
		м		102,38	0,54	12798	67	128	--	--
2	С130804-3486 Изм. и доп.вып.18	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	10	598,00	--	5980	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	С130804-5376 Изм. и доп.вып.18	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	26	807,00	--	20982	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		К1н								
4	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	364,7	150,08	1,43	54734	522	48045	0,56	204
		м		102,38	0,54	37338	197	128	--	1
5	С130804-89	**Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х2,2 мм**	364,7	386,00	--	140774	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**316080**	**700**			**274**
			Тенге			**50135**	**264**			**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			316080				
		Материалы -	Тенге			97508				
		Итого заработная плата -	Тенге				50400			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			167736				
		Накладные расходы -	Тенге			64512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9677			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22836				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			403428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				60077			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			403428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				60077			
		РАЗДЕЛ 2. К3,К3н Производственная канализация								
6	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**								
			260	748,88	1,43	194709	372	34252	0,56	146
		м		102,38	0,54	26619	140	128	--	1
7	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21прим.	**Заглушки d 100 мм**								
			8	932,00	--	7456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**								
			0,29	58881,69	25695,31	17076	7452	15038	194,00	56
		км		33075,00	6813,45	9592	1976	130	26,38	8
9	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм**								
			0,302	96708,90	47796,27	29206	14434	23928	286,00	86
		км		48375,00	12572,33	14609	3797	130	49,07	15
10	С130804-6085 Изм. и доп.вып.19	**Трубы безнапорные гофрированные канализационные из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 200 мм, изолированные пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 315 мм, рабочей температурой до 40°С**								
			302	9227,00	--	2786554	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-2736 Изм. и доп.вып.18	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			35	868,00	--	30380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	1223,00	--	58704	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ ДИАМЕТРОМ 1000ММ								
13	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	10,44	8040,06	2308,84	83938	24104	42761	13,87	145
		м3		2286,00	864,68	23866	9027	130	4,22	44
14	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	4,48	29600,00	--	132608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 КС15.9,КС15.9а	23,51	7208,00	--	169460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	13	11500,00	--	149500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы								
17	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток грунта)	112	39,72	37,82	4449	4235	1398	0,01	1
		м3		1,87	11,00	209	1232	97	0,04	4
18	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	196	17,73	17,73	3475	3475	695	--	--
		т		--	3,55	--	695	100	0,07	15
19	Е0101-12-14	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	112	27,84	26,18	3118	2932	963	0,01	1
		м3		1,66	7,20	186	806	97	0,03	3

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	√							
			175	27,84	26,18	4871	4581	1504	0,01	2
		м3		1,66	7,20	291	1260	97	0,03	4
21	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под колодцы)	√							
			10,4	218,93	--	2277	--	2573	1,54	16
		м3		218,93	--	2277	--	113	--	--
22	Е0101-164-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	√							
			9	467,10	--	4204	--	4750	2,98	27
		м3		467,10	--	4204	--	113	--	--
23	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	√							
			19,4	167,18	--	3243	--	3665	1,21	23
		м3		167,18	--	3243	--	113	--	--
24	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	√							
			175	7,51	7,51	1314	1314	349	--	--
		м3		--	2,05	--	359	97	0,01	1
25	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			175	25,65	5,38	4488	941	3441	0,13	23
		м3		20,27	--	3547	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3691030	63840			527
			Тенге			88643	19293			94
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			463727				
	Материалы -		Тенге			16344				
	Всего заработная плата -		Тенге				81177			
	Местные материалы -		Тенге			321891				
		Накладные расходы -	Тенге			101064				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15160			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			598678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							525
		Сметная заработная плата -	Тенге				96336			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3227303				
	Материалы -		Тенге			167718				
	Всего заработная плата -		Тенге				26759			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3032594				
		Накладные расходы -	Тенге			34252				

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5138			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195693				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3457248				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
Сметная заработная плата -	Тенге				31897			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4055926				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689
Сметная заработная плата -	Тенге				128233			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4007110**	**64540**			**801**
	Тенге			**138778**	**19557**			**96**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			463727				
Материалы -	Тенге			16344				
Всего заработная плата -	Тенге				81177			
Местные материалы -	Тенге			321891				
Накладные расходы -	Тенге			101064				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15160			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33887				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			598678				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							525
Сметная заработная плата -	Тенге				96336			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3543383				
Материалы -	Тенге			265227				
Всего заработная плата -	Тенге				77159			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3200330				
Накладные расходы -	Тенге			98764				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14815			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218529				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3860676				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							471
Сметная заработная плата -	Тенге				91974			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4459354				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							996
Сметная заработная плата -	Тенге				188310			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	191 752
Итого с 4,3%		4 651 106
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	129 301
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	46 511
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	18 604
Итого		4 845 522
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	6 195 969

19521050

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368			6 630 612				
ВСЕГО				12 826 581				
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			256 532				
Итого				13 083 113				
НДС12%	0,12			1 569 974				
Всего с НДС				14 653 087				

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Тусупбеков Т. К.

Подтверждаю: физические объемы с 1 по 25 позиции

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

«КТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС