Форма 4

ройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - КПП №1

Объект номер - 3-3и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (КОРРЕКТИРОВКА ЗА ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-3-1

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы+

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостаток грунта)**	7,02	39,72	37,82	279	265	88	0,01	--
		м3		1,87	11,00	13	77	97	0,04	--
2	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	12,285	29,07	29,07	357	357	71	--	--
		т		--	5,81	--	71	100	0,12	1
3	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	7,02	3,72	3,24	26	23	11	--	--
		м3		0,48	1,12	3	8	97	--	--
4	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	9,38	27,84	26,18	261	246	81	0,01	--
		м3		1,66	7,20	16	68	97	0,03	--
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	0,3	262,72	--	79	--	89	1,85	1
		м3		262,72	--	79	--	113	--	--

	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,3	134,10	--	40	--	45	0,97	--
		м3		134,10	--	40	--	113	--	--
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы под полы	11,4	134,10	--	1529	--	1727	0,97	11
		м3		134,10	--	1529	--	113	--	--
8	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5	3,35	3,35	17	17	6	--	--
		м3		--	1,16	--	6	97	--	--
9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5	21,55	4,52	108	23	83	0,11	1
		м3		17,03	--	85	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2695	930			13
			Тенге			1765	230			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2695				
	Всего заработная плата -		Тенге				1995			
		Накладные расходы -	Тенге			2201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				330			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			294				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2325			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
10	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	3	661,80	97,07	1985	291	526	0,78	2
		м3		112,50	36,00	338	108	118	0,18	1
11	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	9,5	6632,37	353,46	63008	3358	7167	3,60	34
		м3		585,00	133,52	5558	1268	105	0,65	6
12	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04361	69000,00	--	3009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2247	68800,00	--	15459	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02706	52400,00	--	1418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0071	52400,00	--	372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов М24	0,09288	11199,33	5172,70	1040	480	732	30,90	3
		1т		5557,50	1953,00	516	181	105	9,54	1
17	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,09288	119700,00	--	11118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,84	245,44	3,82	3151	49	588	0,21	3
		м2		37,35	1,44	480	18	118	0,01	--
19	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов для ввода сети из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	6	748,88	1,43	4493	9	790	0,56	3
		м		102,38	0,54	614	3	128	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			105054	4187			45
			Тенге			7505	1580			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100561				
	Материалы -		Тенге			9431				
	Всего заработная плата -		Тенге				8467			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31376				
	Местные материалы -		Тенге			48684				
		Накладные расходы -	Тенге			9013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1352			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				9819			

		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4493					
		Материалы -	Тенге			3870					
		Всего заработная плата -	Тенге				618				
		Накладные расходы -	Тенге			790					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5601					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			121749					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10555				

РАЗДЕЛ 3. КАРКАС металлический

20	Е0109-17-1 Т.Ч.П.1.8 ПРИЛОЖ2 П.2 К=1,1	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т К-1(6шт)**	0,90018	4746,40	2285,57	4273	2057	1908	10,29	9
		т		1737,45	617,13	1564	556	90	2,57	2
21	С12021-97	**Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т**	0,90018	105100,00	--	94609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0109-25-1	**Монтаж балок металлических Б-1(2шт)и Б-2 (2шт)**	0,470168	5015,90	2020,02	2358	950	1174	14,10	7
		т		2272,50	502,43	1068	236	90	1,79	1
23	С12021-123	**Балки Б1**	0,470168	96400,00	--	45324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-42	**Опорные конструкции для монтажа сэндвич панелей**	0,7143552	112700,00	--	80508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			227072	3007			16
			Тенге			2632	792			3
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			227072				
		Материалы -	Тенге			991				
		Всего заработная плата -	Тенге				3424			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220441				
		Накладные расходы -	Тенге			3082				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				462			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13809				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			243963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			243963				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3887			

РАЗДЕЛ 4. Стены и перегородки

25	Е0109-43-4	**Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м толщиной 80мм**	67,14	644,34	350,51	43261	23533	20437	1,52	102
		м2		249,75	88,47	16768	5940	90	0,31	21
26	С12023-42 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 80 мм**	67,14	3680,00	--	247075	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0110-86-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Устройство перегородок с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм**	11,772	2654,71	17,05	31251	201	6098	2,46	29
		м2		425,25	6,44	5006	76	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			321588	23734			131
			Тенге			21774	6016			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31251				
		Материалы -	Тенге			26045				
		Всего заработная плата -	Тенге				5082			
		Накладные расходы -	Тенге			6098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				915			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2241				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5997			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			290336				
		Материалы -	Тенге			2959				
		Всего заработная плата -	Тенге				22708			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			247075				
		Накладные расходы -	Тенге			20437				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3066			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18646				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			329420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				25774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			369011				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				31770			

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие и кровля

28	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам с накатом из досок и утеплением	19,3	517,05	30,89	9979	596	4205	1,09	21
		м2		169,88	11,68	3279	225	120	0,06	1
29	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта	0,12285	18666,00	--	2293	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С11021-21	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 150 мм и более, II сорта	0,50085	13200,00	--	6611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,42	13800,00	--	5796	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	1,9879	4518,00	--	8981	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0114-34-1,ПРИМ.	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	19,3	72,38	0,07	1397	1	380	0,12	2
		м2		18,56	0,02	358	--	106	--	--
34	Е0110-14-1	Установка стропил	0,262	5935,82	334,28	1555	88	1108	22,10	6
		м3		3397,50	126,00	890	33	120	0,62	--
35	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,2751	18666,00	--	5135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(стойки,прогоны,кобылка,накладка,пробка,подкладка)	0,774	22951,16	316,57	17764	245	3350	22,50	17
		м3		3487,50	119,25	2699	92	120	0,58	--
37	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта(стойки и прогоны)	0,1764	16000,00	--	2822	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта(кобылка,пробка,подкладка,брусок)	0,63315	18666,00	--	11818	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	26	816,65	8,20	21233	213	8540	1,71	44
		м2		272,95	3,08	7097	80	119	0,02	--
40	C11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,20475	18666,00	--	3822	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			99208	1143			91
			Тенге			14323	431			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			99208				
	Всего заработная плата -		Тенге			36462				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				14754			
		Накладные расходы -	Тенге			47279				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			17583				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2637			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			123798				
		Сметная заработная плата -	Тенге							102
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17392			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			123798				
		Сметная заработная плата -	Тенге							102
							17392			

РАЗДЕЛ 6. Проемы

Окна ОК1-ОК3

41	E0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, ЕЖ РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	2,0736	348,93	18,88	724	39	442	1,02	2

	E0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	4,7808	171,01	6,57	355	14	120	0,03	--
					427,50	19,32	2044	92	1103	1,11	5
			м2		185,83	6,39	888	31	120	0,03	--
43	C12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	3,3792	5206,00	--	17592	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
44	C12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	1,4016	5206,00	--	7297	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
45	C12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные	м2	2,0736	5206,00	--	10795	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				38451	132			7
			Тенге				1243	44			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				38451				
	Материалы -		Тенге				1393				
	Всего заработная плата -		Тенге					1287			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				35684				
		Накладные расходы -	Тенге				1545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					232			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				42396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата -	Тенге					1519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				42396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата -	Тенге					1519			

РАЗДЕЛ 7. Полы

Тип 1 - 8,45м2(проходная,крыльцо)

46	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,845	1750,78	--	1479	--	552	3,24	3
		м3		531,00	--	449	--	123	--	--
47	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	8,45	48,53	5,55	410	47	468	0,26	2
		м2		42,98	2,07	363	17	123	0,01	--
48	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,69628	8390,00	--	5842	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	8,45	421,54	2,07	3562	17	2698	1,38	12
		м2		258,75	0,79	2186	7	123	--	--

Тип 2 - 8,55м2(комната наблюдения)

50	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,855	1750,78	--	1497	--	558	3,24	3
		м3		531,00	--	454	--	123	--	--
51	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	8,55	48,53	5,55	415	47	474	0,26	2
		м2		42,98	2,07	367	18	123	0,01	--
52	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,70452	8390,00	--	5911	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	8,55	421,54	2,07	3604	18	2729	1,38	12
		м2		258,75	0,79	2212	7	123	--	--

Тип 3 - 2,7 м2(сан.узел)

54	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,27	1750,78	--	473	--	176	3,24	1

	E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м3		531,00	--	143	--	123	--	--
			м2	2,7	48,53	5,55	131	15	150	0,26	1
56	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40			42,98	2,07	116	6	123	0,01	--
			м3	0,2781	8390,00	--	2333	--	--	--	--
57	E0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее			--	--	--	--	--	--	--
			м2	2,7	421,54	2,07	1138	6	862	1,38	4
58	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм			258,75	0,79	699	2	123	--	--
			м2	2,7	158,16	9,95	427	27	186	0,36	1
					52,20	3,74	141	10	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				27222	177			40
			Тенге				7131	66			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				27222				
		Материалы -	Тенге				2914				
		Всего заработная плата -	Тенге					7198			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				14086				
		Местные материалы -	Тенге				2914				
		Накладные расходы -	Тенге				8853				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					1328			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2165				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				38240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата -	Тенге					8525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				38240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата -	Тенге					8525			

РАЗДЕЛ 8. Прочие работы

Отмостка

59	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.100мм	м3	1,56	1318,17	100,89	2056	157	298	0,85	1
60	E0106-1-1	Бетонная отмостка из бетона В7,5 толщ.100мм			123,75	38,25	193	60	118	0,18	--
			м3	1,56	4550,71	66,01	7099	103	361	1,35	2
					195,75	24,93	305	39	105	0,12	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**9155**	**260**			**3**
Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**498**	**99**			**--**
Материалы -	Тенге			**9155**				
Всего заработная плата -	Тенге			**212**				
Местные материалы -	Тенге				**597**			
Накладные расходы -	Тенге			**8184**				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**660**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**99**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**589**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**10404**				
Сметная заработная плата -	Тенге							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**696**			**4**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**10404**				
Сметная заработная плата -	Тенге							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**696**			**4**
	Тенге			**830446**	**33571**			
Стоимость общестроительных работ -				**56872**	**9257**			**347**
Материалы -	Тенге							**37**
Всего заработная плата -	Тенге			**308544**				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**76456**				
Местные материалы -	Тенге				**39380**			
Накладные расходы -	Тенге			**128425**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**59783**				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			**45953**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6893**			**23**
Нормативная трудоемкость -	Тенге			**21270**				
Сметная заработная плата -	чел.-ч			**375767**				
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
Материалы -	Тенге				**46273**			**262**
Всего заработная плата -	Тенге			**517408**				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3951**				
Накладные расходы -	Тенге				**26132**			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**467516**				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			**23519**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3528**			**12**
Нормативная трудоемкость -	Тенге			**32456**				
Сметная заработная плата -	чел.-ч			**573383**				
Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
Материалы -	Тенге				**29660**			**154**
Всего заработная плата -	Тенге			**4493**				
Накладные расходы -	Тенге			**3870**				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**618**			
	Тенге			**790**				
					119			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5601				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				736			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			954750				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							419
	Сметная заработная плата -	Тенге				76669			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	41 054
Итого с 4,3%		995 804
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	0,0278	27 683
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	9 958
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	3 983
Итого		1 037 428
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	1 326 559
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	1 419 616
ВСЕГО		2 746 175
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	54 924
Итого		2 801 099
НДС12%	0,12	336 132
Всего с НДС		3 137 231

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Оразов А.М.

«КТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «КТЖ»
22 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

22.09.16г.

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС