Подрядчик: *ТОО СП "КазГерСтрой"*
Субподрядчик: *ТОО "ДС Нойбург"*

Наименование строительства и его адрес: **Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Жилой массив "Железнодорожный"**

30.11

СПРАВКА №1 за Ноябрь 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование	Организационно правовая форма: код
		ДСН/Жел./03-05-6	03.05.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ноябрь (без НДС)	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них:	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Жилой массив "Железнодорожный"	400 698								42 932	
в том числе:в текущем месяце в ноябре	400 698	357 766							42 932	**400 698**

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО СП "КазГерСтрой"

Батырбеков К.У.

Субподрядчик:
Генеральный директор ТОО "ДС Нойбург"

Дымов К.О.

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерстрой"
Субподрядчик:ТОО "ДС Нойбург"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог в г. Астане (Лот №3, жилой массив Железнодорожный)

Наименование объекта - Строительство улиц в жилом массиве Железнодорожный

А К Т
приемки выполненных работ за Ноябрь 2017 г.

Покрытие дорог, тротуаров, площадки для сбора ТБО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Площадки для сбора ТБО								
		Дорожная одежда								
1	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов/битумной эмульсии/**	0,094	339,59	339,59	32	32	18	0,58	--
		т		--	140,94	--	13	133	0,58	--
2	С11011-43 К=1,03	**Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ**	0,09682	50200,00	--	4860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0127-53-7	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более**	104,01	522,84	15,35	54380	1597	1522	0,03	3
		м2		5,94	5,06	618	526	133	0,02	2
4	Е0127-54-7К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более/до толщ. 6см/**	416,04	62,18	--	25869	--	6	--	--
		м2		0,01	--	4	--	133	--	--
5	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов/битумной эмульсии/**	0,061	339,59	339,59	21	21	11	0,58	--
		т		--	140,94	--	9	133	0,58	--
6	С11011-43 К=1,03	**Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ**	0,06283	50200,00	--	3154	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	**Е0127-53-2**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ**	**104,01**	**614,08**	**15,35**	**63871**	**1597**	**1522**	**0,03**	**3**
		м2		**5,94**	**5,06**	**618**	**526**	**133**	**0,02**	**2**
8	**Е0127-54-2 К=2**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более/до толщ. 5см/**	**208,02**	**74,00**	**--**	**15394**	**--**	**3**	**--**	**--**
		м2		**0,01**	**--**	**2**	**--**	**133**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**167582**	**3246**			**7**
			Тенге			**1242**	**1074**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**167582**				
	Материалы -		Тенге			**678**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2316**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8014**				
	Местные материалы -		Тенге			**154401**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3081**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**462**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10240**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**180902**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2778**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**180902**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2778**			

ВСЕГО в текущих ценах в т.ч. НДС 12 % Тенге **400 698**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Зам.начальника ПТО:

СДО:

СУБПОДРЯДЧИК:

Начальник ПТО:

Начальник участка:

Инженер ПТО: