952

Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО Сп "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС Нойбург"
Наименование обьекта:

Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Жилой массив "Железнодорожный"

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА октябрь 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		ДСН/Жел./03-05-6	03.05.2012г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ		Налог на добавлен-ную стоимость
	С начала года по отчётный период включит.	В отчетный месяц	сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобрете-ние материалов	Другие дополнит. затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	67 723 891		28 391 819								7 256 131
в т.ч. за месяц		30 700 684		12 870 617							3 289 359

Генподрядчик

Субподрядчик:

Генподрядчик: **ТОО СП "КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ДС Нойбург"**

Форма 2В

Наименование стройки - **Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог в г. Астане (Лот №3, жилой массив Железнодорожный)**

Наименование объекта - **Строительство улиц в жилом массиве Железнодорожный**

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2012г.

Покрытие дорог

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда, основной проезд								
1	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов/битумной эмульсии/**	7,86	339,59	339,59	2669	2669	1473	0,58	5
		т		--	140,94	--	1108	133	0,58	5
2	С11011-43 К=1,03	**Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ**	8,1	50200,00	--	406409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0127-53-7	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более**	8734,9	522,84	15,35	4566933	134094	127792	0,03	293
		м2		5,94	5,06	51885	44199	133	0,02	154
4	Е0127-54-7 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более/до толщ. 6см/**	34939,6	62,18	--	2172544	--	465	--	3
		м2		0,01	--	349	--	133	--	--
5	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов/битумной эмульсии/**	3,18	339,59	339,59	1080	1080	596	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	140,94	--	448	133	0,58	2
6	С11011-43 К=1,03	**Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ**	3,28	50200,00	--	164425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-53-2	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ**	5310	614,08	15,35	3260773	81516	77685	0,03	178
		м2		5,94	5,06	31541	26869	133	0,02	94
8	Е0127-54-2К =2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более/до толщ. 5см/**	10620	74,00	--	785922	--	141	--	1
		м2		0,01	--	106	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11360756**	**219359**			**482**
			Тенге			**83882**	**72623**			**254**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11360756**				
	Материалы -		Тенге			**45821**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**156505,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**570834**				
	Местные материалы -		Тенге			**10440860**				
		Накладные расходы -	Тенге			**208152**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**104**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**31223,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**694134**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12263042**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**841**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**187728,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**12263042**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**841**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**187728,00**			

Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2 %	Тенге		12410198,5
Итого с зимним удорожанием 2,31 %	2,31%	286675,5854	12696874,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на выслугу лет		1%	124101,985		12 820 976				
	Итого с затратами на доп. отпуска		0,40%	49640,79402		12 870 617				
	Итого в текущих ценах					26 873 848				
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		1,02			27 411 325				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12%			3 289 359				
	ВСЕГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**30 700 684**				

ЗАКАЗЧИК:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

Технадзор:

СДО:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Инженер ПТО: