Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО Сп "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС Нойбург"
Наименование обьекта:

Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Жилой массив "Железнодорожный"

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ноябрь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		ДСН/Жел./03-05-6	03.05.2012г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ		Налог на добавлен-ную стоимость
	С начала года по отчётный период включит.	В отчетный месяц	сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобрете-ние материалов	Другие дополнит. затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	6 119 662										
в т.ч. за месяц		6 119 662		2 565 540							655 678

Генподрядчик

Субподрядчик:

Генподрядчик: **ТОО СП "КаЗГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ДС Нойбург"**
Наименование стройки - **"Строительство и реконструкция инженерных сетей по развитию окраин г. Астана. Жилой массив Железнодорожный."**

Форма 2В

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улица Алимжанова и улица Мусабаева								
		Дорожная одежда на основном проезде								
1	**Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1/**	**1977**	**591,65**	**13,29**	**1169688**	**26269**	**20588**	**0,04**	**74**
		м2		**6,51**	**1,32**	**12870**	**2610**	**133**	**--**	**9**
2	**Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=2 к объему**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 5 см/**	**3954**	**70,50**	**0,54**	**278762**	**2148**	**290**	**--**	**--**
		м2		**0,02**	**0,04**	**79**	**139**	**133**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1448450**	**28417**			**75**
			Тенге			**12949**	**2748**			**10**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1448450**				
		Материалы -	Тенге			**26695**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**15698**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			1380389				
		Накладные расходы -	Тенге			20878				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1557488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				18829			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1557488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				18829			

ВСЕГО в текущих ценах с налогом на добавленную стоимость (НДС) 3 449 836

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

Технадзор:

СДО: Абкалерова Г. Ч.

Рауш Д.Д.

Объемы выполненных работ подтверждаю

Нитенбетов А.Е

Григорьева В.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Инженер ПТО:

Генподрядчик: **ТОО СП "КаЗГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ДС Нойбург"**
Наименование стройки - **"Строительство и реконструкция инженерных сетей по развитию окраин г. Астана. Жилой массив Железнодорожный."**

Форма 2В

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улица Иманак, улица Бирлик.								
		Дорожная одежда на основном проезде								
1	**Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1/**	**1471**	**591,65**	**13,29**	**870314**	**19545**	**15319**	**0,04**	**55**
		м2		**6,51**	**1,32**	**9576**	**1942**	**133**	**--**	**7**
2	**Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=2 к объему**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 5 см/**	**2942**	**70,50**	**0,54**	**207414**	**1598**	**216**	**--**	**--**
		м2		**0,02**	**0,04**	**59**	**103**	**133**	**--**	**--**
		Дорожная одежда на съездах								
3	**Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1/**	**59**	**591,65**	**13,29**	**34907**	**784**	**614**	**0,04**	**2**

		м2		6,51	1,32	384	78	133	--	--
4	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=4 к объему	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 5 см/**								
			118	**70,50**	**0,54**	**8319**	**64**	**9**	--	--
		м2		0,02	0,04	2	4	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1120955**	**21992**			**58**
			Тенге			**10022**	**2127**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1120955**				
	Материалы -		Тенге			**20659**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12149**			
	Местные материалы -		Тенге			**1068283**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16158**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2424**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**68227**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1205339**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14572**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1205339**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14572**			

ВСЕГО в текущих ценах с налогом на добавленную стоимость (НДС) **2 669 826**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

Технадзор:

СДО:

СУБПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Инженер ПТО:

Объемы подтверждаю!

Аймамбетов А.Е.

Базылов Б