Форма 2В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Склад

Объект номер - 3-1и

Акт приемки выполненных работ

Локальная смета № 3-1-7и

за июнь 2017 года

на Слаботочные сети

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Телефонизация								
1	Ц0108-409-2	**Кабельный канал по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами**								
			95	147,30	73,00	13994	6935	6119	0,29	28
		м		49,50	18,30	4703	1738	95	0,11	10
2	Ц0108-591-8	**Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке**								
			4	64,00	1,00	256	4	223	0,36	1
		шт		58,50	0,20	234	1	95	--	--
3	Ц0108-412-1	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**								
			95	8,50	0,10	808	10	659	0,05	5
		м		7,30	--	694	--	95	--	--
4	С151801-839 Изм. и доп. вып. 21	**Розетка телефонная одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РТ10-КБ, типа ИЭК**								
			4	60,00	--	240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс ТОО "Вентум"	**Кабель информационный неэкранированный UTP 5E cat**								
			95	81,29	--	7723	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая-канал для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			95	30,00	--	2850	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25870	6949			34
			Тенге			5630	1739			10
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23020				
	Материалы -		Тенге			2479				
	Всего заработная плата -		Тенге				7369			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7963				
		Накладные расходы -	Тенге			7001				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1050			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1801				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			31822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8419			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2850				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2850				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3021				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8419			
		РАЗДЕЛ 2.Пожарная сигнализация								
7	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей								
			2	7509,60	1,60	15019	3	12879	38,00	76
			шт	7155,00	--	14310	--	90	--	--
8	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении								
			53	457,50	1,60	24248	85	20845	2,00	106
			шт	437,00	--	23161	--	90	--	--
9	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле								
			8	259,10	--	2073	--	1721	1,00	8
			шт	239,00	--	1912	--	90	--	--
10	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя								
			74	86,30	7,80	6386	577	4049	0,35	26
			шт	60,80	--	4499	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц0110-683-9	Сигнализация дистанционная: аппаратура типа "Выход": табло отображения								
			6	2135,00	--	12810	--	10573	12,00	72
		шт		1958,00	--	11748	--	90	--	--
12	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт								
			7	3220,00	--	22540	--	12474	25,00	175
		шт		1980,00	--	13860	--	90	--	--
13	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля								
			4	994,30	1,60	3977	6	3370	5,00	20
		шт		936,00	--	3744	--	90	--	--
14	Ц0108-409-2	Кабельный канал по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами								
			300	147,30	73,00	44190	21900	19323	0,29	87
		м		49,50	18,30	14850	5490	95	0,11	32
15	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм								
			38	39,00	1,50	1482	57	942	0,16	6
		м		25,90	0,20	984	8	95	--	--
16	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			325	108,60	48,90	35295	15893	15993	0,22	72
		м		39,60	12,20	12870	3965	95	0,07	23
17	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2								
			625	8,50	0,10	5313	63	4334	0,05	31
		м		7,30	--	4563	--	95	--	--
18	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			38	10,60	0,10	403	4	321	0,06	2
		м		8,80	0,10	334	4	95	--	--
19	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			38	76,00	--	2888	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс ТОО "Вентум"	Прибор приемно-контрольный пожарный адресный "Рубеж-20П"								
			2	19398,56	--	38797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СПрайс ООО "Вентум"	Источник вторичного электропитания резирвированный "ИВЭПР 12/2 1х7"	3	2568,19	--	7705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс ТОО "Вентум"	Извещатель пожарный дымовой ИП212-64	53	2268,98	--	120256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс ТОО "Вентум"	Извещатель пожарный ручной ИПР513-11	8	1471,10	--	11769	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс ООО "Вентум"	Оповещатель световой "Выход"	6	293,86	--	1763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс ООО "Вентум"	Оповещатель звуковой	7	293,86	--	2057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс ООО "Вентум"	Релейный модуль РМ-2	3	1919,91	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс ТОО "Вентум"	Релейный модуль РМ-К	3	4837,17	--	14512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс ТОО "Вентум"	Релейный модуль РМ-К	2	4936,91	--	9874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151607-83	Провода для радиоустановок с медными жилами, на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, марка РПШЭ, число жил и сечение 2х0,5 мм2	0,4896	80600,00	--	39462	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
30	С151607-84	Провода для радиоустановок с медными жилами, на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, марка РПШЭ, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,06936	86900,00	--	6027	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	С151607-85	Провода для радиоустановок с медными жилами, на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, марка РПШЭ, число жил и сечение 2х1,0 мм2	0,0765	90500,00	--	6923	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03876	33644,00	--	1304	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая-канал для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	306	30,00	--	9180	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	м	--	--	--	--	--	--	--
			331,5	44,00	--	14586	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			466598	38587			681
			Тенге			106835	9466			55
		Стоимость оборудования -	Тенге			212492				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			212492				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			227452				
		Материалы -	Тенге			28312				
		Всего заработная плата -	Тенге				116302			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53716				
		Накладные расходы -	Тенге			106825				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16024			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20057				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			354333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							789
		Сметная заработная плата -	Тенге				132325			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26654				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26654				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1599				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			595078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							789
		Сметная заработная плата -	Тенге				132325			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			492467	45536			715
			Тенге			112465	11206			65
		Стоимость оборудования -	Тенге			212492				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			212492				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			250471				
		Материалы -	Тенге			30791				
		Всего заработная плата -	Тенге				123671			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61679				
		Накладные расходы -	Тенге			113826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17074			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21858				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			386155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							837
		Сметная заработная плата -	Тенге				140745			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**29504**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1770**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**31274**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**629921**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**837**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**140745**			
		Стоимость по смете без сто-ти оборудования				417 429				
		Временные здания и сооружения 4,3%	0,043			17 949				
		С временными зданиями и сооружениями				435 378				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278			12 104				
		Затраты на выслугу лет 1%	0,01			4 354				
		Затраты на допотпуска 0,4%	0,004			1 742				
		Итого				453 578				
		Всего с оборудованием				666 070				
		Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574			851 704				
		Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368			911 450				
		ВСЕГО				1 763 154				
		Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			35 263				
		Итого				1 798 417				
		НДС12%	0,12			215 810				
		Всего с НДС				2 014 227				

Заказчик

Эксперт технического надзора

Мыктыбеков А.С.

"ҚТЖ" ҰҚ" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
МЫКТЫБЕКОВ А.С.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е.К.

"Бек-жолы НС" ТОО
ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН