15066010

Форма 2В

Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"

Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Вынос тепловых сетей

Объект номер - 6-6

Акт приемки выполненных работ

Локальная смета №6-6-1

за май 2017 года

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0124-4-6**	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**								
		км	**0,1**	**307956,46**	**73153,33**	**30796**	**7315**	**16890**	**571,00**	**57**
				106650,00	**23276,25**	**10665**	**2328**	**130**	**117,64**	**12**
2	**С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм**								
		м	**100**	**1055,00**	--	**105500**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	**С130810-300 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108х6 мм /ГОСТ 17375-2001/**								
		шт	**8**	**672,56**	--	**5380**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	**С130810-298 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х6 мм, /ГОСТ 17375-2001/**								
			2	**427,07**	--	**854**	--	--	--	--

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт		--	--	--	--	--	--	--
...002 20	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с97нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100/80,50,32 мм**								
		2	**35100,00**	--	**70200**	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**212730**	**7315**			**57**
		Тенге			**10665**	**2328**			**12**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**181935**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**181935**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10916**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**192851**				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30796**				
Материалы -		Тенге			**12771**				
Всего заработная плата -		Тенге				**12993**			
Местные материалы -		Тенге			**44**				
	Накладные расходы -	Тенге			**16890**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2534**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2861**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**50547**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
	Сметная заработная плата -	Тенге				**15526**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**243398**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
	Сметная заработная плата -	Тенге				**15526**			
	Временные здания и сооружения 4,3%	0,043			10 466				
	Итого с 4,3%				253 864				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278			7 057				
	Затраты на выслугу лет 1%	0,01			2 539				
	Затраты на допотпуска 0,4%	0,004			1 015				
	Итого				264 475				
	Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574			338 184				
	Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368			361 908				
	ВСЕГО				700 092				
	Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			14 002				
	Итого				714 094				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС12%	0,12			85 691				
	Всего с НДС				799 785				

Заказчик

Эксперт технического надзора

Оразов А.М.

"КТЖ" ҰҚ" АҚ
АО "НК"КТЖ"
ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
13 ОРАЗОВ А.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.