15068030

АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"

Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Канализационная насосная станция

Объект номер - 6-8

Акт приемки выполненных работ

Локальная смета № 6-8-3

за май 2017 года

на Наружные сети к КНС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0101-13-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**180**	**104,85**	**102,83**	**18872**	**18509**	**3082**	**0,01**	**2**
		м3		**2,02**	**15,63**	**364**	**2813**	**97**	**0,05**	**10**
2	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**145**	**6,48**	**6,48**	**940**	**940**	**296**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**305**	**97**	**0,01**	**1**
3	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**35**	**134,10**	**--**	**4694**	**--**	**5304**	**0,97**	**34**
		м3		**134,10**	**--**	**4694**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0123-1-1**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**18,4**	**752,80**	**152,52**	**13852**	**2806**	**5043**	**1,02**	**19**
		м3		**153,68**	**57,15**	**2828**	**1052**	**130**	**0,28**	**5**
5	**Е0122-11-3**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**0,262**	**58881,69**	**25695,31**	**15427**	**6732**	**13586**	**194,00**	**51**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		33075,00	6813,45	8666	1785	130	26,38	7
6	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4427-2004								
			262	318,00	--	83316	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99								
			1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	С131104-4 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х								
			1	8630,00	--	8630	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах								
			1	3976,74	83,18	3977	83	3762	17,01	17
		врезка		2862,00	31,50	2862	32	130	0,15	--
10	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм футляр стальной								
			0,002	204666,79	85907,16	409	172	334	504,00	1
		км		95850,00	32451,75	192	65	130	158,50	--
11	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм,толщина стенки 5,0 мм								
			2	2690,00	--	5380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-31-5	Устройство упоров								
			0,25	8035,96	1930,03	2009	483	304	4,03	1
		м3		657,00	501,90	164	125	105	1,92	--
13	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрыхгрунтах колодец гаситель-напора								
			3,3	21381,18	1686,97	70558	5567	10720	11,16	37
		м3		1867,05	631,80	6161	2085	130	3,09	10
14	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг противосейсмические элементы								
			0,0117	93997,62	304,24	1100	4	408	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	387	1	105	0,56	--

	ЕН33-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм футляр								
			0,0004	154891,68	66009,80	62	26	49	376,00	--
		км		70200,00	24936,75	28	10	130	121,79	--
16	С130806-101 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм								
			0,4	2030,00	--	812	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			243437	35321			164
			Тенге			26345	8273			34

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		131899	
Материалы -	Тенге		14467	
Всего заработная плата -	Тенге			34618
Местные материалы -	Тенге		55766	
Накладные расходы -	Тенге		42887	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6433
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		10487	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		185272	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			220
Сметная заработная плата -	Тенге			41051
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		111538	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		111538	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6692	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		118230	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		303503	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			220
Сметная заработная плата -	Тенге			41051

Стоимость по смете без сто-ти оборудования		303 503
Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	13 051
С временными зданиями и сооружениями		316 554
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	8 800
Затраты на выслуту лет 1%	0,01	3 166
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	1 266
Итого		329 786
Всего с оборудованием		329 786
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	421 697
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	451 279
ВСЕГО		872 976
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	17 460
Итого		890 436

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС12%	0,12			106 852				
	Всего с НДС				997 288				

Заказчик

Эксперт технического надзора

Оразов А.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.