Форма 2В

АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

Акт приемки выполненных работ

Локальная смета № 2-1-4и

за май 2017 года

на Отопление и вентиляция

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция								
		П1,П2,П3								
1	Е0120-3-11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**								
		м2	249,2	1115,92	8,82	278088	2198	23766	0,96	240
				155,22	3,31	38681	824	60,16	0,02	4
2	Е0120-12-7	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (РВр1-250х150) мм**								
		шт	4	241,85	16,96	967	68	466	1,12	4
				186,64	7,09	747	28	60,16	0,03	--
3	С131312-0068,прим.	**Решетки регулирующие марки РР-3, размером 200х200 мм (РВр1-250х150)**								
		м2	0,15	11300,00	--	1695	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0120-12-7	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (РВр1-250х250) мм**								
		шт	10	241,85	16,96	2418	170	1165	1,12	11
				186,64	7,09	1866	71	60,16	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С131312-0066,прим.	Решетки регулирующие марки РР-3, размером 200х200 мм (РВр1-250х250)								
			0,625	11300,00	--	7063	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		П4,ПД1								
6	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			46,2	1115,92	8,82	51556	407	4406	0,96	45
		м2		155,22	3,31	7171	153	60,16	0,02	1
7	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 (РВр1-150х150) мм								
			9	241,85	16,96	2177	153	1049	1,12	10
		шт		186,64	7,09	1680	64	60,16	0,03	--
8	С131312-0066,прим.	Решетки регулирующие марки РР-1, размером 100х200 мм (РВр1-150х150)								
			0,202	17900,00	--	3616	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		В4,В5,В6,В7,В8,В9,В10								
9	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной0,7 мм								
			418	1115,92	8,82	466455	3687	39865	0,96	403
		м2		155,22	3,31	64883	1383	60,16	0,02	7
		Изоляция воздуховодов								
10	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex								
			608,18	138,78	28,99	84403	17631	33512	0,60	365
		м2		109,79	7,45	66772	4531	47	0,04	26
11	С11031-316 Изм. и доп.вып.18	Рулонная теплоизоляция K-Flex Air, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 10 мм								
			1025,08	771,00	--	790337	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С11031-544 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет алюминий, длина 50 м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм								
			42	748,00	--	31416	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
13	С11031-0568 Изм. и доп. вып. 22	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414								
			24,23	1100,00	--	26653	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
14	С11031-0571 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Очиститель								
			8,54	897,00	--	7660	--	--	--	--

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л	--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1754503**	**24313**			**1078**
		Тенге			**181800**	**7054**			**38**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**940469**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**71303**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**856066**				
	Накладные расходы -	Тенге			**33512**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5027**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44803**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1018785**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**408**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**76330**			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**814034**				
	Материалы -	Тенге			**679951**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**117550**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**12373**				
	Сдача и испытание -	Тенге			**5796**				
	Накладные расходы -	Тенге			**70718**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**35**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10608**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**40699**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**925451**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**761**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**128158**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1944236**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1169**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**204488**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1754503**	**24313**			**1078**
		Тенге			**181800**	**7054**			**38**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**940469**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**71303**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**856066**				
	Накладные расходы -	Тенге			**33512**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5027**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44803**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1018785**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**408**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**76330**			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**814034**				
	Материалы -	Тенге			**679951**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**117550**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**12373**				
	Сдача и испытание -	Тенге			**5796**				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге			70718				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10608			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40699				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			925451				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							761
	Сметная заработная плата -	Тенге				128158			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1944236				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1169
	Сметная заработная плата -	Тенге				204488			
	Временные здания и сооружения 4,3%	0,043			83 602				
	Итого с 4,3%				2 027 838				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278			56 374				
	Затраты на выслугу лет 1%	0,01			20 278				
	Затраты на допотпуска 0,4%	0,004			8 111				
	Итого				2 112 601				
	Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574			2 701 383				
	Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368			2 890 883				
	ВСЕГО				5 592 266				
	Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			111 845				
	Итого				5 704 111				
	НДС12%	0,12			684 493				
	Всего с НДС				6 388 604				

Заказчик

Эксперт технического надзора

Тусупбеков Т.К.

Подтверждаю; физические объемы с 1 по 14 позиции

"ҰҚ" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
14 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
ТУСУПБЕКОВ Т.К.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС
Город Астана Район Алматы Республика Казахстан