Форма 2В

АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"

Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Тепловые сети

Объект номер - 6-7

Акт приемки выполненных работ

Локальная смета №6-7-1 /включаемые работы/

за май 2017 года

на Тепловые сети

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Узел трубопровода УТ2								
1	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	1,541	1750,78	--	2698	--	1006	3,24	5
		м3		531,00	--	818	--	123	--	--
2	Е0107-62-1	**Устройство камер со стенками из бетонных блоков**	12,7438	8315,21	789,92	105967	10067	29875	8,27	105
		м3		1401,75	272,75	17864	3476	140	1,04	13
3	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	8	4873,00	--	38984	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	6	2468,00	--	14808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	2	1935,00	--	3870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С143003-485 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 8.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	6	1849,00	--	11094	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м3	5,3338	22600,00	--	120544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт.	4	1135,00	--	4540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0109-29-1	Монтаж стремянок								
		т	0,0115	13711,47	5475,87	158	63	68	28,90	--
				5040,00	1552,87	58	18	90	5,46	--
11	С12021-222	Стремянка								
		т	0,0115	151200,00	--	1739	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг								
		1т	0,025	13669,40	475,40	342	12	343	78,11	2
				12942,00	128,67	324	3	105	0,49	--
13	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали								
		т	0,025	63800,00	--	1595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
		м2	30,42	114,11	9,38	3471	285	1958	0,24	7
				48,83	3,51	1485	107	123	0,02	1
15	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5								
		м2	30,42	42,14	4,86	1282	148	715	0,08	2
				17,28	1,82	526	55	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			364691	10575			123

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге			**21074**	**3659**			**14**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**309195**				
	Материалы -	Тенге			**50000**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**24658**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1595**				
	Местные материалы -	Тенге			**226072**				
	Накладные расходы -	Тенге			**33898**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5085**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20586**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**363678**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**153**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**29742**			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1896**				
	Материалы -	Тенге			**37**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**76**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1739**				
	Накладные расходы -	Тенге			**68**				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**118**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2083**				
	Сметная заработная плата -	Тенге				**86**			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**53600**				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**53600**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3216**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**56816**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**422577**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**154**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**29828**			

РАЗДЕЛ 2.Узел трубопровода УТ3

16	**Е0111-2-4**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**								
			2,55	**1750,78**	**--**	**4464**	**--**	**1665**	**3,24**	**8**
		м3		**531,00**	**--**	**1354**	**--**	**123**	**--**	**--**
17	**Е0107-62-1**	**Устройство камер со стенками из бетонных блоков**								
			11,1596	**8315,21**	**789,92**	**92794**	**8815**	**26161**	**8,27**	**92**
		м3		**1401,75**	**272,75**	**15643**	**3044**	**140**	**1,04**	**12**
18	**С143003-491 Изм. и доп. вып. 20**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78**								
			7	**1935,00**	**--**	**13545**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	143003-485 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 8.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
			4	1849,00	--	7396	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С143003-480 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
			2	1329,00	--	2658	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
			8,8656	22600,00	--	200363	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
			7	1135,00	--	7945	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99								
			4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-29-1	Монтаж стремянок								
			0,0115	13711,47	5475,87	158	63	68	28,90	--
		т		5040,00	1552,87	58	18	90	5,46	--
25	С12021-222	Стремянка								
			0,0115	151200,00	--	1739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг								
			0,025	13669,40	475,40	342	12	343	78,11	2
		1т		12942,00	128,67	324	3	105	0,49	--
27	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали								
			0,025	63800,00	--	1595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
			23,6	114,11	9,38	2693	221	1519	0,24	6
		м2		48,83	3,51	1152	83	123	0,02	--
29	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5								
			23,6	42,14	4,86	994	115	554	0,08	2
		м2		17,28	1,82	408	43	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			390286	9226			111

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге			**18939**	**3191**			**12**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**334790**				
Материалы -		Тенге			**43554**				
Всего заработная плата -		Тенге				**22054**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1595**				
Местные материалы -		Тенге			**261597**				
	Накладные расходы -	Тенге			**30244**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4537**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21902**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**386935**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**138**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**26590**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1896**				
Материалы -		Тенге			**37**				
Всего заработная плата -		Тенге				**76**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1739**				
	Накладные расходы -	Тенге			**68**				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**118**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2083**				
	Сметная заработная плата -	Тенге				**86**			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**53600**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**53600**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3216**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**56816**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**445834**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**138**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**26676**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**754978**	**19801**			**233**
		Тенге			**40013**	**6850**			**26**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**643985**				
Материалы -		Тенге			**93554**				
Всего заработная плата -		Тенге				**46711**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3190**				
Местные материалы -		Тенге			**487669**				
	Накладные расходы -	Тенге			**64142**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**32**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9621**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42488**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**750614**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**291**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**56333**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3793**				
Материалы -		Тенге			**73**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
...ая заработная плата -		Тенге				152			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3478				
	Накладные расходы -	Тенге			136				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4165				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				172			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107200				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107200				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6432				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			113632				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			868411				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292
	Сметная заработная плата -	Тенге				56505			
	Временные здания и сооружения 4,3%	0,043			37 342				
	Итого с 4,3%				905 753				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278			25 180				
	Затраты на выслугу лет 1%	0,01			9 058				
	Затраты на допотпуска 0,4%	0,004			3 623				
	Итого				943 614				
	Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574			1 206 599				
	Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368			1 291 241				
	ВСЕГО				2 497 840				
	Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			49 957				
	Итого				2 547 797				
	НДС12%	0,12			305 736				
	Всего с НДС				2 853 533				

Заказчик

Эксперт технического надзора

Оразов А.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы ИС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы ИС"

Бейсембаев О. К.