Форма 2В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Склад

Объект номер - 3-1и

Акт приемки выполненных работ
Локальная смета № 3-1-3
за март 2017 года

на Общестроительные работы АР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Тип-1								
1	Е0111-23-5	**Устройство бесшовных полимерных покрытий толщиной 5 мм**	461,98	185,33	33,06	85619	15273	91929	0,70	322
		м2		149,40	12,38	69020	5719	123	0,06	28
2	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ**	18,4792	71,96	--	1330	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Состав полимерное пленкообразующий упрочняющий для бетона**	115,495	367,00	--	42387	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-1								
4	Е0111-23-5	**Устройство бесшовных полимерных покрытий толщиной 5 мм**	49,9	185,33	33,06	9248	1650	9930	0,70	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		149,40	12,38	7455	618	123	0,06	3
5	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	1,996	71,96	--	144	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Состав полимерное пленкообразующий упрочняющий для бетона	12,475	367,00	--	4578	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			143305	16923			357
			Тенге			76475	6337			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143305				
	Материалы -		Тенге			1469				
	Всего заработная плата -		Тенге				82812			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48438				
		Накладные расходы -	Тенге			101859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			259874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							439
		Сметная заработная плата -	Тенге				98091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			259874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							439
		Сметная заработная плата -	Тенге				98091			
		РАЗДЕЛ 2.Внутреняя отделка								
		Потолок								
7	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	301	326,29	2,21	98213	665	101240	1,76	530
		м2		319,50	0,83	96170	250	105	--	1
8	С11011-652	Потолок подвесной "Armstrong" с комплектующими	76	1390,00	--	105640	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
9	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	71,5	917,05	4,62	65569	330	19193	1,52	109

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	С143002-58 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси для плиточных работ	м2	268,125	254,97	3,14	18230	225	104	0,02	1
					14,00	--	3754	--	--	--	--
11	С143002-59 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	35,75	--	--	--	--	--	--	--
					37,00	--	1323	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				274499	996			638
			Тенге				114400	474			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				274499				
	Материалы -		Тенге				43310				
	Всего заработная плата -		Тенге					114874			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				105640				
	Местные материалы -		Тенге				10153				
		Накладные расходы -	Тенге				120433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					18065			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				23696				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				418628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								701
		Сметная заработная плата -	Тенге					132939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				418628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								701
		Сметная заработная плата -	Тенге					132939			
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы									
		Пандус №2									
12	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	19,3	61,44	2,62	1186	51	273	0,07	1
					10,51	0,99	203	19	123	--	--
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,9	4550,71	66,01	8646	125	440	1,35	3
					195,75	24,93	372	47	105	0,12	--
14	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,53	5440,20	--	30084	--	3857	3,66	20
					567,00	--	3136	--	123	--	--
15	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,151	5239,08	327,33	791	49	319	11,60	2
					1890,00	123,75	285	19	105	0,60	--
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,151	67700,00	--	10223	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Пандус №3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	6,9	61,44	2,62	424	18	98	0,07	--
		м2		10,51	0,99	73	7	123	--	--
18	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,7	4550,71	66,01	3185	46	162	1,35	1
		м3		195,75	24,93	137	17	105	0,12	--
19	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	2,41	5440,20	--	13111	--	1681	3,66	9
		м3		567,00	--	1366	--	123	--	--
20	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,12	5239,08	327,33	629	39	254	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	227	15	105	0,60	--
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,12	65900,00	--	7908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	6,9	884,45	11,72	6103	81	1494	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1185	30	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			82290	410			45
			Тенге			6983	155			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82290				
		Материалы -	Тенге			5993				
		Всего заработная плата -	Тенге				7138			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18131				
		Местные материалы -	Тенге			50773				
		Накладные расходы -	Тенге			8578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5452				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			96320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8424			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			500094	18328			1040
			Тенге			197858	6966			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			500094				
		Материалы -	Тенге			50772				
		Всего заработная плата -	Тенге				204824			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			172209				
	Местные материалы -		Тенге			60926				
		Накладные расходы -	Тенге			230870				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34630			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			774822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1190
		Сметная заработная плата -	Тенге				239454			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			774822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1190
		Сметная заработная плата -	Тенге				239454			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	33 317
Итого с 4,3%		808 139
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	22 466
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	8 081
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	3 233
Итого		841 919
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	1 076 562
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	1 152 082
ВСЕГО		2 228 644
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	44 573
Итого		2 273 217
НДС12%	0,12	272 786
Всего с НДС		2 546 003

Заказчик

Эксперт технического надзора

Тусупбеков Т.К.

Подтверждаю, физические объемы с 1 по 22 позиции

"ҚТЖ" ҰҚ" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
14 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
ТУСУПБЕКОВ Т.К.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Ә. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС