Форма 2В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Склад

Объект номер - 3-1и

Акт приемки выполненных работ
Локальная смета № 3-1-5
за март 2017 года

на Водопровод и канализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1,Т3								
1	Е0116-15-3	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
2	С130902-53	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм**	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130809-75	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм**	2	2350,00	--	4700	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
4	С130905-1623 Изм. и доп.вып.19	**Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	1	44734,00	--	44734	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0116-22-1	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм**	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			60979	228			11
			Тенге			1901	85			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			60979				
		Материалы -	Тенге			2936				
		Всего заработная плата -	Тенге				1987			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55914				
		Накладные расходы -	Тенге			2543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				381			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3811				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			67334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			67334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2368			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			60979	228			11
			Тенге			1901	85			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			60979				
		Материалы -	Тенге			2936				
		Всего заработная плата -	Тенге				1987			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55914				
		Накладные расходы -	Тенге			2543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				381			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3811				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			67334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2368			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			67334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2368			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	2 895
Итого с 4,3%		70 229
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	1 952
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на допотпуска 0,4%	0,004			281				
		Итого				73 164				
		Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574			93 555				
		Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368			100 118				
		ВСЕГО				193 673				
		Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			3 873				
		Итого				197 546				
		НДС12%	0,12			23 706				
		Всего с НДС				221 252				

Заказчик

Эксперт технического надзора

Тусупбеков Т.К.

Подтверждаю: физические объемы с 1 по 5 позиции.

"ҚТЖ" ҰҚ" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
14 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
ТУСУПБЕКОВ Т.К.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС