Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Наружние сети водопровода и канализации

Объект номер - 6-9

Акт приемки выполненных работ

Локальная смета № 6-9-2

за март 2017 года

на Сети канализации К1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К1								
1	Е0101-18-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	81	132,36	127,77	10721	10349	2032	0,03	2
		м3		4,48	21,38	362	1732	97	0,08	6
2	Е0101-163-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м**	49,8	353,25	--	17592	--	19879	2,33	116
		м3		353,25	--	17592	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	130,8	134,10	--	17540	--	19821	0,97	127
		м3		134,10	--	17540	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130804-2325 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	43,04	1041,00	--	44805	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	17100,00	--	51300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				Деталь гашения напора 100мм						
6	Е0124-14-1прим	Деталь гашения напора 100мм	1	2650,33	1237,33	2650	1237	1911	6,60	7
		шт		1188,00	281,93	1188	282	130	1,18	1
7	С130806-2532Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Переход Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	9606,00	--	9606	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-547Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	10422,00	--	10422	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100ГОСТ 12816-80	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С130810-21	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Руменьше или равно 10 МПа, 108х8,0 мм	1	287,00	--	287	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Деталь гашения напора 76мм-2шт						
11	Е0124-14-1прим	Деталь гашения напора 76мм	2	2650,33	1237,33	5301	2475	3822	6,60	13
		шт		1188,00	281,93	2376	564	130	1,18	2
12	С130806-2526Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Переход Ст 76-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	7705,00	--	15410	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-545Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	6828,00	--	13656	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130810-17	**Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 76х6,0 мм**	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0123-23-1	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах**	1	3519,01	83,18	3519	83	3726	16,84	17
		врезка		2835,00	31,50	2835	32	130	0,15	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			205119	14145			282
			Тенге			41894	2609			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57323				
	Материалы -		Тенге			914				
	Всего заработная плата -		Тенге				44503			
	Местные материалы -		Тенге			372				
		Накладные расходы -	Тенге			51190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7679			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата -	Тенге				52182			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			147796				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147796				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8868				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			156663				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			271688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата -	Тенге				52182			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	11 683
Итого с 4,3%		283 371
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	7 878
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	2 834
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	1 133
Итого		295 216
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	377 493
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	403 974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО				781 467				
		Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			15 629				
		Итого				797 096				
		НДС12%	0,12			95 652				
		Всего с НДС				892 748				

Заказчик

Эксперт технического надзора

Оразов А.М.

30.03.2021

"КТЖ" ҰК" АО "НК "КТЖ"
13 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП ОРАЗОВ А.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС