Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" "Дирекция по реализации крупных проектов"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек жолы НС", ТОО "Строительно-дизайнерская студия", ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета 2-1-1 /включаемые работы/
за февраль 2017 года

на Общестроительные работы КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных								
			170,9	3714,23	2438,48	634762	416736	359494	7,78	1330
		м3		1275,75	950,21	218026	162391	94,5	5,22	892
2	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			410,16	27,10	--	11115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С010333-А35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1								
			410,16	215,00	--	88184	--	17637	0,90	370
		т		43,00	--	17637	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			734062	416736			1700
			Тенге			235663	162391			892
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			734062				
		Всего заработная плата -	Тенге				398053			
		Транспортные расходы -	Тенге			88184				
		Накладные расходы -	Тенге			377131				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				56570			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66672				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1177864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2781
		Сметная заработная плата -	Тенге				454623			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1177864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2781
		Сметная заработная плата -	Тенге				454623			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			734062	416736			1700
			Тенге			235663	162391			892
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			734062				
		Всего заработная плата -	Тенге				398053			
		Транспортные расходы -	Тенге			88184				
		Накладные расходы -	Тенге			377131				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56570			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66672				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1177864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2781
		Сметная заработная плата -	Тенге				454623			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1177864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2781
		Сметная заработная плата -	Тенге				454623			
		Временные здания и сооружения 4,3%	0,043			50 648				
		С временными зданиями и сооружениями				1 228 512				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278			34 153				
		Затраты на выслугу лет 1%	0,01			12 285				
		Затраты на допотпуска 0,4%	0,004			4 914				
		Итого				1 279 864				
		Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574			1 636 562				
		Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368			1 751 366				
		ВСЕГО				3 387 928				
		Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			67 759				
		Итого				3 455 687				
		НДС12%	0,12			414 682				
		Всего с НДС				3 870 369				

Заказчик

Эксперт отдела технического надзора ЦРКП

Тусупбеков Т.К.

Подтверждаю! дирекческие в объемах с 1 по 3 позиции.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
14 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
ТУСУПБЕКОВ Т.К.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Зам. Генерального директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" "Дирекция по реализации крупных проектов"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек жолы НС", ТОО "Строительно-дизайнерская студия", ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета 2-1-1и /включаемые работы/
за февраль 2017 года

на Общестроительные работы КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаментные балки								
		Фундаментные балки Фбм-1,2 шт								
1	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок из бетона класса В20								
			144,97	10256,54	308,99	1486890	44794	285254	11,00	1595
		м3		1757,25	116,73	254749	16922	105	0,57	83
2	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			4,99	64500,00	--	321855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,994	69000,00	--	68586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			1150	245,44	3,82	282256	4393	52638	0,21	244
		м2		37,35	1,44	42953	1656	118	0,01	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2159587	49187			1838
			Тенге			297701	18578			91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2159587				
		Материалы -	Тенге			699778				
		Всего заработная плата -	Тенге				316279			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			390441				
		Местные материалы -	Тенге			722480				
		Накладные расходы -	Тенге			337892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50684			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149849				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2647329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2098
		Сметная заработная плата -	Тенге				366963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2647329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2098
		Сметная заработная плата -	Тенге				366963			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2159587	49187			1838
			Тенге			297701	18578			91
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2159587				
		Материалы -	Тенге			699778				
		Всего заработная плата -	Тенге				316279			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			390441				
		Местные материалы -	Тенге			722480				
		Накладные расходы -	Тенге			337892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50684			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149849				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2647329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2098
		Сметная заработная плата -	Тенге				366963			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2647329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2098
		Сметная заработная плата -	Тенге				366963			
		Временные здания и сооружения 4,3%	0,043			113 835				
		С временными зданиями и сооружениями				2 761 164				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278			76 760				
		Затраты на выслугу лет 1%	0,01			27 612				
		Затраты на допотпуска 0,4%	0,004			11 045				
		Итого				2 876 581				
		Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574			3 678 284				
		Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368			3 936 313				
		ВСЕГО				7 614 597				
		Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			152 292				
		Итого				7 766 889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС12%	0,12			932 027				
		Всего с НДС				8 698 916				

Заказчик

Эксперт отдела технического надзора ЦРКП

Тусупбеков Т.К.

Подтверждаю: физические объемы с 1 по 4 подписаны

"ҚТЖ" ҰҚ" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
14 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП ТУСУПБЕКОВ Т.К.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Зам. Генерального директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

Форма 2В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

Акт приемки выполненных работ

Локальная смета №2-1-3

за февраль 2017 года

на Общестроительные работы АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
		Стены наружные								
1	С11011-1971 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим	**Откосная планка шириной мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**								
			819,03	269,20	--	220483	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
2	С11011-1972 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	**Нащельники окон,ворот шириной планки до 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**								
			1322	244,23	--	322872	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**543355**	--			--
			Тенге			--	--			--

Стоимость общестроительных работ - Тенге **543355**

Стоимость материалов и конструкций - Тенге **543355**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			543355				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			575956				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			575956				
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
3	**С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Планка фасонный элемент и элемент плоского конька для кровли**								
		м	**1055**	**343,00**	--	**361865**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	**С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Планка парапета для кровли**								
		м	**6,6**	**243,00**	--	**1604**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**363469**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**363469**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**363469**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21808**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**385277**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**385277**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**906824**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**906824**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**906824**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**54409**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**961233**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**961233**				

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	41 333
Итого с 4,3%		1 002 566
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	27 871
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	10 026
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	4 010
Итого		1 044 473
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	1 335 568
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	1 429 257
ВСЕГО		2 764 825
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	55 297
Итого		2 820 122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС12%	0,12			338 415				
		Всего с НДС				3 158 537				

Заказчик

Эксперт технического надзора

Тусупбеков Т.К.

Подтверждаю: факт объема с 1 по 4 позиции

"ҚТЖ" ҰҚ" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
14 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
ТУСУПБЕКОВ Т.К.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

Форма 2В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Пункт первичного обслуживания

Объект номер - 3-2и

Акт приемки выполненных работ

Локальная смета № 3-2-1 /включаемые работы/

за февраль 2017 года

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Каркас								
1	С11011-3578 Изм. и доп. вып.17	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм ГОСТ 24045-2010**	521	286,00	--	149006	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			149006	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			149006				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			149006				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8940				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			157946				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			157946				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			149006	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			149006				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			149006				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**157946**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**157946**				

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	6 792
Итого с 4,3%		164 738
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	4 580
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	1 647
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	659
Итого		171 624
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	219 456
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	234 850
ВСЕГО		454 306
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	9 086
Итого		463 392
НДС12%	0,12	55 607
Всего с НДС		518 999

Заказчик

Эксперт технического надзора

Оразов А.М.

"КТЖ" ЖК" АК
АО "НК"КТЖ"
ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
ОРАЗОВ А.М.
14.02.17г.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.