Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" "Дирекция по реализации крупных проектов"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек жолы НС", ТОО "Строительно-дизайнерская студия", ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета 2-1-3и/включаемые работы/
за январь 2017 года

на Общестроительные работы АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
1	E0110-13-1	Укладка ходовых досок								
			720	233,48	0,90	168106	648	4977	0,03	25
		м		5,42	0,34	3902	245	120	--	1
2	E0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным								
			720	83,18	1,22	59890	878	27216	0,22	157
		м2		35,55	0,45	25596	324	105	--	2
3	E0110-31-2	Устройство лестниц								
			2,25	5308,47	51,57	11944	116	2005	4,08	9
		м2		722,25	20,25	1625	46	120	0,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			239940	1642			191
			Тенге			31123	614			3

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	239940	
Материалы -	Тенге	51269	
Всего заработная плата -	Тенге		31738
Местные материалы -	Тенге	155905	
Накладные расходы -	Тенге	34197	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		5130
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16448	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	290586	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		211
Сметная заработная плата -	Тенге		36867
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	290586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				36867			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка								
4	С11011-2187 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм								
			1200	167,00	--	200400	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			200400	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200400				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			200400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			212424				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			212424				
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		Тип-1 на отм.0,000								
5	Е0146-7-1	Установка металлического обрамления из уголка равнополочного 50х50х4 /приямки/								
			2,397	68779,32	1365,59	164864	3273	18801	42,84	103
			т	7328,25	515,25	17566	1235	100	5,42	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			164864	3273			103
			Тенге			17566	1235			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164864				
		Материалы -	Тенге			144025				
		Всего заработная плата -	Тенге				18801			
		Накладные расходы -	Тенге			18801				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2820			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			194685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				21621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			194685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				21621			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			605204	4916			294
			Тенге			48689	1849			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			605204				
		Материалы -	Тенге			195294				
		Всего заработная плата -	Тенге				50539			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			200400				
	Местные материалы -		Тенге			155905				
		Накладные расходы -	Тенге			52998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7950			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			697694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				58488			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			697694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				58488			
		Временные здания и сооружения 4,3%	0,043			30 001				
		С временными зданиями и сооружениями				727 695				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278			20 230				
		Затраты на выслугу лет 1%	0,01			7 277				
		Затраты на допотпуска 0,4%	0,004			2 911				
		Итого				758 113				
		Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574			969 399				
		Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368			1 037 402				
		ВСЕГО				2 006 801				
		Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			40 136				
		Итого				2 046 937				
		НДС12%	0,12			245 632				
		Всего с НДС				2 292 569				

Заказчик

Эксперт отдела технического надзора ЦРКП

Тусупбеков Т.К.

Подтверждаю
двигательные особенности
с 1 по 5 позиции

"КГЖ" КГ АК
АО "НК"КТЖ"
ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
ТУСУПБЕКОВ Т.К.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" "Дирекция по реализации крупных проектов"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек жолы НС", ТОО "Строительно-дизайнерская студия", ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Склад

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета 3-1-3/включаемые работы/
за январь 2017 года

на Общестроительные работы АР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Разные работы								
		Цоколь								
1	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен плинтерной плиткой на металлическом каркасе								
			58,2	2269,97	3,99	132112	232	28622	2,70	157
		м2		467,15	1,22	27188	71	105	--	--
2	С11011-4489 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
			0,372	56226,00	--	20916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
			0,026	58600,00	--	1524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,179	53000,00	--	9487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,258	52400,00	--	13519	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			177558	232			157
			Тенге			27188	71			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177558				
	Материалы -		Тенге			13580				
	Всего заработная плата -		Тенге				27259			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45446				
	Местные материалы -		Тенге			91112				
		Накладные расходы -	Тенге			28622				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4293			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				31552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			218551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				31552			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			177558	232			157
			Тенге			27188	71			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177558				
	Материалы -		Тенге			13580				
	Всего заработная плата -		Тенге				27259			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45446				
	Местные материалы -		Тенге			91112				
		Накладные расходы -	Тенге			28622				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4293			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				31552			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			218551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				31552			
		Временные здания и сооружения 4,3%	0,043			9 398				
		С временными зданиями и сооружениями				227 949				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278			6 337				
		Затраты на выслугу лет 1%	0,01			2 279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на допотпуска 0,4%	0,004			912				
		Итого				237 477				
		Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574			303 662				
		Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368			324 964				
		ВСЕГО				628 626				
		Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			12 573				
		Итого				641 199				
		НДС12%	0,12			76 944				
		Всего с НДС				718 143				

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора ЦРКП

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Тусупбеков Т.К.

Подтверждаю: физические объемы с 1 по 5 позиции.

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

"ҚТЖ" ҰҚ" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
14 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
ТУСУПБЕКОВ Т.К.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ АЛМАТЫ ҚҰД. ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН