Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" "Дирекция по реализации крупных проектов"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек жолы НС", ТОО "Строительно-дизайнерская студия", ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Вынос тепловых сетей

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета 6-6-3
за январь 2017 года

на Переход ж/д

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	27	23,36	22,08	631	596	179	0,01	--
		м3		1,28	5,56	35	150	97	0,02	1
2	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	13,91756	3,35	3,35	47	47	16	--	--
		м3		--	1,16	--	16	97	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,43044	134,10	--	58	--	65	0,97	--
		м3		134,10	--	58	--	113	--	--
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,91756	21,55	4,52	300	63	230	0,11	2
		м3		17,03	--	237	--	97	--	--
		ФМ1-4шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В10	2,4	4754,71	66,01	11411	158	556	1,35	3
		м3		195,75	24,93	470	60	105	0,12	--
6	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	8,1	6361,07	210,97	51525	1709	4647	3,06	25
		м3		470,25	76,19	3809	617	105	0,34	3
7	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,24	156751,29	477,54	37620	115	8607	207,00	50
		1т		33975,00	180,00	8154	43	105	0,88	--
8	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,18	70437,87	304,24	12679	55	1850	58,00	10
		1т		9675,00	114,75	1742	21	105	0,56	--
9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	0,25952	21,80	0,05	6	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
10	Е0113-26-6 К=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,25952	40,72	0,04	11	--	2	0,04	--
		м2		8,32	--	2	--	90	--	--
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,016	55620,00	--	890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,32	65900,00	--	21088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 6 мм	0,0768	65000,00	--	4992	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	22,6	245,44	3,82	5547	86	1034	0,21	5
		м2		37,35	1,44	844	33	118	0,01	--
		Металлоконструкции								
15	Е0109-11-2 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж пролетных строений галерей горизонтального типа с опорами с коэффициентом надежности по назначению 0,95	9,7	19053,76	9973,51	184821	96743	65853	29,46	286

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12021-155	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы цельнометаллические прямоугольного сечения негабаритные/ст.245	т	9,9	5168,03	2375,30	50130	23040	90	8,06	78
			т		122760,00	--	1215324	--	--	--	--
17	Е0113-57-2	Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений	т	9,7	773,36	183,86	7502	1783	3202	2,30	22
			т		360,00	6,75	3492	65	90	0,03	--
18	СС120 тех.часть.табл.4	Очистка поверхности до 2степениГОСТ 9.402-80(дробеструйная)	т	9,7	6705,00	--	65039	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	290	21,80	0,05	6321	15	1522	0,03	9
			м2		5,81	0,02	1685	6	90	--	--
20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	290	40,72	0,04	11808	12	2172	0,04	12
			м2		8,32	--	2413	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1637618	101381			424
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				73071	24051			83
		Материалы -	Тенге				237472				
		Всего заработная плата -	Тенге				67047				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					23952			
		Местные материалы -	Тенге				92008				
		Накладные расходы -	Тенге				50838				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				24083				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					3613			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				277249				
		Сметная заработная плата -	Тенге								155
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					27565			
		Материалы -	Тенге				1400145				
		Всего заработная плата -	Тенге				37949				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					73170			
		Накладные расходы -	Тенге				1215324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				65853				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								33
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					9878			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				87960				
							1553959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							397
		Сметная заработная плата -	Тенге				83048			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1831208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							552
		Сметная заработная плата -	Тенге				110613			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	78 742
Итого с 4,3%		1 909 950
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	53 097
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	19 100
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	7 640
Итого		1 989 787
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	2 544 341
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	2 722 825
ВСЕГО		5 267 166
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	105 343
Итого		5 372 509
НДС12%	0,12	644 701
Всего с НДС		6 017 210

Заказчик

Эксперт отдела технического надзора

Оразов А.М.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
ОРАЗОВ А.М.

26.12.17

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

Форма 2В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Центр по реализации крупных проектов"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Благоустройство, озеленение и ограда

Объект номер - 7-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета № 7-1-1 /включаемые работы/

за январь 2017 года

на Покрытие и озеленение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожное покрытие								
		Асфальтобетонное покрытие тип-1 - 1564 м2								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	1564	33,43	29,06	52285	45450	23485	0,01	15
				1,03	10,26	1611	16047	133	0,05	78
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	578,7	599,34	73,75	346840	42681	25437	0,14	83
				21,38	11,67	12373	6753	133	0,04	24
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,938	339,59	339,59	319	319	176	0,58	1
				--	140,94	--	132	133	0,58	1
4	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,967	37900,00	--	36649	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1564	384,35	15,35	601118	24010	22881	0,03	53
		м2		5,94	5,06	9290	7914	133	0,02	28
6	Е0127-54-6,к=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общей толщиной 7см)	9384	45,14	--	423631	--	125	--	1
		м2		0,01	--	94	--	133	--	--
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,469	339,59	339,59	159	159	88	0,58	--
		т		--	140,94	--	66	133	0,58	--
8	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,483	37900,00	--	18306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1564	517,18	15,35	808872	24010	22881	0,03	53
		м2		5,94	5,06	9290	7914	133	0,02	28
10	Е0127-54-8,к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общей толщиной 5см)	3128	59,69	--	186710	--	42	--	--
		м2		0,01	--	31	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2474889	136628			205
			Тенге			32689	38825			158
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2474889				
	Материалы -		Тенге			15452				
	Всего заработная плата -		Тенге				71514			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54955				
	Местные материалы -		Тенге			2235164				
		Накладные расходы -	Тенге			95114				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2724203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							411
		Сметная заработная плата -	Тенге				85782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2724203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							411
		Сметная заработная плата -	Тенге				85782			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2474889**	**136628**			**205**
			Тенге			**32689**	**38825**			**158**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2474889**				
	Материалы -		Тенге			**15452**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**71514**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**54955**				
	Местные материалы -		Тенге			**2235164**				
		Накладные расходы -	Тенге			**95114**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14267**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**154200**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2724203**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			.				**411**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85782**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2724203**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**411**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85782**			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	117 141
Итого с 4,3%		2 841 344
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	78 989
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	28 413
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	11 365
Итого		2 960 111
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	3 785 094
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	4 050 616
ВСЕГО		7 835 710
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	156 714
Итого		7 992 424
НДС12%	0,12	959 091
Всего с НДС		8 951 515

Заказчик

Эксперт отдела технического надзора

Оразов А.М.

"КТЖ" УК" АҚ
АО "НК "КТЖ"
ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
13. 01.17 ОРАЗОВ А.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС"

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" "Дирекция по реализации крупных проектов"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек жолы НС", ТОО "Строительно-дизайнерская студия", ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Благоустройство, озеленение и ограда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета 7-1-2/включаемые работы/
за январь 2017 года

на Ограда

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожное покрытие								
		Монолитные бетонные площадки 488 м2								
1	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных								
			73,2	1577,80	--	115495	--	42745	3,10	227
		м3		474,75	--	34752	--	123	--	--
2	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			73,2	4908,78	--	359323	--	51050	3,66	268
		м3		567,00	--	41504	--	123	--	--
3	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			2,08	5239,08	327,33	10897	681	4398	11,60	24
		1т		1890,00	123,75	3931	257	105	0,60	1
4	С12041-73 Изм. и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			2,08	65900,00	--	137072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			622787	681			519
			Тенге			80187	257			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			622787				
		Материалы -	Тенге			10650				
		Всего заработная плата -	Тенге				80445			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			137072				
		Местные материалы -	Тенге			394197				
		Накладные расходы -	Тенге			98193				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14729			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43259				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			764239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							569
		Сметная заработная плата -	Тенге				95174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			764239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							569
		Сметная заработная плата -	Тенге				95174			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			622787	681			519
			Тенге			80187	257			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			622787				
		Материалы -	Тенге			10650				
		Всего заработная плата -	Тенге				80445			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			137072				
		Местные материалы -	Тенге			394197				
		Накладные расходы -	Тенге			98193				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14729			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43259				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			764239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							569
		Сметная заработная плата -	Тенге				95174			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			764239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							569
		Сметная заработная плата -	Тенге				95174			
		Временные здания и сооружения 4,3%	0,043			32 862				
		С временными зданиями и сооружениями				797 101				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278			22 159				
		Затраты на выслугу лет 1%	0,01			7 971				
		Затраты на допотпуска 0,4%	0,004			3 188				
		Итого				830 419				
		Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,55[illegible]			1 061 857				
		Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,73[illegible]			1 136 345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО				2 198 202				
		Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			43 964				
		Итого				2 242 166				
		НДС12%	0,12			269 060				
		Всего с НДС				2 511 226				

Заказчик

Эксперт отдела технического надзора ЦРКП

Оразов А.М.

17.01.17г.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.