подрядчик

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: АО "Национальная компания " Қазақстан темір жолы"- "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек-жолы НС",ТОО "Строительно-Дизайнерская студия",ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта технического обслуживания пассажирских вагонов "Тальго" на ст. Алматы-2".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016г.

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник финансирован		Орган-но правовая форма		
		номер	дата	наименова	код	наименование		код
		20-ЦУЖДС	22.05.2014 Г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начала строительства по отчётный месяц включительнос НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР(в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	5 857 178 324									
В том числе:										
За отчетный период:		450 662 203							54 079 464	504 741 667
Оборудование					226 595 326					
Итого к оплате:	504 741 667	**пятьсот четыре миллиона семьсот сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят семь тенге**								

ЗАКАЗЧИК:

Директор филиала АО "НК "КТЖ" Дирекция по проектированию и капитальному строительству" _____ Е. Мейрбеков

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС" _____ Байсембаев Е. К.

Форма 2В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по проектированию и каитальному строительству"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Железнодорожный путь

Объект номер - 5-5

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-5-1

за сентябрь 2016 года

на Железнодорожный путь

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКА УПОРОВ								
1	**Е28-44-1**	**Устройство упоров рельсовых**	7	**157754,06**	**28473,43**	**1104278**	**199314**	**204982**	**106,38**	**745**
		шт		**16493,63**	**7908,94**	**115455**	**55363**	**120**	**23,15**	**162**
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО 18 ПУТИ								
2	**Е28-44-1**	**Устройство упоров рельсовых**	1	**157754,06**	**28473,43**	**157754**	**28473**	**29283**	**106,38**	**106**
		шт		**16493,63**	**7908,94**	**16494**	**7909**	**120**	**23,15**	**23**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**157754**	**28473**			**106**
			Тенге			**16494**	**7909**			**23**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**157754**				
	Материалы -		Тенге			**107831**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**24403**			
	Местные материалы -		Тенге			**4956**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29283**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4392**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11222**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**198259**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**144**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28795**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			198259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				28795			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1262032**	**227787**			**851**
			Тенге			**131949**	**63272**			**185**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1262032				
	Материалы -		Тенге			862648				
	Всего заработная плата -		Тенге				195221			
	Местные материалы -		Тенге			39648				
	Транспортные расходы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			234265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35140			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1586075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1153
		Сметная заработная плата -	Тенге				230360			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1586075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1153
		Сметная заработная плата -	Тенге				230360			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	68 201
Итого с 4,3%		1 654 276
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	45 989
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	16 543
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	6 617
Итого		1 723 425
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	2 203 744
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	2 358 335
ВСЕГО		4 562 079
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	91 242
Итого		4 653 321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	0,12			558 399				
		Всего с НДС				5 211 720				

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Оразов А.М.

«КТЖ-УКС» АК
АО «НК «КТЖ»
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР
ЦУКС

22.

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

Форма 2В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Железнодорожный путь

Объект номер - 5-5

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-5-1

за сентябрь 2016 года

на Железнодорожный путь

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.РАЗДЕЛ №2 Строительство Железнодорожного подъездного пути										
УКЛАДКА ВНУТРИЦЕХОВЫХ ПУТЕЙ										
1	С11051-226 Изм. и доп. вып. 22	**Подкладки КБ-65 в комплекте с болтами (для укладки на стойку внутри цеха ПТО)**	2164	1604,00	--	3471056	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0128-12-9	**Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65 длина рельсов 12,5 м число шпал на 1 км 1600 шт**	0,072	14387928,00	373526,92	1035931	26894	25851	1348,65	97
		км		208676,25	90524,38	15025	6518	120	369,55	27
3	С143019-219 Изм. и доп. вып. 22	**Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 /ГОСТ 10629-88/**	101	2535,00	--	256035	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			4763022	26894			97
			Тенге			15025	6518			27
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4763022				
Материалы -			Тенге			994012				
Всего заработная плата -			Тенге				21542			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3471056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			**256035**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25851**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3878**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**287332**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5076205**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25420**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5076205**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25420**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4763022**	**26894**			97
			Тенге			**15025**	**6518**			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4763022**				
	Материалы -		Тенге			**994012**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21542**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3471056**				
	Местные материалы -		Тенге			**256035**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25851**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3878**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**287332**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5076205**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25420**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5076205**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25420**			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	218 277
Итого с 4,3%		5 294 482
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	147 187
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	52 945
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	21 178
Итого		5 515 792
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	7 053 043
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	7 547 810
ВСЕГО		14 600 853
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	292 017
Итого		14 892 870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС12%	0,12			1 787 144				
		Всего с НДС				16 680 014				

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Тусупбеков Т. К.

Подтверждаю: доз. объемы с 1 по 3 позиции.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ЖАЛАСЫ АЛМАТЫ АУД.
ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС
ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Наименование стройки Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта Главный производственный корпус Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета 2-1-7
за сентябрь 2016 года

на Структурированная кабельная сеть. Проводное вещание.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Структурированная кабельная сеть								
		Оборудование								
1	Ц0110-398-1	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише	2	2189,00	--	4378	--	1774	5,00	10
		шт		878,00	--	1756	--	101	--	--
2	прайс	Шкаф серверный, SHIP, 601.8042.03.100, 103 серия, 19" 42U, 800x1000x2000 мм, ШхГхВ, IP20, Чёрный	2	327264,69	--	654529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	прайс	Полка стационарная, SHIP, 700110100, Универсальная, 440x750x44 мм, (Для 1000 мм шкафов), Чёрный	4	31991,41	--	127966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	прайс	Сетевой фильтр, SHIP, 700508102, Для шкафов и стоек размера 19", 8 Розеток, 1.8 м, 16А, 4000W, Чёрный	6	38104,46	--	228627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	прайс	Вентиляторная полка, SHIP, 700404122, 4 x 12 см, Для шкафов размера 19", 1U, Чёрная	4	57078,77	--	228315	--	--	--	--

6	прайс	Кабельный организатор, SHIP, 701402120, Тип 5 пластиковых колец, 1U, Чёрный	12	14548,48	--	174582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	прайс	Цифровой температурный блок, SHIP, 701801102, Чёрный	5	12591,07	--	62955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-172-1	Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг/Шкаф серия 19"/	4	1435,90	--	5744	--	7123	8,00	32
		шт		1339,00	--	5356	--	133	--	--
9	прайс	Шкаф серверный, SHIP SE, 19" 15U 570x600x770ШхГхВ, IP20, Чёрный	4	69020,18	--	276081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-349-2	Аппаратура настенного типа. Блок коммутации на количество разъемов: 24/коммутатор с 24 портами/	1	10988,00	--	10988	--	5909	30,00	30
		шт		5850,00	--	5850	--	101	--	--
11	прайс	Коммутатор Planet XGS3-24242 24-Port 100/1000X SFP with 12-Port Shared 10/100/1000T and 4 Optional 10G slots Layer 3 Managed Stackable Switch (AC+DC)	1	4704449,78	--	4704450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	прайс	Модуль Planet XGS3-XFP+ 2-Port 10G SFP+ Optic Module для коммутатора XGS3-24242	1	56611,26	--	56611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	прайс	Модуль Planet MTB-XLR 10G XFP Fiber Transceiver (Single-Mode) для модуля XGS3-XFP+	2	57072,70	--	114145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	прайс	Модуль Planet MGB-LX 1000 M Fiber Transceiver (Single-Mode)	24	4492,96	--	107831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-349-2	Аппаратура настенного типа. Блок коммутации на количество разъемов: 28/коммутатор с 28 портами/	4	10988,00	--	43952	--	23634	30,00	120
		шт		5850,00	--	23400	--	101	--	--

16	прайс	Коммутатор Planet WGSW-28040 IPv4/IPv6, 28-Port SNMP Manageable Gigabit Switch (24 + 4-Port SFP)	4	1351219,71	--	5404879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	прайс	Модуль Planet MGB-LX 1000 M Fiber Transceiver (Single-Mode)	16	4492,96	--	71887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0110-349-2	Аппаратура настенного типа. Блок коммутации на количество разъемов: 28/коммутатор с 28 портами/	2	10988,00	--	21976	--	11817	30,00	60
		шт		5850,00	--	11700	--	101	--	--
19	прайс	Коммутатор Planet WGSW-28040 IPv4/IPv6, 28-Port SNMP Manageable Gigabit Switch (24 + 4-Port SFP)	2	1351219,71	--	2702439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	прайс	Модуль Planet MGB-LX 1000 M Fiber Transceiver (Single-Mode)	8	4492,96	--	35944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	2	1526,20	--	3052	--	2592	9,00	18
		шт		1440,00	--	2880	--	90	--	--
22	прайс	UPS, SVC, RT-10KL-LCD, 10000VA (8000W), Стоечный 19" 6U, RT-серия, On-Line, LED\Tel.line\RS-232, SMART, Диапазон работы AVR: 120-275В, Бат.: 12В/7.5Ачх16шт., Вентилятор: 12смх1шт., Клеммное подключение, Чёрный	2	609846,05	--	1219692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	2	68248,13	--	136496	--	122847	208,00	416
		раб.стан		68248,13	--	136496	--	90	--	--
24	прайс	Windows Svr Std 2012 R2 x64 Russian 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM	2	254928,09	--	509856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	прайс	LG-Nortel LIK-MCKTE Кабинет на 9 модулей, включает один БП 250Вт. монтируется в 19" стойку	1	116641,48	--	116641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

26	прайс	LG-Nortel LIK-MFIM300 Сервер 300 портов (макс.транков 200, макс вн.300) + 6VoIP + VM (6ch.210min) + PFTU(4)	1	262662,58	--	262663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	прайс	LG-Nortel LIK-VOIM24 Модуль VoIP, 24 порта	1	126288,52	--	126289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	прайс	LG-Nortel LIK-SLTM4 Модуль 4-ми простых телефонов	1	60074,75	--	60075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	прайс	LG-Nortel LIK-SLTM8 Модуль 8-ми простых телефонов	2	117653,41	--	235307	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	прайс	LG-Nortel LIK-SLTM32 32-х простых телефона, самостоятельно крепится в 19" стойку	2	262662,58	--	525325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	прайс	LG-Nortel D162-5MC2 Кросс-соединитель для абонентских плат	4	4165,77	--	16663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	прайс	AMP кросс 110 типа 100 парный	8	3683,42	--	29467	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0110-122-1	Оборудование станции: устройство центральное управляющее (сервера)	2	15165,40	18,40	30331	37	25090	79,00	158
		устройс		13930,00	9,00	27860	18	90	0,05	--
34	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./(сервер)	2	10499,71	--	20999	--	18899	32,00	64
		шт		10499,71	--	20999	--	90	--	--
35	Ц0110-123-1	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (сервер)	2	49564,00	--	99128	--	88290	236,00	472
		компл		49050,00	--	98100	--	90	--	--
36	прайс	Сервер HP DL120 Gen9 1 U/1 x Intel Xeon E5-2620v3 2,4 GHz/8 Gb DDR4 2133 MHz/SFF/H240 HBA (0,1, 1+0)/DVD+/-RW /1 x 550W	2	634069,90	--	1268140	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
37	прайс	Монитор 24" HP EliteDisplay E240I	2	30357,82	--	60716	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
38	прайс	Винчестер HP 500GB 6G SATA 7.2K 2.5in SC MDL HDD	4	54644,07	--	218576	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
39	прайс	Клавиатура Logitech MK120, Black, USB + мышь	1	4857,25	--	4857	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
40	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	4	1526,20	--	6105	--	5184	9,00	36	
		шт		1440,00	--	5760	--	90	--	--	
41	прайс	UPS, SVC, RT-2KL-LCD, 2000VA (1400W), Стоечный 19" 4U, RT-серия, On-Line, LED\Tel.line\RS-232, SMART, Диапазон работы AVR: 115-300В, Бат.: 12В/7.5Ачх8шт., Вентилятор: 8смх2шт., 2 вых., Чёрный	4	306917,53	--	1227670	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
42	СПрайс	Оптический кросс, SHIP, F-N1, 19" (1U), 24 Порта, Simplex, Универсальный, Без адаптеров, Чёрный	8	8690,43	--	69523	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
43	СПрайс	Пигтейл Оптический, SHIP, LC/UPC SM 9/125 Simplex 3.0мм, 2 м, Пол. Пакет	96	1451,10	--	139306	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
44	СПрайс	Адаптер, SHIP, LC/LC, S905-7, SM, Одномодовый, Simplex	96	837,54	--	80404	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
45	СПрайс	Лицевая панель SHIP A160-2 под 2 модуля с пылезащитными шторками 86x86,Белая	71	883,75	--	62746	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
46	СПрайс	Стакан для монтажа накладной, SHIP, A-164-A,86x86x45мм	41	839,56	--	34422	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

47	СПрайс	Модуль информационный SHIP M255-1	71	893,19	--	63417	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс	Модуль информационный SHIP M256-1	71	640,89	--	45503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс	Кросс панель Типа 110 19 100 пар	3	10092,29	--	30277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс	Кросс панель Типа 110 19 200 пар	3	9641,31	--	28924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс	Модуль для 110 кросса на 5 пар	90	109,29	--	9836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельно-проводниковая продукция								
52	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (FTP,ВВГнг)	16035	27,70	2,10	444170	33674	307712	0,10	1604
		м		19,70	0,50	315890	8018	95	--	47
53	Ц0110-51-30	Разделка и включение кабелей и проводов, два кабеля в штеккеры пайкой, емкостью: 5x2(UTP)	258	68,60	--	17699	--	14211	0,40	103
		конец		61,20	--	15790	--	90	--	--
54	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3	53341,00	--	16002	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
55	С151601-1190 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1,5	36702,00	--	55053	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс	LanCom. Кабель UTP парной скрутки для структурированных кабельных систем. Оболочка из ПВХ пластиката. Цвет оболочки - серый.	8235	--	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс	FTP 4PR 23AWG CAT6	6000	--	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	3500	13,90	6,30	48650	22050	28927	0,04	140

			м		6,90	1,80	24150	6300	95	0,01	37
59	СПрайс	Провод ПРППМ 2х1,2	3500		--	--	--	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			22362259	55760			3263
				Тенге			695987	14336			83
	Стоимость оборудования -			Тенге			18859816				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			18859816				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			3502443				
	Материалы -			Тенге			141921				
	Всего заработная плата -			Тенге				710322			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2608775				
		Накладные расходы -		Тенге			664009				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							332
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				99601			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			249987				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			4416439				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3678
		Сметная заработная плата -		Тенге				809924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			23276255				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3678
		Сметная заработная плата -		Тенге				809924			
		РАЗДЕЛ 2.Система единого времени									
60	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	24		279,70	--	6713	--	5940	2,00	48
			шт		275,00	--	6600	--	90	--	--
61	СПрайс	СВР 02-01. Первичные часы - устройство управления и синхронизации вторичных стрелочных и цифровых часов. Используется в качестве системообразующего компонента в системах единого времени, не предполагающих сложных технических решений.	1		36682,36	--	36682	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

62	СПрайс	СВР 03-28 . Вторичные часы d 285 мм. Тип стрелочные. Форма круглая. Габаритные размеры 285 мм. Масса, не более 1 кг. Материал корпуса пластик. Циферблат арабские цифры (стандарт), риски, дополнительная информация (по запросу). Защитное стекло-стекло кварцевое, плоское. Тип механизма часов-вторичный секундный (вторичный минутный) - Питание разнополярные секундные (минутные) импульсы 24В. Потребляемый ток, не более 6 мА (секундный механизм), 50 мА (минутный механизм). Рабочая температура-0°...50°С. Использование-внутри помещений.	23	6071,56	--	139646	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			183041	--			48
			Тенге			6600	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			176328				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			176328				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6713				
		Материалы -	Тенге			113				
		Всего заработная плата -	Тенге				6600			
		Накладные расходы -	Тенге			5940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				891			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			759				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			13412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				7491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			189740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				7491			
		РАЗДЕЛ 3. Звонковая сигнализация								
		Оборудование								
63	Ц0110-682-1	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5	1	768,00	--	768	--	644	4,00	4
			шт	716,00	--	716	--	90	--	--
64	СПрайс	Schneider Electric Кнопка включения без фиксации.	1	2023,85	--	2024	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

65	Ц0110-99-6	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
66	СПрайс	**Rosslare REL PS 17. Блок резервированного питания в корпусе**	1	7285,88	--	7286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс	**Болид УК-ВК устройство коммутационное**	1	2428,63	--	2429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0110-349-5	**Аппаратура настенного типа. Звонок громкого боя**	18	181,60	--	3269	--	3109	1,00	18
		шт		171,00	--	3078	--	101	--	--
69	СПрайс	**Звонок громкого боя МЗМ-1 220В 50Гц**	18	1619,08	--	29144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			46445	--			31
			Тенге			5234	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			38858				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			38858				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7587				
		Материалы -	Тенге			329				
		Всего заработная плата -	Тенге				5234			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2024				
		Накладные расходы -	Тенге			5049				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				757			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			758				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			13394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5991			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			52252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5991			

РАЗДЕЛ 4. Телефонная связь

70	Ц0110-100-2	**Устройства телефонные**	71	5196,00	--	368916	--	319181	28,00	1988
		шт		4995,00	--	354645	--	90	--	--

71	СПрайс	LG-Nortel системный цифровой телефон LIP-8024E 24 прог. кнопки, дисплей (цвет черный)	2	36351,80	--	72704	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс	LG-Nortel LIP-8048DSS Консоль 48 кнопок для телефона LIP-8024E(требуется LIP-ADPT)	2	36351,80	--	72704	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
73	СПрайс	LG-Nortel LIP-ADPT Адаптер питания постоянного тока - 48В	4	2324,06	--	9296	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
74	СПрайс	Panasonic KX-TS2382 Аналоговый телефон	67	2631,01	--	176278	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**699897**	--			**1988**
			Тенге			**354645**	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			330981				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			330981				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			368916				
	Материалы -		Тенге			14271				
	Всего заработная плата -		Тенге				354645			
		Накладные расходы -	Тенге			319181				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47877			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41286				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			729382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2148
		Сметная заработная плата -	Тенге				402522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1060363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2148
		Сметная заработная плата -	Тенге				402522			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**23291642**	**55760**			**5330**
			Тенге			**1062466**	**14336**			**83**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**19405984**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**19405984**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3885658**				
	Материалы -		Тенге			**156633**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1076801**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2610799**				

	Накладные расходы -	Тенге			994178			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						497
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149127		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292790			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5172627			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						5910
	Сметная заработная плата -	Тенге				1225928		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24578611			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						6092
	Сметная заработная плата -	Тенге				1225928		

Стоимость по смете без сто-ти оборудования		5 172 627
Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	222 423
С временными зданиями и сооружениями		5 395 050
Дополнительные затраты при производстве работ		
в зимнее время 2,78%	0,0278	149 982
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	53 951
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	21 580
Итого		5 620 563
Всего с оборудованием		25 026 547
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	32 001 446
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	34 246 327
ВСЕГО		66 247 773
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	1 324 955
Итого		67 572 728
НДС12%	0,12	8 108 727
Всего с НДС		75 681 455

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора ЦУКСа

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бертаев М. Ж.

Бейсембаев Е. К.

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Линия телефонизации и ВОЛС

Объект номер - 5-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета 5-2-1
за сентябрь 2016 года

на Линия телефонизации и ВОЛС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	Ц0110-890-2	**Прокладка кабеля в подземной канализации: ТППэПЗ 200х2х0,4, масса 1 м до 2 кг**	1,278	48459,00	15520,00	61931	19835	38312	154,00	197
		км		24080,00	3173,06	30774	4055	110	18,40	24
2	Ц0110-55-5	**Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг**	6	72,10	--	433	--	328	0,38	2
		м		60,80	--	365	--	90	--	--
3	Ц0108-148-2	**Прокладка кабеля ТППэПз 200х2х0,4 внутри здания, масса 1 м до 2 кг**	45,24	38,10	3,20	1724	145	1268	0,15	7
		м		28,80	0,70	1303	32	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			64087	19979			206
			Тенге			32442	4087			24
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			64087				
	Материалы -		Тенге			11666				
	Всего заработная плата -		Тенге				36529			
		Накладные расходы -	Тенге			39909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5986			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6240				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			110235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							250
		Сметная заработная плата -	Тенге				42515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			110235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							250
		Сметная заработная плата -	Тенге				42515			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**64087**	**19979**			**206**
			Тенге			**32442**	**4087**			**24**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**64087**				
Материалы –			Тенге			**11666**				
Всего заработная плата -			Тенге				**36529**			
		Накладные расходы -	Тенге			**39909**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5986**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6240**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**110235**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**250**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42515**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**110235**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**250**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42515**			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	4 740
Итого с 4,3%		114 975
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	3 196
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	1 150
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	460
Итого		119 781
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	153 164
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	163 908
ВСЕГО		317 072
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	6 341
Итого		323 413
НДС12%	0,12	38 809
Всего с НДС		362 222

Заказчик

Начальник отдела технического надзора ЦУКС

Мыктыбеков А. С.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Форма 2В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Насосная станция хозяйственно-питьевого назначения

Объект номер - 6-3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3-1

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ								
1	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке**	1,6	7817,52	316,01	12508	506	2499	8,25	13
		м3		1368,00	119,39	2189	191	105	0,58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			12508	506			13
			Тенге			2189	191			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12508				
		Материалы -	Тенге			2346				
		Всего заработная плата -	Тенге				2380			
		Местные материалы -	Тенге			7467				
		Накладные расходы -	Тенге			2499				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				375			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			900				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2755			

РАЗДЕЛ 2. Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Двери								
2	Е0109-53-1	Монтаж металлических дверей	0,50634	14806,01	1133,15	7497	574	6057	82,10	42
		т		12892,50	398,25	6528	202	90	1,95	1
3	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (дверь ДМ-1)	0,50634	49326,74	16388,64	24976	8298	14792	161,00	82
		т		28980,00	3478,90	14674	1762	90	13,02	7
4	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,25592	59200,00	--	15150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,24822	55877,00	--	13870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-819	Петля накладная	6	40,00	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,00234	154700,00	--	362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2,7531	530,00	--	1459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	5,472	167,60	50,15	917	274	606	0,53	3
		м2		92,03	18,68	504	102	100	0,09	1
10	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,5072544	7634,00	--	3872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0113-44-7	Очистка щетками	10,94	60,75	--	665	--	598	0,34	4
		м2		60,75	--	665	--	90	--	--
12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,94	21,80	0,05	238	1	57	0,03	--
		м2		5,81	0,02	64	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0113-26-6,к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**								
			10,94	40,72	0,04	445	--	82	0,04	--
		м2		8,32	--	91	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			69692	9147			131
			Тенге			22524	2066			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37219				
		Материалы -	Тенге			667				
		Всего заработная плата -	Тенге				1425			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34954				
		Накладные расходы -	Тенге			1343				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				201			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2314				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1627			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32473				
		Материалы -	Тенге			2399				
		Всего заработная плата -	Тенге				23165			
		Накладные расходы -	Тенге			20848				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3127			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3199				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				26292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			97397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				27919			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
14	Е0115-64-2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**								
			30,6	102,22	1,42	3128	43	2309	0,45	14
		м2		71,33	0,54	2183	17	105	--	--
15	Е0115-152-4	**Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу**								
			28,65	31,80	0,07	911	2	630	0,13	4
		м2		20,93	0,02	600	1	105	--	--
16	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
			1,95	325,41	2,33	635	5	168	0,49	1
		м2		81,23	0,88	158	2	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	93,2	86,75	1,19	8085	111	5945	0,37	34
		м2		60,30	0,45	5620	42	105	--	--
18	E0115-152-4	**Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу**	76,75	31,80	0,07	2441	5	1688	0,13	10
		м2		20,93	0,02	1606	2	105	--	--
19	E0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	16,45	306,50	2,10	5042	35	1137	0,39	6
		м2		65,03	0,79	1070	13	105	--	--
20	E0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	8,9	501,27	6,33	4461	56	2945	1,79	16
		м2		312,75	2,39	2783	21	105	0,01	--
21	E0115-152-4	**Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу**	8,9	31,80	0,07	283	1	196	0,13	1
		м2		20,93	0,02	186	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24986	258			86
			Тенге			14207	97			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24986				
		Материалы -	Тенге			5644				
		Всего заработная плата -	Тенге				14303			
		Местные материалы -	Тенге			4877				
		Накладные расходы -	Тенге			15018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2253			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2400				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				16556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			42404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				16556			
		РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка								
22	E0134-56-1	**Устройство каркасов стенпод облицовку сплиттерной плиткой**	88,5	807,18	7,35	71435	650	21587	1,43	127
		м2		229,50	2,81	20311	249	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0115-26-4 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен сплинтерными плитами	88,5	6475,86	713,58	573114	63151	369285	18,30	1620
		м2		3555,00	419,01	314618	37082	105	2,05	181
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			644549	63802			1746
			Тенге			334928	37331			182
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			644549				
		Материалы -	Тенге			97690				
		Всего заработная плата -	Тенге				372259			
		Местные материалы -	Тенге			148129				
		Накладные расходы -	Тенге			390872				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58631			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62125				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1097546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2124
		Сметная заработная плата -	Тенге				430890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1097546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2124
		Сметная заработная плата -	Тенге				430890			
		РАЗДЕЛ 5. Монорельс и стойка								
24	Е0106-9-1	Устройство подливки толщиной 20 мм из раствора М100	0,5	91,74	1,80	46	1	37	0,42	--
		м2		69,75	0,68	35	--	105	--	--
25	Е0106-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавлять исключать)	1,5	27,02	0,75	41	1	35	0,12	--
		м2		21,83	0,29	33	--	105	--	--
26	С143002-9 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,0255	5854,00	--	149	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0109-17-5	Монтаж стоек	0,12	4917,38	2393,05	590	287	255	10,20	1
		т		1698,75	665,64	204	80	90	2,51	--
28	С12021-117	Стойки	0,12	113100,00	--	13572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0109-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам (монорельс М-1,М-2)	17,2	740,05	525,74	12729	9043	5788	1,05	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С11011-848 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точностипрокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	м	175,50	198,42	3019	3413	90	0,78	13
			0,48	81800,00	--	39264	--	--	--	--
31	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,00604	59200,00	--	358	--	--	--	--
32	Е0113-44-7	Очистка щетками	т	--	--	--	--	--	--	--
			28,6	60,75	--	1737	--	1564	0,34	10
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	60,75	--	1737	--	90	--	--
			28,6	21,80	0,05	623	1	150	0,03	1
34	Е0113-26-6,к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,81	0,02	166	1	90	--	--
			28,6	40,72	0,04	1165	1	214	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	м2	8,32	--	238	--	90	--	--
			Тенге			70273	9334			31
			Тенге			5432	3494			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43383				
		Материалы -	Тенге			1398				
		Всего заработная плата -	Тенге				2211			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39622				
		Местные материалы -	Тенге			149				
		Накладные расходы -	Тенге			2000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2723				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2510			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26891				
		Материалы -	Тенге			767				
		Всего заработная плата -	Тенге				6715			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13572				
		Накладные расходы -	Тенге			6044				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				907			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				7622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			83016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				10132			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			822008	83047			2008
			Тенге			379280	43178			205
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			762644				
		Всего заработная плата -	Тенге			107745				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				392578			
		Местные материалы -	Тенге			74575				
		Накладные расходы -	Тенге			160623				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			411733				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							206
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				61760			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70463				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1244840				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							2255
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				454338			
		Материалы -	Тенге			59364				
		Всего заработная плата –	Тенге			3166				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				29880			
		Накладные расходы -	Тенге			13572				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			26892				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4034			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5175				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			91431				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							177
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				33914			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1336271				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							2432
			Тенге				488252			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	57 460
Итого с 4,3%		1 393 731
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	38 746
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	13 937
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	5 575
Итого		1 451 989
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	1 856 658
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	1 986 902
ВСЕГО		3 843 560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			76 871				
		Итого				3 920 431				
		НДС12%	0,12			470 452				
		Всего с НДС				4 390 883				

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Оразов А.М.

«КТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «КТЖ»
22 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР
ШУКО

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

Форма 2В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Склад

Объект номер - 3-1и

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-5

за сентябрь 2016 года

на Водопровод и канализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1,Т3								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**								
			17,4	439,78	12,19	7652	212	6616	1,64	29
		м		292,50	4,57	5090	80	128	0,02	--
2	Е0116-7-7	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм**								
			63,6	965,42	12,21	61401	777	7937	0,56	35
		м		92,93	4,57	5910	291	128	0,02	1
3	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**								
			17,6	30,00	--	528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**								
			7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	328,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	280,00	--	280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
8	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130809-70	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	1090,00	--	6540	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
11	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
12	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	3	659,00	--	1977	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
13	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
15	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130810-46	**Кронштейны для крепления водомерных узлов труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1**								
			0,02	9630,00	--	193	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-20-1	**Установка кранов пожарных диам. 50 мм**								
			6	5033,47	23,09	30201	139	1279	0,90	5
		1кран		157,50	9,00	945	54	128	0,04	--
18	С131103-7	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм**								
			120	523,00	--	62760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**								
			41,5	200,00	--	8300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	8101-141	**Огнетушитель углекислый**								
			12	1730,00	--	20760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			230875	1672			93
			Тенге			16101	636			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			20760				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			20760				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			210115				
	Материалы -		Тенге			93535				
	Всего заработная плата -		Тенге				16737			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98806				
	Сдача и испытание -		Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			21424				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3214			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13892				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			245431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				19951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			266191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				19951			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация								
		К1								
21	Е0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**								
			3	5930,28	21,53	17791	65	1365	1,95	6
		комплект		346,50	9,00	1040	27	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0117-3-1	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	3	9126,62	39,24	27380	118	1547	2,22	7
		комплект		387,00	15,75	1161	47	128	0,07	--
		К3								
23	Е0117-1-12	**Установка трапов диам. 100 мм**	1	3365,08	9,20	3365	9	184	0,79	1
		комплект		139,50	4,50	140	4	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			48536	192			13
			Тенге			**2340**	**79**			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48536				
		Материалы -	Тенге			46004				
		Всего заработная плата -	Тенге				2419			
		Накладные расходы -	Тенге			3096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				464			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3098				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			54730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2883			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			279410	1864			107
			Тенге			18441	715			3
		Стоимость оборудования -	Тенге			20760				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			20760				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			258650				
		Материалы -	Тенге			139540				
		Всего заработная плата -	Тенге				19156			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98806				
		Сдача и испытание -	Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			24520				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3678			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16990				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			300160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				22834			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			320920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				22834			

Стоимость без стоимости оборудования		300 160
Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	12 907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с 4,3%				313 067				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278			8 703				
		Затраты на выслугу лет 1%	0,01			3 131				
		Затраты на допотпуска 0,4%	0,004			1 252				
		Итого				326 153				
		Всего с оборудованием				346 913				
		Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574			443 598				
		Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368			474 716				
		ВСЕГО				918 314				
		Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			18 366				
		Итого				936 680				
		НДС12%	0,12			112 402				
		Всего с НДС				1 049 082				

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Тусупбеков Т.К.

Подтверждаю: физ. объемы с 1 по 23 позиции

«ҚТЖ» ҰК» АҚ АО «НК «ҚТЖ» 20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ АЛМАТЫ АУД. ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Форма 2В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "Строительно-Дизайнерская студия" , ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Склад

Объект номер - 3-1и

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
		Фундамент Фм1-4 шт								
1	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
		т	**0,0624**	**52400,00**	--	**3270**	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3270**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3270**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3270**				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**196**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3466**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3466**				
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия на отм.3,6								
		Пояс монолитный Пм-1								
2	**Е0106-19-1**	**Устройство поясов в опалубке**								
		м3	**1,6**	**7817,52**	**316,01**	**12508**	**506**	**2499**	**8,25**	**13**
				1368,00	**119,39**	**2189**	**191**	**105**	**0,58**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,213	64500,00	--	13739	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,188	69000,00	--	12972	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки-выпуски, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0278	50900,00	--	1415	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,04	50800,00	--	2032	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Сердечник монолитный См1								
7	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн(сердечник См1) в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	4,22	10209,53	955,03	43084	4030	12366	15,20	64
		м3		2430,00	360,77	10255	1522	105	1,76	7
8	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,325	64500,00	--	20963	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,121	69000,00	--	8349	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			115061	4536			77
			Тенге			12443	1713			8

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	115061
Материалы -	Тенге	11451
Всего заработная плата -	Тенге	14157
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	59469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			27162				
		Накладные расходы -	Тенге			14865				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2230			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			137722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16387			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**118331**	**4536**			77
			Тенге			**12443**	**1713**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118331				
	Материалы -		Тенге			11451				
	Всего заработная плата -		Тенге				14157			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62739				
	Местные материалы -		Тенге			27162				
		Накладные расходы -	Тенге			14865				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2230			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			141187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16387			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			141187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16387			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	6 071
Итого с 4,3%		147 258
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	4 094
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	1 473
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	589
Итого		153 414
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	196 170
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	209 932
ВСЕГО		406 102
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	8 122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				414 224				
		НДС12%	0,12			49 707				
		Всего с НДС				463 931				

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Тусупбеков Т.К. Подтверждаю: физ. объемы с 1 по 9 позиции

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ АО «НК «ҚТЖ» 20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС