Подпись разница

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: АО "Национальная компания " Қазақстан темір жолы"- "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек-жолы НС",ТОО "Строительно-Дизайнерская студия",ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта технического обслуживания пассажирских вагонов "Тальго" на ст. Алматы-2".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016г.

(корректировка за апрель 2016г.)

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник финансирова		Орган-но правовая форма		
		номер	дата	наименов	код	наименование		код
		20-ЦУЖДС	22.05.2014 Г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	С начала строительства по отчётный месяц включительнос НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР(в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	4 521 238 907									
В том числе:										
За отчетный период:		30 990 596							3 718 872	34 709 468
Оборудование										
Итого к оплате:	34 709 468	**тридцать четыре миллиона семьсот девять тысяч четыреста шестьдесят восемь тенге**								

ЗАКАЗЧИК:

Директор филиала АО "НК "КТЖ" Дирекция по проектированию и капитальному строительству" _____ Е. Мейрбеков

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

_____ Бейсембаев Е. К.

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Форма 4

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за апрель 2016)

Локальная смета 2-1-3и

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы АС+

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкция								
		Металлическая ограждения								
		Ст-1 с переходным трапом								
1	Е0109-30-1	**Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали**	13,50068	14359,66	5522,03	193865	74551	89883	35,90	485
		т		6075,00	1322,37	82017	17853	90	4,73	64
2	С11011-5419 Изм. и доп.вып.19	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 50 мм х 50 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	2,075	63070,00	--	130870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	0,3395498	48847,00	--	16586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	0,1537584	50241,00	--	7725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой неравнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-130 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	4,3374021	59200,00	--	256774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	62,72	21,80	0,05	1367	3	329	0,03	2
		м2		5,81	0,02	364	1	90	--	--
18	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,857	1333,50	312,12	2476	580	1136	2,96	5
		т		679,50	--	1262	--	90	--	--
		Л-1, 4 шт,лист 45								
19	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	42,32	89,04	5,89	3768	249	4385	0,42	18
		м		71,78	2,23	3038	94	140	0,01	--
20	С12022-15	Ограждения лестниц ОГ-1,ОГ-2 маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	32,4	1100,00	--	35640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С12022-16	Ограждения площадок ОП-1,ОП-2 огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	9,92	1340,00	--	13293	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1631414**	**85016**			**795**
			Тенге			**138057**	**18535**			**67**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1119817				
	Материалы -		Тенге			37948				
	Всего заработная плата -		Тенге				21354			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1060259				
		Накладные расходы -	Тенге			22826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3424			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1211201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				24778			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			331293				
	Материалы -		Тенге			48087				
	Всего заработная плата -		Тенге				135238			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81743				
		Накладные расходы -	Тенге			121715				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27180				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			480188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							800
		Сметная заработная плата -	Тенге				153496			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			180304				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			180304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10818				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			191122				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1882511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							934
		Сметная заработная плата -	Тенге				178273			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
		Стремянки См-1=2 шт,См-2=2 шт,См3=5 шт								
22	E0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных**	1,032	13711,47	5475,87	14150	5651	6123	28,90	30
		т		5040,00	1552,87	5201	1603	90	5,46	6
23	C12021-267	**Пожарные лестницы См-1,См-2См-3**	1,032	133700,00	--	137978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			152129	5651			30
			Тенге			5201	1603			6
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			152129				
	Материалы -		Тенге			3298				
	Всего заработная плата -		Тенге				6804			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137978				
		Накладные расходы -	Тенге			6123				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				919			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9495				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			167747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			167747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7722			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы								
		Двери								
24	E0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	2,3	400,18	102,53	920	236	517	0,90	2
		м2		151,65	35,67	349	82	120	0,14	--
25	E0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	39,3033	330,85	32,08	13003	1261	13412	1,49	59
		м2		272,25	12,13	10700	477	120	0,06	2
26	C12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	8,28	4250,00	--	35190	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	56,25	4010,00	--	225563	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	59	1380,00	--	81420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	59	844,00	--	49796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна и витражи								
30	Е0109-27-3	Монтаж остекленных из герметичных однокамерных стеклопакетов в алюминиевой обвязке оконных фонарных покрытий	348,85	1122,55	327,04	391600	114087	274908	3,89	1357
		м2		789,75	85,85	275504	29949	90	0,30	104
31	С12031-734 Изм. и доп.вып.18	Блоки фонарные ОФ-1 из алюминиевых профилей со стандартным покрытием с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	348,85	9305,00	--	3246049	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-305	Крепежные детали для крепления к несущим конструкциям	0,024	525600,00	--	12614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			4056156	115583			1418
			Тенге			286553	30508			106
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			418507				
	Материалы -		Тенге			1378				
	Всего заработная плата -		Тенге				11608			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			404583				
		Накладные расходы -	Тенге			13929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2089			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			458382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				13697			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3637650				
	Материалы -		Тенге			2009				
	Всего заработная плата -		Тенге				305453			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3246049				
		Накладные расходы -	Тенге			274908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41236			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			234753				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4147311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1598
		Сметная заработная плата -	Тенге				346689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4605693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1668
		Сметная заработная плата -	Тенге				360387			
		РАЗДЕЛ 4.Полы								
		Тип-3								
33	**Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	**249,03**	**1714,90**	**30,36**	**427061**	**7560**	**42977**	**0,80**	**199**
		м2		**132,85**	**7,46**	**33084**	**1857**	**123**	**0,04**	**9**
34	**С143002-58 Изм. и доп. вып. 22**	**Сухие смеси для плиточных работ**	**2027,1042**	**14,00**	**--**	**28379**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Тип-4								
35	**Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	**69,7**	**1714,90**	**30,36**	**119528**	**2116**	**12029**	**0,80**	**56**
		м2		**132,85**	**7,46**	**9260**	**520**	**123**	**0,04**	**3**
36	**С143002-58 Изм. и доп. вып. 22**	**Сухие смеси для плиточных работ**	**568,03**	**14,00**	**--**	**7952**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Плинтусы								
37	**Е0111-39-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**1162,5**	**136,49**	**0,32**	**158666**	**372**	**59683**	**0,24**	**274**
		м		**41,63**	**0,11**	**48395**	**128**	**123**	**--**	**1**
38	**Е0127-77-1**	**Устройство швов расширения**	**18,3**	**6,44**	**0,28**	**118**	**5**	**18**	**--**	**--**
		м2		**0,64**	**0,10**	**12**	**2**	**133**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**741706**	**10054**			**530**
			Тенге			**90750**	**2507**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			741706				
	Материалы -		Тенге			560498				
	Всего заработная плата -		Тенге				93257			
	Местные материалы -		Тенге			80405				
		Накладные расходы -	Тенге			114707				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17206			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			907798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата -	Тенге				110463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			907798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата -	Тенге				110463			
		РАЗДЕЛ 5.Внутреняя отделка								
		Потолок								
39	E0115-35-1	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	543,5	326,29	2,21	177339	1201	182804	1,76	957
		м2		319,50	0,83	173648	451	105	--	2
40	C11011-652	**Потолок подвесной "Armstrong" с комплектующими**	543,5	1390,00	--	755465	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
41	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	906	917,05	4,62	830847	4186	243202	1,52	1377
		м2		254,97	3,14	231003	2845	104	0,02	15
42	C143002-58 Изм. и доп. вып. 22	**Сухие смеси для плиточных работ**	3372	14,00	--	47208	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
43	C143002-59 Изм. и доп. вып. 22	**Сухие смеси для затирки швов плитки**	718,4	37,00	--	26581	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1837440**	**5387**			**2334**
			Тенге			**404651**	**3296**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1837440				
	Материалы -		Тенге			533822				
	Всего заработная плата -		Тенге				407947			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			755465				
	Местные материалы -		Тенге			138115				
		Накладные расходы -	Тенге			426006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63901			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2399252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2564
		Сметная заработная плата -	Тенге				471848			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2399252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2564
		Сметная заработная плата -	Тенге				471848			
		РАЗДЕЛ 6.Ограждение из профлиста								
		Ограждение теплового пункта в осях 10 и 12								
44	Е0109-34-1	**Монтаж опорных конструкций Ст-1, массой до 0,1 т**	0,09504	17355,77	2191,29	1649	208	1083	73,60	7
		т		12555,00	101,25	1193	10	90	0,49	--
45	С11011-5419 Изм. и доп.вып.19	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 80 мм х 80 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**								
			0,0857792	63070,00	--	5410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0109-36-3	**Монтаж перегородок стальных**	8,45	118,57	4,28	1002	36	628	0,48	4
		м2		81,00	1,62	684	14	90	0,01	--
47	С11011-3572 Изм. и доп. вып.17	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010**	8,95	382,00	--	3419	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	0,01256	49135,00	--	617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,000376	50291,00	--	19	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С11011-4489 Изм. и доп.вып.19	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,14	56226,00	--	7872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-819	**Петля накладная**	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0109-48-1	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	0,153	1333,50	312,12	204	48	94	2,96	--
		т		679,50	--	104	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,479972	21,80	0,05	163	--	39	0,03	--
		м2		5,81	0,02	43	--	90	--	--
		Ограждение теплового пункта в осях 58 и 59								
54	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций Ст-1, массой до 0,1 т	0,09504	17355,77	2191,29	1649	208	1083	73,60	7
		т		12555,00	101,25	1193	10	90	0,49	--
55	С11011-5419 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 80 мм х 80 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,0857792	63070,00	--	5410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных	16,7	118,57	4,28	1980	71	1242	0,48	8
		м2		81,00	1,62	1353	27	90	0,01	--
57	С11011-3572 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	17,5	382,00	--	6685	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,01256	49135,00	--	617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,000376	50291,00	--	19	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-4489 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,18575	56226,00	--	10444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,284	1333,50	312,12	379	89	174	2,96	1
		т		679,50	--	193	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,591482	21,80	0,05	165	--	40	0,03	--
		м2		5,81	0,02	44	--	90	--	--
		Ограждение узла управления в осях 31 и 32								
64	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций Ст-1, массой до 0,1 т	0,09504	17355,77	2191,29	1649	208	1083	73,60	7
		т		12555,00	101,25	1193	10	90	0,49	--
65	С11011-5419 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 80 мм х 80 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,0857792	63070,00	--	5410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных	10,34	118,57	4,28	1226	44	769	0,48	5
		м2		81,00	1,62	838	17	90	0,01	--
67	С11011-3572 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	10,6502	382,00	--	4068	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,01256	49135,00	--	617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С11011-4489 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,04	56226,00	--	2249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,142	1333,50	312,12	189	44	87	2,96	--
		т		679,50	--	96	--	90	--	--
72	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,861592	21,80	0,05	128	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	34	--	90	--	--
		Ограждение узла управления в осях 56 и 57								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций Ст-1, массой до 0,1 т	0,1188	17355,77	2191,29	2062	260	1353	73,60	9
		т		12555,00	101,25	1492	12	90	0,49	--
74	С130806-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм	13,3	479,00	--	6371	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных	8,45	118,57	4,28	1002	36	628	0,48	4
		м2		81,00	1,62	684	14	90	0,01	--
76	С11011-3572 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	8,95	382,00	--	3419	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0157	49135,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,000376	50291,00	--	19	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-4489 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,029	56226,00	--	1631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,158	1333,50	312,12	211	49	97	2,96	--
		т		679,50	--	107	--	90	--	--
82	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,306632	21,80	0,05	159	--	38	0,03	--
		м2		5,81	0,02	42	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			79206	1305			54
			Тенге			9295	113			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			59632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			450				
		Всего заработная плата -	Тенге				165			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59016				
		Накладные расходы -	Тенге			148				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3587				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				187			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13203				
		Материалы -	Тенге			2769				
		Всего заработная плата -	Тенге				9243			
		Накладные расходы -	Тенге			8319				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1248			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1291				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10491			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6371				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6371				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			382				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6753				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			92933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10678			
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы								
		Цоколь								
83	**Е0115-15-1**	**Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен**	**270,9**	**510,82**	**2,56**	**138381**	**694**	**119956**	**2,55**	**691**
		м2		**420,75**	**0,97**	**113981**	**263**	**105**	**--**	**1**
84	**С143003-397**	**Плита фасадная (цокольная) с пигментом из бетона класса В60, F300, водопоглощение менее 0,6%, толщина 35 мм ГОСТ 13015-2012**	**270,9**	**812,50**	**--**	**220106**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**358487**	**694**			**691**
			Тенге			**113981**	**263**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			138381				
		Материалы -	Тенге			1129				
		Всего заработная плата -	Тенге				114244			
		Местные материалы -	Тенге			22577				
		Накладные расходы -	Тенге			119956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17993			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			273837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							752
		Сметная заработная плата -	Тенге				132237			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			220106				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13206				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			233313				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			507150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							752
		Сметная заработная плата -	Тенге				132237			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8856537**	**223689**			**5851**
			Тенге			**1048489**	**56823**			**210**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4315482				
	Материалы -		Тенге			1135225				
	Всего заработная плата -		Тенге				648574			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2279323				
	Местные материалы -		Тенге			241097				
		Накладные расходы -	Тенге			697572				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104636			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5313837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4121
		Сметная заработная плата -	Тенге				753210			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4134274				
	Материалы -		Тенге			56163				
	Всего заработная плата -		Тенге				456739			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3465771				
		Накладные расходы -	Тенге			411065				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61660			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272720				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4818059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2494
		Сметная заработная плата -	Тенге				518398			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			186675				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			186675				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11200				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			197875				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			220106				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13206				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			233313				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10563084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1271608			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	454 213
Итого с 4,3%		11 017 297
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	306 281
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	110 173
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	44 069
Итого		11 477 820
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	14 676 688
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	15 706 249
ВСЕГО		30 382 937
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	607 659
Итого		30 990 596
НДС12%	0,12	3 718 872
Всего с НДС		34 709 468

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Тусупбеков Т. К.

Подтверждаю: физ. объемы с 2 по 8 ч по [illegible]

ҚТЖ» ҰК» АҚ АО «НК «ҚТЖ» 20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН