Форма КС-3

подряд
разнесла

ЗАКАЗЧИК: АО "Национальная компания " Қазақстан темір жолы"- "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек-жолы НС",ТОО "Строительно-Дизайнерская студия",ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта технического обслуживания пассажирских вагонов "Тальго" на ст. Алматы-2".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016г.

(корректировка за май 2016г.)

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник финансирова		Орган-но правовая форма		
		номер	дата	наименов	код	наименование		код
		20-ЦУЖДС	22.05.2014 Г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начала строительства по отчётный месяц включительнос НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР(в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	4 558 502 522									
В том числе:										
За отчетный период:		81 518 518							9 782 222	91 300 740
Оборудование					4 736 734					
Итого к оплате:	91 300 740	**девяноста один миллион триста тысяч семьсот сорок тенге**								

ЗАКАЗЧИК:

Директор филиала АО "НК КТЖ" Дирекция по проектированию и капитальному строительству" _____ Е. Мейрбеков

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Форма 4

Наименование стройки Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта Вынос наружных сетей и снос строений

Объект номер - 1-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за май 2016)

Локальная смета 1-1-5

за сентябрь 2016 года

на Снос ограды+

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0107-24-9**	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м**	**321**	**458,30**	**152,03**	**147114**	**48801**	**121283**	**1,34**	**429**
		м		**228,15**	**41,73**	**73236**	**13394**	**140**	**0,15**	**49**
2	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**34,3**	**27,10**	**--**	**930**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С010333-А35-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1**	**34,3**	**215,00**	**--**	**7375**	**--**	**1475**	**0,90**	**31**
		т		**43,00**	**--**	**1475**	**--**	**100**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**155418**	**48801**			**460**
			Тенге			**74711**	**13394**			**49**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**155418**				
	Материалы -		Тенге			**25078**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**88105**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**7375**				
		Накладные расходы -	Тенге			**122758**				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18414			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				106519			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			294866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				106519			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	12 679
Итого с 4,3%		307 545
Дополнительные затраты при производстве работ		
в зимнее время 2,78%	0,0278	8 550
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	3 075
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	1 230
Итого		320 401
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	409 696
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	438 437
ВСЕГО		848 133
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	16 963
Итого		865 096
НДС12%	0,12	103 811
Всего с НДС		968 907

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Тусупбеков Т. К.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Вынос наружных сетей и снос строений

Объект номер - 1-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за май 2016)

Локальная смета 1-1-6

за сентябрь 2016 года

на Снос склада.№010009+

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-40-4	**Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов**								
			564,2	24,56	3,34	13857	1884	12683	0,15	83
		м2		21,22	1,26	11972	711	100	0,01	3
2	Е0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**								
			500	24,15	2,64	12075	1320	11760	0,15	76
		м2		21,51	0,45	10755	225	107,1	--	2
3	Е0158-1-2	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок**								
			500	36,77	1,67	18385	835	18951	0,23	113
		м2		35,10	0,29	17550	145	107,1	--	1
4	Е0165-19-1	**Демонтаж радиаторов массой до 80 кг**								
			6	197,20	15,96	1183	96	1270	1,21	7
		шт		181,24	2,52	1087	15	115,2	0,02	--
5	Е0153-2-4	**Разборка кладки стен из легкобетонных камней**								
			90,3	6234,89	2575,49	563011	232567	428584	24,71	2231
		м3		3659,40	809,74	330444	73120	106,2	4,40	397
6	Е0155-1-3	**Разборка деревянных перегородок из ЦСП**								
			458,25	61,66	8,92	28256	4088	26839	0,38	174
		м2		52,74	1,49	24168	683	108	0,01	7
7	Е0155-2-1	**Разборка перегородок из пеноблоков**								
			85	258,68	20,31	21988	1726	21828	1,69	144
		м2		238,37	3,44	20261	292	106,2	0,04	3
8	Е0154-4-2	**Разборка подшивки потолков чистой из ДВП**								
			256	21,98	0,69	5627	177	5917	0,15	38
		м2		21,29	0,11	5450	28	108	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4176239**	**2266979**			**11381**
	Тенге			**1669871**	**844347**			**4631**
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**340**				
Всего заработная плата -	Тенге				**340**			
Накладные расходы -	Тенге			**330**				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**50**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**40**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**711**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
Сметная заработная плата -	Тенге				**390**			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4079132**				
Всего заработная плата -	Тенге				**2469249**			
Транспортные расходы -	Тенге			**251228**				
Накладные расходы -	Тенге			**2436361**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1218**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**365454**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**390930**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6906422**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16988**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2834703**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**95584**				
Материалы -	Тенге			**6740**				
Всего заработная плата -	Тенге				**43527**			
Накладные расходы -	Тенге			**39174**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5876**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8085**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**142843**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**252**
Сметная заработная плата -	Тенге				**49403**			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1183**				
Всего заработная плата -	Тенге				**1103**			
Накладные расходы -	Тенге			**1270**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**191**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**147**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**2601**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1293**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7052577**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17251**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2885788**			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	303 261
Итого с 4,3%		7 355 838

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	204 492
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	73 558
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	29 423
Итого		7 663 312
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	9 799 076
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	10 486 475
ВСЕГО		20 285 551
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	405 711
Итого		20 691 262
НДС12%	0,12	2 482 951
Всего с НДС		23 174 213

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора ЦУКС

Тусупбеков Т.К.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за май 2016)

Локальная смета 2-1-2

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы КМ+

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Металлоконструкции								
		Блок 1,ось А-В								
1	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз**	288,1	43,60	0,10	12560	29	3023	0,06	17
		м2		11,62	0,04	3348	12	90	--	--
		Блок 2,ось В-Г								
2	Е0109-31-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	**Монтаж площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения с коэффициентом надежности по назначению 0,95**	2,39	9876,33	2918,17	23604	6974	9491	20,39	49
		т		3823,88	588,36	9139	1406	90	2,15	5
3	С11011-434	**Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7**	478,1609	1190,00	--	569011	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0109-48-2	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	5,45	542,84	144,52	2958	788	1435	1,34	7
		т		292,50	--	1594	--	90	--	--
		Блок 2-8,ось А-Б,Блок 7-8,ось В-Г								
5	Е0109-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95**	22	4786,26	2354,14	105298	51791	44798	9,63	212
		т		1626,89	635,64	35791	13984	90	2,41	53
6	С12021-100	**Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м свыше 0,126 т**	22,88	100500,00	--	2299440	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0109-24-3 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	24,7	15031,45	4893,59	371277	120872	233998	58,20	1437
		т		9362,70	1163,53	231259	28739	90	3,92	97
8	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	25,688	122800,00	--	3154486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	44,66	5181,42	2080,62	231402	92921	114882	14,52	649
		т		2340,68	517,50	104535	23112	90	1,84	82
10	Е0109-31-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения с коэффициентом надежности по назначению 0,95	5,22	9876,33	2918,17	51554	15233	20729	20,39	106
		т		3823,88	588,36	19961	3071	90	2,15	11
11	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7	1041,839	1190,00	--	1239788	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	5,22	542,84	144,52	2834	754	1374	1,34	7
		т		292,50	--	1527	--	90	--	--
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	21633,3	43,60	0,10	943104	2163	227020	0,06	1276
		м2		11,62	0,04	251379	865	90	--	4
		Блок 3-4,ось В-Г								
14	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	9,57	5181,42	2080,62	49586	19912	24617	14,52	139
		т		2340,68	517,50	22400	4953	90	1,84	18
		Блок 5,ось В-Г								
15	Е0109-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95	2	4786,26	2354,14	9573	4708	4073	9,63	19
		т		1626,89	635,64	3254	1271	90	2,41	5
16	С12021-100	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м свыше 0,126 т	1,976	100500,00	--	198588	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2	542,84	144,52	1086	289	527	1,34	3
		т		292,50	--	585	--	90	--	--
18	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	1,9	5181,42	2080,62	9845	3953	4887	14,52	28
		т		2340,68	517,50	4447	983	90	1,84	4
		Блок 9,ось А-В								
19	Е0109-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95	5,2	4786,26	2354,14	24889	12242	10589	9,63	50
		т		1626,89	635,64	8460	3305	90	2,41	13
20	С12021-100	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м свыше 0,126 т	5,4	100500,00	--	542700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	5,2	542,84	144,52	2823	751	1369	1,34	7
		т		292,50	--	1521	--	90	--	--
		Рамки для стаканов								
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	178,2	43,60	0,10	7769	18	1870	0,06	11
		м2		11,62	0,04	2071	7	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9854174	333398			4017
			Тенге			701270	81709			292
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2772232				
	Материалы -		Тенге			704425				
	Всего заработная плата -		Тенге				257681			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1808800				
		Накладные расходы -	Тенге			231913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3184394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1424
		Сметная заработная плата -	Тенге				292468			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7081942				
	Материалы -		Тенге			111068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				525297			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6195214				
		Накладные расходы -	Тенге			472768				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70915			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			453283				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8007992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3237
		Сметная заработная плата -	Тенге				596212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11192386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4661
		Сметная заработная плата -	Тенге				888681			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9854174**	**333398**			**4017**
			Тенге			**701270**	**81709**			**292**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2772232				
		Материалы -	Тенге			704425				
		Всего заработная плата -	Тенге				257681			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1808800				
		Накладные расходы -	Тенге			231913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180249				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3184394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1424
		Сметная заработная плата -	Тенге				292468			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7081942				
		Материалы -	Тенге			111068				
		Всего заработная плата -	Тенге				525297			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6195214				
		Накладные расходы -	Тенге			472768				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70915			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			453283				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8007992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3237
		Сметная заработная плата -	Тенге				596212			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11192386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4661
		Сметная заработная плата -	Тенге				888681			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	481 273
Итого с 4,3%		11 673 659
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	324 528
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	116 737
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	46 695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				12 161 619				
		Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574			15 551 062				
		Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368			16 641 959				
		ВСЕГО				32 193 021				
		Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			643 860				
		Итого				32 836 881				
		НДС12%	0,12			3 940 426				
		Всего с НДС				36 777 307				

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Тусупбеков Т. К.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за май 2016)

Локальная смета 2-1-8

за сентябрь 2016 года

на Система автоматического пожаротушения+

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АПТ.С								
1	Ц0112-598-4	**Узел управления с клапаном, тип ВВ-150**	4	59643,00	538,00	238572	2152	33786	56,00	224
		комплект		9281,00	104,00	37124	416	90	0,60	2
2	Ц0112-598-3	**Узел управления с клапаном, тип ВВ-100**	2	44308,00	538,00	88616	1076	14513	47,00	94
		комплект		7959,00	104,00	15918	208	90	0,60	1
3	Прайс ТОО "Вентум"	**Узел управления сплинкерный водозаполненный УУ-С150/1,2-ВФ.04**	4	137242,63	--	548971	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс ТОО "Вентум"	**Узел управления сплинкерный водозаполненный УУ-С100/1,2-ВФ.04**	2	128177,45	--	256355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0112-594-1	**Монтаж сплинкерных оросителей**	1468	80,20	--	117734	--	98165	0,40	587
		шт		74,30	--	109072	--	90	--	--
6	Прайс ТОО "Вентум"	**Ороситель сплинкерный пенный универсальный "СВВ-15" СВОО-РВо0,77-R1.2Р68.В3**	1151	597,37	--	687573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс ТОО "Вентум"	**Ороситель сплинкерный пенный универсальный "СВН-12" СВОО-РВо0,47-R1.2Р68.В3**	314	508,92	--	159801	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

8	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	4	932,30	112,00	3729	448	3012	5,00	20
		шт		812,00	24,80	3248	99	90	0,14	1
9	С130902-279 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	4	10622,00	--	42488	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	688,90	55,80	1378	112	1151	4,00	8
		шт		626,00	13,50	1252	27	90	0,08	--
11	С130902-276 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	2	4606,00	--	9212	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0112-791-3	Монтаж клапанов стальных фланцевых обратных подъемных, диаметр условного прохода 80 мм	2	877,30	86,00	1755	172	1446	5,00	10
		шт		783,00	20,30	1566	41	90	0,12	--
13	С130903-37	Клапаны обратные Dy 80 мм	2	10800,00	--	21600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-35	Муфта, d-15 мм	148,8	80,00	--	11904	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0112-799-1	Вентили стальные муфтовые и цапковые, диаметр условного прохода 6-25 мм	6	448,70	7,00	2692	42	2372	3,00	18
		шт		437,00	2,30	2622	14	90	0,01	--
16	С130904-540 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	6	1724,00	--	10344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	102	120,70	14,12	12311	1440	13792	0,55	56
		м		100,35	5,29	10236	540	128	0,03	3
18	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	75	935,75	20,80	70181	1560	13276	0,73	54
		м		130,50	7,79	9788	584	128	0,04	3

19	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	59	1565,57	27,87	92369	1644	14399	1,04	61
		м		180,23	10,44	10634	616	128	0,05	3
20	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	194	56,00	--	10864	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	102	131,00	--	13362	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	36,8	173,00	--	6366	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	671,00	--	5368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	272,00	--	2176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130810-217 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 21-25 мм (1/2")	454	62,00	--	28148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130810-219 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 32-35 мм (1")	242	75,00	--	18150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

28	Е0113-26-6 К-2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	772	24,54	0,04	18944	31	5781	0,04	33
		м2		8,32	--	6423	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2482502**	**8677**			**1166**
			Тенге			**207882**	**2544**			**13**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1652703**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1652703**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**454475**				
	Материалы -		Тенге			**279671**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**171607**			
		Накладные расходы -	Тенге			**154446**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**77**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23167**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**36535**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**645457**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1043**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**194774**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18944**				
	Материалы -		Тенге			**12490**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6423**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5781**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**867**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1483**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26208**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7290**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**356380**				
	Материалы -		Тенге			**139560**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32397**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**181518**				
		Накладные расходы -	Тенге			**41468**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6220**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23871**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**421718**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**201**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38617**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2746082**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1280**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**240681**			

Стоимость по смете без сто-ти оборудования		1 093 382
Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	47 015
Итого с 4,3%		1 140 397

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	31 703
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	11 404
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	4 562
Итого		1 188 066
Всего с оборудованием		2 840 766
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	3 632 487
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	3 887 304
ВСЕГО		7 519 791
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	150 396
Итого		7 670 187
НДС12%	0,12	920 422
Всего с НДС		8 590 609

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Тусупбеков Т. К.

Подтверждаю: физ. объемы с 1 по 28 подписан.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

АКТ
о приемке оборудования после монтажа
по объекту:Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст . Алматы-2

г. Алматы "2" 09 2016г.

Мы, нижеподписавшиеся :
Представитель Генподрядчика - Директор ТОО «Бек Жолы НС» - Шаповалов Г.М.
Представитель заказчика - эксперт технадзора ЦУКС Тусупбеков Т.К.
Представитель эксплуатационной организации- главный инженер ф-ла «Экспресс» - Айтбаев Е.К.
Представитель - ПЛВК РЗ -2 зам. директора - Такимов Ж.Б.

1. Генподрядчиком ТОО "Бек жолы НС" предъявлено к приемке оборудование:

№п/п	Наименование работ и затрат	Тип, марка	Ед.изм.	Кол-во	Ст-ть ед. без НДС, тенге	Ст-ть всего без НДС,тенге
Локальная смета2-1-9и						
1	Узел управлениия с клапаном,тип ВВ-150	ВВ-150	шт.	4	370 561	1 482 244
2	Узел управлениия с клапаном,тип ВВ-100	ВВ-100	шт.	2	346 084	692 168
3	Ороситель сплинкерный универсальный "СВВ-15" СВООРВо 0,77-R1.2Р68.В3	СВООРВо 0,77-R1.2Р68.В3	шт.	1151	1 613	1 856 563
4	Ороситель сплинкерный универсальный "СВВ-12" СВООРВо 0,47-R1.2Р68.В3	СВООРВо 0,47-R1.2Р68.В3	шт.	314	1 374	431 436
	ИТОГО					4 462 411

2. Монтажные работы по договору выполнены №20-ЦУЖДС от 22.05.2014г.
3. Оборудование смонтировано на объекте: Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст. Алматы-2
Предъявленное к приемке оборудование, указанное в настоящем акте считать принятым с "____" _____ 2016 г.

Представитель генподрядчика
ТОО «Бек Жолы НС» _____ Шаповалов Г.М.
подпись, печать

Представитель заказчика _____ Тусупбеков Т.К.
подпись, печать

Представитель эксплуатационной
организации _____ Айтбаев Е.К. вместо в комнату
подпись, печать

Представитель ПЛВК РЗ -2 _____ Такимов Ж.Б.
подпись, печать

ТОО "Бек Жолы НС"
«ҚТЖ» ҰК» АҚ АО «НК «ҚТЖ» ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 20
Региональный филиал «Лизинг-Алматы»

АКТ
о приемке оборудования после монтажа
по объекту:Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст . Алматы-2

г. Алматы "2" 09 2016г.

Мы, нижеподписавшиеся :
Представитель Генподрядчика - Директор ТОО «Бек Жолы НС» - Шаповалов Г.М.
Представитель заказчика - эксперт технадзора ЦУКС Тусупбеков Т.К.
Представитель эксплуатационной организации- главный инженер ф-ла «Экспресс» - Айтбаев Е.К.
Представитель - ПЛВК РЗ -2 зам. директора - Такимов Ж.Б.

1. Генподрядчиком ТОО "Бек жолы НС" предъявлено к приемке оборудование:

№п/п	Наименование работ и затрат	Тип, марка	Ед.изм.	Кол-во	Ст-ть ед. без НДС, тенге	Ст-ть всего без НДС,тенге
Локальная смета2-1-5и						
1	Огнетушитель порошковый		шт	40	6 858,07	274 323
	Итого					274 323

2. Монтажные работы по договору выполнены №20-ЦУЖДС от 22.05.2014г.

3. Оборудование смонтировано на объекте: Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст. Алматы-2

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в настоящем акте считать принятым с "____" _____ 2016 г.

Представитель генподрядчика
ТОО «Бек Жолы НС» _____ **Шаповалов Г.М.**
подпись, печать

Представитель заказчика _____ **Тусупбеков Т.К.**
подпись, печать

Представитель эксплуатационной
организации _____ **Айтбаев Е.К.**
подпись, печать

Представитель ПЛВК РЗ -2 _____ **Такимов Ж.Б.**
подпись, печать

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Форма 4

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за май 2016)

Локальная смета 2-1-5и

за сентябрь 2016 года

на Водопровод и канализация+

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Питьевой водопровод								
		Водомерный узел								
1	Е0116-15-3	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,60	8
		1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	--
2	С130902-53	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм**	3	6480,00	--	19440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-26-2	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм**	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
		1счетчик		211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
4	Е0118-21-4	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм**	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	--
5	Е0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном**	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
6	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1

7	С130903-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1020,00	--	1020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	11	4386,00	--	48246	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	105	473,47	39,24	49714	4120	36288	1,47	154
		1шт		254,25	15,75	26696	1654	128	0,07	7
10	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	8	4051,00	--	32408	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	25	430,00	--	10750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	14	325,00	--	4550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	120	280,00	--	33600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	58,5	1240,75	20,80	72584	1217	10355	0,73	42
		м		130,50	7,79	7634	456	128	0,04	2
15	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	60	801,76	15,99	48106	959	9377	0,66	39
		м		116,10	5,99	6966	359	128	0,03	2
16	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	20	623,70	14,12	12474	282	2704	0,55	11
		м		100,35	5,29	2007	106	128	0,03	1

17	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм									
			1869	471,67	4,19	881551	7831	146960	0,34	630	
		м		59,85	1,58	111860	2953	128	0,01	14	
18	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм									
			140,8	362,67	4,19	51064	590	11071	0,34	47	
		м		59,85	1,58	8427	222	128	0,01	1	
19	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм									
			24	465,38	9,63	11169	231	6739	1,22	29	
		м		215,78	3,60	5179	86	128	0,02	--	
20	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм									
			188,2	412,02	6,65	77542	1252	61308	1,40	263	
		м		252,00	2,50	47426	471	128	0,01	2	
21	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм									
			35,8	310,32	5,28	11109	189	8731	1,05	38	
		м		188,55	1,98	6750	71	128	0,01	--	
22	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм									
			19,5	336,95	7,90	6570	154	5858	1,29	25	
		м		231,75	2,95	4519	58	128	0,01	--	
23	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм									
			220,2	439,78	12,19	96839	2684	83731	1,64	361	
		м		292,50	4,57	64409	1006	128	0,02	5	
24	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004									
			24	163,00	--	3912	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
25	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004									
			188,2	98,00	--	18444	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	

26	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	35,8	66,00	--	2363	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	19,5	44,00	--	858	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	220,2	30,00	--	6606	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2530	10,99	--	27805	--	34618	0,05	127
		м		10,69	--	27046	--	128	--	--
30	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	142,5	11,13	--	1586	--	1950	0,05	7
		м		10,69	--	1523	--	128	--	--
31	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,84	200,00	--	168	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	20	3074,00	--	61480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1608873	20363			1803
			Тенге			325249	7773			37
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1608873				
	Материалы -		Тенге			1019264				
	Всего заработная плата -		Тенге				333023			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			243844				
	Местные материалы -		Тенге			154				
	Сдача и испытание -		Тенге			8				
		Накладные расходы -	Тенге			426269				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63940			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122109				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2157251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2053
		Сметная заработная плата -	Тенге				396963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2157251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2053
		Сметная заработная плата -	Тенге				396963			
		РАЗДЕЛ 2. В2 Противопожарный водопровод								
33	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	960	1240,75	20,80	1191120	19968	169931	0,73	696
		м		130,50	7,79	125280	7478	128	0,04	36
34	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	87,9	801,76	15,99	70475	1406	13737	0,66	58
		м		116,10	5,99	10205	527	128	0,03	3
35	Е0116-20-1	**Установка кранов пожарных диам. 65 мм**	40	10263,47	23,09	410539	924	8525	0,90	36
		1кран		157,50	9,00	6300	360	128	0,04	2
36	Е0116-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	1048	11,13	--	11664	--	14340	0,05	53
		м		10,69	--	11203	--	128	--	--
37	Ц0108-573-4	**Шкаф пожарный навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	20	514,00	105,00	10280	2100	5212	2,00	40
		шт		254,00	20,30	5080	406	95	0,12	2
38	5101-256	**Огнетушитель порошковый**	40	2540,00	--	101600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	1115	200,00	--	223000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2018678**	**24397**			**882**
			Тенге			**158068**	**8771**			**43**
	Стоимость оборудования -		Тенге			101600				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			101600				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10280				
	Материалы -		Тенге			3100				
	Всего заработная плата -		Тенге				5486			

		Накладные расходы -	Тенге			5212				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				782			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			930				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				6268			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1906798				
	Материалы -		Тенге			1508313				
	Всего заработная плата -		Тенге				161353			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			223000				
	Местные материалы -		Тенге			199				
		Накладные расходы -	Тенге			206532				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30980			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126800				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2240130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							986
		Сметная заработная плата -	Тенге				192333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2358151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1031
		Сметная заработная плата -	Тенге				198601			

РАЗДЕЛ 3. Т3, Т4 Горячее водоснабжение

40	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
41	С130901-15	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм**	2	530,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	38	473,47	39,24	17992	1491	13133	1,47	56
		1шт		254,25	15,75	9662	598	128	0,07	3
43	С130901-13	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	14	325,00	--	4550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130901-12	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	18	280,00	--	5040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

45	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	45	412,02	6,65	18541	299	14659	1,40	63
		м		252,00	2,50	11340	113	128	0,01	1
46	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	72	310,32	5,28	22343	380	17559	1,05	76
		м		188,55	1,98	13576	143	128	0,01	1
47	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	102,8	336,95	7,90	34638	812	30883	1,29	133
		м		231,75	2,95	23824	303	128	0,01	1
48	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	124,3	439,78	12,19	54664	1515	47265	1,64	204
		м		292,50	4,57	36358	568	128	0,02	3
49	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	42,165	98,00	--	4132	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	72	66,00	--	4752	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	102,8	44,00	--	4523	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	124,3	30,00	--	3729	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

53	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	2	7298,33	6,95	14597	14	1066	2,48	5
		шт		414,00	2,25	828	5	128	0,01	--
54	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	150	72,96	16,85	10945	2528	6438	0,21	32
		м		38,59	4,33	5789	650	100	0,03	4
55	С11031-229 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм (Tubolit)	33	121,00	--	3993	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм (Tubolit)	77	107,00	--	8239	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С11031-225 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 25 мм (Tubolit)	55	90,00	--	4950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Узел водомерный 1								
58	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		1счетчик		67,50	--	135	--	128	--	--
59	С131102-14	Счетчики /водомеры/ крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	2	10600,00	--	21200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	2	5922,46	52,42	11845	105	392	0,77	2
		1фильтр		134,42	18,54	269	37	128	0,09	--
61	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
62	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	699,00	--	1398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
		Узел водомерный 2								

64	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		1счетчик		67,50	--	135	--	128	--	--
65	С131102-15	Счетчики /водомеры/ крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	2	8320,00	--	16640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	2	4872,46	52,42	9745	105	392	0,77	2
		1фильтр		134,42	18,54	269	37	128	0,09	--
67	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
68	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	483,00	--	966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Узел водомерный 3								
69	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		1счетчик		67,50	--	135	--	128	--	--
70	С131102-16	Счетчики /водомеры/ крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	2	9870,00	--	19740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4872,46	52,42	9745	105	392	0,77	2
		1фильтр		134,42	18,54	269	37	128	0,09	--
72	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
73	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	560,00	--	1120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			315459	7677			587
			Тенге			104732	2616			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28127				
		Материалы -	Тенге			2629				
		Всего заработная плата -	Тенге				6438			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17182				
		Накладные расходы -	Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				966			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7404			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			287332				
	Материалы -		Тенге			94388				
	Всего заработная плата -		Тенге				100910			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88850				
	Сдача и испытание -		Тенге			36				
		Накладные расходы -	Тенге			129165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19375			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24990				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			441487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							629
		Сметная заработная плата -	Тенге				120285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			478125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							668
		Сметная заработная плата -	Тенге				127689			
		РАЗДЕЛ 4. К1-бытовая канализация								
74	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**								
			53	748,88	1,43	39691	76	6982	0,56	30
		м		102,38	0,54	5426	29	128	--	--
75	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**								
			90	620,54	0,64	55849	58	12263	0,58	53
		м		106,20	0,25	9558	23	128	--	--
76	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	**Заглушки d 100 мм**								
			24	932,00	--	22368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130810-193 Изм. и доп. вып. 21	**Заглушки d 50 мм**								
			10	304,00	--	3040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С130804-60	**Тройник прямой, d 110 мм**								
			1,2	6190,00	--	7428	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-56	**Тройник прямой, d 50 мм**								
			5,8	820,00	--	4756	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

80	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	50	1273,00	--	63650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	С130804-3642 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	24	1103,00	--	26472	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-3665 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	24	464,00	--	11136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	С130804-5034 Изм. и доп.вып.18	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	4	1477,00	--	5908	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	С130804-5372 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	15	335,00	--	5025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
		комплект	31	460,28	21,53	14269	667	14106	1,95	60
				346,50	9,00	10742	279	128	0,04	1
86	С131101-74	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 650x590x180 мм								
		комплект	31	9570,00	--	296670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм								
		компл	62	659,00	--	40858	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
		комплект	36	9126,62	39,24	328558	1413	18559	2,22	80
				387,00	15,75	13932	567	128	0,07	3
89	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов								
		комплект	9	4260,08	54,70	38341	492	2151	0,99	9
				166,50	20,25	1499	182	128	0,10	1
90	Е0117-2-3	Установка смесителей								
		шт	9	1793,32	1,57	16140	14	1452	0,70	6
				126,00	--	1134	--	128	--	--
91	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/								
			13	2387,78	13,90	31041	181	2771	0,93	12

			комплект		162,00	4,50	2106	58	128	0,03	--
92	Е0117-2-3	Установка смесителей		31	143,32	1,57	4443	49	5000	0,70	22
			шт		126,00	--	3906	--	128	--	--
93	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором		31	1320,00	--	40920	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм		14	3365,08	9,20	47111	129	2580	0,79	11
			комплект		139,50	4,50	1953	63	128	0,02	--
95	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм		4	2037,70	6,95	8151	28	426	0,46	2
			комплект		81,00	2,25	324	9	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1111824	3106			285
				Тенге			50579	1210			6
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1111824				
	Материалы -			Тенге			529908				
	Всего заработная плата -			Тенге				51789			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			528231				
		Накладные расходы -		Тенге			66290				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				9943			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			70687				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1248801				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							323
		Сметная заработная плата -		Тенге				61732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1248801				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							323
		Сметная заработная плата -		Тенге				61732			

РАЗДЕЛ 5. К3,К3н Производственная канализация

96	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм		18	3365,08	9,20	60571	166	3318	0,79	14
			комплект		139,50	4,50	2511	81	128	0,02	--
97	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм		0,029	96708,90	47796,27	2805	1386	2298	286,00	8
			км		48375,00	12572,33	1403	365	130	49,07	1
98	С130804-6085 Изм. и доп.вып.19	Трубы безнапорные гофрированные канализационные из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 200 мм, изолированные пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 315 мм, рабочей температурой до 40°С		29	9227,00	--	267583	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
99	С130804-2736 Изм. и доп.вып.18	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	24	868,00	--	20832	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С130804-2838 Изм. и доп.вып.18	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	14	1223,00	--	17122	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**368913**	**1552**			**23**
			Тенге			**3914**	**446**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2805**				
	Материалы -		Тенге			**5**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1767**			
	Местные материалы -		Тенге			**11**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2298**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**345**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**306**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5408**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2112**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**366108**				
	Материалы -		Тенге			**57895**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2592**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**305537**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3318**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**498**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22166**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**391592**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3090**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**397000**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5202**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5423746**	**57094**			**3579**
			Тенге			**642543**	**20816**			**100**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**101600**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**101600**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**10280**				
	Материалы -		Тенге			**3100**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5486**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5212**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				782			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			930				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16421				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
	Сметная заработная плата -	Тенге				6268			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30931				
Материалы -		Тенге			2633				
Всего заработная плата -		Тенге				8205			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17182				
Местные материалы -		Тенге			11				
	Накладные расходы -	Тенге			8736				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1310			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2380				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42047				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
	Сметная заработная плата -	Тенге				9516			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5280935				
Материалы -		Тенге			3209768				
Всего заработная плата -		Тенге				649667			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1389463				
Местные материалы -		Тенге			353				
Сдача и испытание -		Тенге			44				
	Накладные расходы -	Тенге			831574				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							416
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124736			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			366751				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6479260				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4008
	Сметная заработная плата -	Тенге				774403			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6639328				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4102
	Сметная заработная плата -	Тенге				790187			

Стоимость по смете без сто-ти оборудования		6 537 728
Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	281 122
Итого с 4,3%		6 818 850
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	189 564
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	68 189
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	27 275
Итого		7 103 878
Всего с оборудованием		7 205 478
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	9 213 645
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	9 859 976
ВСЕГО		19 073 621
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	381 472

Итого		19 455 093
НДС12%	0,12	2 334 611
Всего с НДС		21 789 704

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Тусупбеков Т. К.

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

«КТЖ» УК» АК
АО «НК «КТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС