Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: АО "Национальная компания " Қазақстан темір жолы"- "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек-жолы НС",ТОО "Строительно-Дизайнерская студия",ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта технического обслуживания пассажирских вагонов "Тальго" на ст. Алматы-2".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016г.

(корректировка за май 2016г.)

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник финансирова		Орган-но правовая форма		
		номер	дата	наименов	код	наименование		код
		20-ЦУЖДС	22.05.2014 Г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчётный месяц включительнос НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
		в отчетном месяце без НДС	СМР(в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	4 545 016 064									
В том числе:										
За отчетный период:		147 452 888							17 694 347	165 147 234
Оборудование					81 401 809					
Итого к оплате:	165 147 234	**сто шестьдесят пять миллионов сто сорок семь тысяч двести тридцать четыре тенге**								

ЗАКАЗЧИК:

Директор филиала АО "НК "КТЖ" Дирекция по проектированию и капитальному строительству" _____ Е. Мейрбеков

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС" _____ Бейсембаев Е. К.

Форма 4

Наименование стройки - (Остатки)Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст.Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за май 2016)

Локальная смета 2-1-1

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы КЖ+

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаментная лента								
		Фундамент под стойками ФП								
1	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /С-1/ в построечных условиях и на производственных базах	85,70692	49326,74	16388,64	4227643	1404620	2503757	161,00	13799
		т		28980,00	3478,90	2483787	298166	90	13,02	1116
2	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	7,9359562	50241,00	--	398710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	1,952583	49135,00	--	95940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-4152 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	33,897656	49005,00	--	1661155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

5	С11011-4156 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	18,510339	50133,00	--	927979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-4161 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 40 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	28,926749	49993,00	--	1446135	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления рельсового пути внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	85,70692	9632,76	905,18	825594	77580	577075	45,40	3891
		т		7380,00	101,25	632517	8678	90	0,49	42
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9583156	1482200			17690
			Тенге			3116304	306844			1158
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4529919				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4529919				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271795				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4801714				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5053237				
		Материалы -	Тенге			454733				
		Всего заработная плата -	Тенге				3423147			
		Накладные расходы -	Тенге			3080833				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1540
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				462125			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			488044				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8622114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20388
		Сметная заработная плата -	Тенге				3885272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13423828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20388
		Сметная заработная плата -	Тенге				3885272			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9583156	1482200			17690
			Тенге			3116304	306844			1158
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4529919				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4529919				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271795				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4801714				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5053237				
		Материалы -	Тенге			454733				
		Всего заработная плата -	Тенге				3423147			
		Накладные расходы -	Тенге			3080833				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1540
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				462125			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			488044				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			8622114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20388
		Сметная заработная плата -	Тенге				3885272			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13423828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20388
		Сметная заработная плата -	Тенге				3885272			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	577 225
Итого с 4,3%		14 001 053
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	389 229
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	140 011
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	56 004
Итого		14 586 297
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	18 651 498
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	19 959 889
ВСЕГО		38 611 387
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	772 228
Итого		39 383 615
НДС12%	0,12	4 726 034
Всего с НДС		44 109 649

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Тусупбеков Т. К. Подтверждаю: расч. объемы с 1 по 9 позиции.

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Насосная станция хозяйственно-питьевого назначения

Объект номер - 6-3

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за май 2016)

Локальная смета 6-3-1

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы+

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток грунта)**								
			90	39,72	37,82	3575	3403	1123	0,01	1
		м3		1,87	11,00	168	990	97	0,04	3
2	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**								
			126	17,73	17,73	2234	2234	447	--	--
		т		--	3,55	--	447	100	0,07	9
3	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			90	27,84	26,18	2505	2356	773	0,01	1
		м3		1,66	7,20	149	648	97	0,03	2
4	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
			190	3,35	3,35	637	637	214	--	--
		м3		--	1,16	--	221	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**8951**	**8630**			**2**
			Тенге			**318**	**2306**			**16**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8951**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2623**			
	Местные материалы -		Тенге			**3**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2558**				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				384				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			691					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12200					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3007				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12200					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3007				
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
		Ростверк									
5	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под ростверки толщ.500мм**									
			6,4	1318,17	100,89	8436	646	1223	0,85	5	
		м3		123,75	38,25	792	245	118	0,18	1	
		Фундамент Ф-1									
6	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.500мм**									
			0,72	1318,17	100,89	949	73	138	0,85	1	
		м3		123,75	38,25	89	28	118	0,18	--	
7	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона В15 W8**									
			0,88	6817,59	112,36	5999	99	983	6,34	6	
		м3		1021,50	42,44	899	37	105	0,21	--	
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**									
			0,00844	65900,00	--	556	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
9	Е0116-10-10	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм (гильзы диам.325х4)**									
			8	2594,92	85,00	20759	680	4496	2,31	18	
		м		407,25	31,84	3258	255	128	0,16	1	
		Фундамент Ф-2									
10	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.500мм**									
			0,9853	1318,17	100,89	1299	99	188	0,85	1	
		м3		123,75	38,25	122	38	118	0,18	--	
11	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона В15 W8**									
			1	6817,59	112,36	6818	112	1117	6,34	6	
		м3		1021,50	42,44	1022	42	105	0,21	--	

12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01154	65900,00	--	760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,47	245,44	3,82	361	6	67	0,21	--
		м2		37,35	1,44	55	2	118	0,01	--
		Фундамент Ф-3								
14	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.500мм	0,637	1318,17	100,89	840	64	122	0,85	1
		м3		123,75	38,25	79	24	118	0,18	--
15	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона В15 W8	0,43	6817,59	112,36	2932	48	480	6,34	3
		м3		1021,50	42,44	439	18	105	0,21	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0071	65900,00	--	468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,146	245,44	3,82	281	4	52	0,21	--
		м2		37,35	1,44	43	2	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			50458	1832			41
			Тенге			6797	691			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29699				
	Материалы -		Тенге			2932				
	Всего заработная плата -		Тенге				3975			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1785				
	Местные материалы -		Тенге			20291				
		Накладные расходы -	Тенге			4372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				656			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4631			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20759				
	Материалы -		Тенге			16821				

	Всего заработная плата -		Тенге				3513			
		Накладные расходы -	Тенге			4496				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				674			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1515				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			62886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8818			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
18	Е0108-15-3	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м /керамическим лицевым кирпичем М-75**								
			18,01295	4294,98	282,71	77365	5092	21425	5,53	100
		м3		902,25	105,75	16252	1905	118	0,52	9
19	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**								
			0,1350971	49879,65	422,15	6739	57	1341	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1116	21	118	0,77	--
20	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96**								
			7,2	5089,00	--	36641	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**								
			10	852,93	34,73	8529	347	2809	1,43	14
		м2		225,00	13,01	2250	130	118	0,06	1
		Перемычки								
22	Е0106-18-9	**Устройство перемычек ПРМ-1(1шт),ПРМ-2(1шт)**								
			0,34	12210,36	367,51	4152	125	836	13,10	4
		м3		2202,75	138,83	749	47	105	0,68	--
23	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**								
			0,006662	53000,00	--	353	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
		т	**0,00882**	**52400,00**	--	**462**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
		т	**0,000289**	**55620,00**	--	**16**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**134257**	**5622**			**126**
			Тенге			**20367**	**2103**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**134257**				
	Материалы -		Тенге			**8429**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22470**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**37472**				
	Местные материалы -		Тенге			**62368**				
		Накладные расходы -	Тенге			**26411**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3962**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9640**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**170308**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26432**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**170308**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26432**			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
26	Е0107-3-6	**Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**								
		шт	**4**	**2300,98**	**414,99**	**9204**	**1660**	**2623**	**2,01**	**8**
				339,75	**128,68**	**1359**	**515**	**140**	**0,54**	**2**
27	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см(ПК59.15-8, ПК59.12-8)**								
		м2	**33,63**	**2550,00**	--	**85757**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**								
		т	**0,120432**	**89308,57**	**2434,57**	**10756**	**293**	**5542**	**170,00**	**20**
				31950,00	**920,25**	**3848**	**111**	**140**	**4,49**	**1**
		Монолитный сердечник МС 1,МС 2								
29	Е0106-18-9	**Устройство перемычек**								
		м3	**0,54**	**12210,36**	**367,51**	**6594**	**198**	**1328**	**13,10**	**7**
				2202,75	**138,83**	**1189**	**75**	**105**	**0,68**	--

30	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			0,02612	**52400,00**	--	**1369**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
			0,00656	**55620,00**	--	**365**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**114043**	**2152**			**36**
			Тенге			**6396**	**701**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**114043**				
	Материалы -		Тенге			**11623**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7097**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1734**				
	Местные материалы -		Тенге			**92139**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9493**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1424**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7412**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**130948**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8521**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**130948**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8521**			
		РАЗДЕЛ 5. Проемы								
		Окна								
32	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**								
			1,5251	**498,09**	**19,17**	**760**	**29**	**434**	**1,38**	**2**
		м2		**230,97**	**6,18**	**352**	**9**	**120**	**0,03**	--
33	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**								
			1,5251	**4472,00**	--	**6820**	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**7580**	**29**			**2**
			Тенге			**352**	**9**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7580**				
		Материалы -	Тенге			**378**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**362**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**6820**				
		Накладные расходы -	Тенге			**434**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**65**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**481**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8495**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**427**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**8495**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**427**			
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
34	**Е0112-15-1**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**37,62**	**207,96**	**1,19**	**7823**	**45**	**1229**	**0,16**	**6**
		м2		**27,00**	**0,45**	**1016**	**17**	**119**	**--**	**--**
35	**Е0112-13-1**	**Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**37,62**	**148,03**	**4,93**	**5569**	**185**	**1392**	**0,19**	**7**
		м2		**29,25**	**1,85**	**1100**	**70**	**119**	**0,01**	**--**
36	**С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96**	**3,6**	**5089,00**	**--**	**18320**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**Е0112-17-1**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**37,62**	**121,21**	**15,94**	**4560**	**600**	**1818**	**0,24**	**9**
		м2		**34,65**	**5,96**	**1304**	**224**	**119**	**0,03**	**1**
38	**Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**37,62**	**42,86**	**18,33**	**1612**	**690**	**1405**	**0,14**	**5**
		м2		**24,53**	**6,86**	**923**	**258**	**119**	**0,03**	**1**

39	Е0112-4-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам (Техноэласт)	27	463,12	4,74	12504	128	2992	0,55	15
		м		91,35	1,78	2466	48	119	0,01	--
40	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	63,2	72,00	--	4550	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	93,5406	163,00	--	15247	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-1241 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	43,263	167,00	--	7225	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			77411	1647			42
			Тенге			6809	617			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77411				
	Материалы -		Тенге			20491				
	Всего заработная плата -		Тенге				7426			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45343				
	Местные материалы -		Тенге			3121				
		Накладные расходы -	Тенге			8837				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1326			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8751			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			91423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8751			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
43	Е0111-13-3,к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (до 100мм)	30,6	1198,39	49,10	36671	1502	3691	0,53	16

			м2		79,66	18,40	2438	563	123	0,09	3
44	Е0111-2-9	Подстилающий слой из бетона		3,06	4782,92	--	14636	--	2134	3,66	11
			м3		567,00	--	1735	--	123	--	--
45	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		30,6	167,66	13,43	5131	411	2171	0,37	11
			м2		52,65	5,04	1611	154	123	0,02	1
46	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,05202	46439,08	327,33	2416	17	110	11,60	1
			1т		1890,00	123,75	98	6	105	0,60	--
47	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		0,05202	340,45	18,42	18	1	6	0,42	--
			м2		85,95	6,91	4	--	123	0,03	--
48	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой		0,05202	232,19	9,05	12	--	3	0,25	--
			м2		50,85	3,40	3	--	123	0,02	--
49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,05202	158,16	9,95	8	1	4	0,36	--
			м2		52,20	3,74	3	--	123	0,02	--
50	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		0,05202	884,45	11,72	46	1	11	1,06	--
			м2		171,68	4,39	9	--	123	0,02	--
51	Е0111-30-1	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона		0,05202	3527,95	20,62	184	1	10	0,96	--
			м2		148,95	7,72	8	--	123	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			59120	1934			39
				Тенге			5909	725			4
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			58937				
Материалы -				Тенге			31852				
Всего заработная плата -				Тенге				6625			
Местные материалы -				Тенге			19252				
		Накладные расходы -		Тенге			8130				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				1220			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4024				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			71091				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -		Тенге				7845			
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			184				
Материалы -				Тенге			164				
Всего заработная плата -				Тенге				8			

Местные материалы -		Тенге			10			
	Накладные расходы -	Тенге			10			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			205			
	Сметная заработная плата -	Тенге				10		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			71297			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						47
	Сметная заработная плата -	Тенге				7855		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**451821**	**21846**		**288**
		Тенге			**46948**	**7152**		**39**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			430878			
Материалы -		Тенге			75704			
Всего заработная плата -		Тенге				50579		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93153			
Местные материалы -		Тенге			197174			
	Накладные расходы -	Тенге			60235			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						30
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9035		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29467			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			520580			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						338
	Сметная заработная плата -	Тенге				59614		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			184			
Материалы -		Тенге			164			
Всего заработная плата -		Тенге				8		
Местные материалы -		Тенге			10			
	Накладные расходы -	Тенге			10			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			205			
	Сметная заработная плата -	Тенге				10		
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20759			
Материалы -		Тенге			16821			
Всего заработная плата -		Тенге				3513		
	Накладные расходы -	Тенге			4496			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				674		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1515			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26771			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						22
	Сметная заработная плата -	Тенге				4187		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			547556			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						360
	Сметная заработная плата -	Тенге				63811		

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	23 545
Итого с 4,3%		571 101
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	15 877
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	5 711
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	2 284
Итого		594 973
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	760 792
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	814 161
ВСЕГО		1 574 953
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	31 499
Итого		1 606 452
НДС12%	0,12	192 774
Всего с НДС		1 799 226

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Оразов А. М.

«КТЖ» УК» АК
АО «НК «КТЖ»
22 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

6.09.16г.

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫ АЛМАТЫ АУД. ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАКСТАН

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Склад

Объект номер - 3-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за май 2016)

Локальная смета 3-1-1

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы КЖ+

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
		Фундамент Фм1пр;Фм1лев -2 шт								
1	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	10,8	245,44	3,82	2651	41	494	0,21	2
		м2		37,35	1,44	403	16	118	0,01	--
		Фундамент Фм2;Фм1с -2 шт								
2	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	41,02	245,44	3,82	10068	157	1878	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1532	59	118	0,01	--
		Фм3-3 шт								
3	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	7,23	245,44	3,82	1775	28	331	0,21	2
		м2		37,35	1,44	270	10	118	0,01	--
		Фб1-4б,416 м								
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	40,6	245,44	3,82	9965	155	1858	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1516	58	118	0,01	--
		Фл5-2 шт								
5	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами,	15,07	6411,81	367,51	96626	5538	7858	2,37	36
		м3		357,75	138,83	5391	2092	105	0,68	10
6	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,73081	45800,00	--	33471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,21504	52102,00	--	11204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

8	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**53,64**	**245,44**	**3,82**	**13165**	**205**	**2455**	**0,21**	**11**
		м2		**37,35**	**1,44**	**2003**	**77**	**118**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**178925**	**6124**			**68**
			Тенге			**11117**	**2313**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**178925**				
	Материалы -		Тенге			**34181**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13430**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44675**				
	Местные материалы -		Тенге			**82828**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14874**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2231**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11628**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**205426**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15661**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**205426**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15661**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**178925**	**6124**			**68**
			Тенге			**11117**	**2313**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**178925**				
	Материалы -		Тенге			**34181**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13430**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44675**				
	Местные материалы -		Тенге			**82828**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14874**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2231**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11628**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**205426**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15661**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**205426**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15661**			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	8 833
Итого с 4,3%		214 259
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	5 956
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	2 143

Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	857
Итого		223 215
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	285 425
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	305 447
ВСЕГО		590 872
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	11 817
Итого		602 689
НДС12%	0,12	72 323
Всего с НДС		675 012

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Тусупбеков Т. К.

Подтверждаю: физические объемы с 1 по 8 позиции

«КТЖ» ҰК» АҚ АО «НК «КТЖ» 20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за май 2016)

Локальная смета 2-1-6и

за сентябрь 2016 года

на Электроосвещение и силовое электрооборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Освещение								
1	Ц0108-573-4	**Щиток группоой ЩО-1-Що14/пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	14	514,00	105,00	7196	1470	3648	2,00	28
		шт		254,00	20,30	3556	284	95	0,12	2
2	Ц0108-573-4	**Щиток групповой ЩАО1-ЩАО6/пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	5	514,00	105,00	2570	525	1303	2,00	10
		шт		254,00	20,30	1270	101	95	0,12	1
		Светильники								
3	С151702-186 Изм. и доп. вып. 22	**Светильники промышленные светодиодные модели "Самурык" i-C 100W, 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	392	15829,00	--	6204968	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С151702-184 Изм. и доп. вып. 22	**Светильники промышленные светодиодные модели "Самурык" i-C 60W, 60 Вт, 7800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	69	13893,00	--	958617	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С151706-32	**Лампы осветительные светодиодные 210 Вт**	144	41,00	--	5904	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабель и трубы								
6	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	6897	14,60	0,20	100696	1379	77971	0,07	483
		м		11,80	0,10	81385	690	95	--	4
7	С151601-1226 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0621	35536,00	--	2207	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
8	С151601-1227 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1,989	54398,00	--	108198	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-1281 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	2,96	64616,00	--	191263	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-1282 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	2,073	96551,00	--	200150	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7781769**	**3374**			**521**
			Тенге			**86211**	**1075**			**6**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7781769				
	Материалы -		Тенге			20877				
	Всего заработная плата -		Тенге				87286			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7671307				
		Накладные расходы -	Тенге			82922				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12438			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471881				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8336572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							568
		Сметная заработная плата -	Тенге				99724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8336572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							568
		Сметная заработная плата -	Тенге				99724			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7781769**	**3374**			**521**
			Тенге			**86211**	**1075**			**6**

Стоимость монтажных работ -		Тенге			7781769				
Материалы -		Тенге			20877				
Всего заработная плата -		Тенге				87286			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7671307				
	Накладные расходы -	Тенге			82922				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12438			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471881				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8336572				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							568
	Сметная заработная плата -	Тенге				99724			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8336572				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							568
	Сметная заработная плата -	Тенге				99724			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	358 473
Итого с 4,3%		8 695 045
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	241 722
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	86 950
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	34 780
Итого		9 058 497
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	11 583 100
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	12 395 647
ВСЕГО		23 978 747
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	479 575
Итого		24 458 322
НДС12%	0,12	2 934 999
Всего с НДС		27 393 321

Заказчик

Подрядчик

Начальник отдела технического надзора ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Мыктыбеков А. С.

Бейсембаев Е. К.

«КТЖ» УК» АО «НК «КТЖ» ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР

ЖШС "Бек-жолы НС" ТОО

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за май 2016)

Локальная смета 2-1-9и

за сентябрь 2016 года

на Технологическое оборудование и мебель

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование								
1	**Прайс-5**	**Покрасочная кабина для деталей**								
		шт	1	**14900143,56**	--	**14900144**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	**Прайс-32**	**Автоматический вертикальный склад Lean-Lift-3060-1047**								
		комплект	1	**15248205,52**	--	**15248206**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**30148349**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**30148349**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**30148349**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**30148349**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**30148349**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**30148349**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**30148349**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**30148349**				

Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	38 550 694
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	41 255 001

ВСЕГО		79 805 695
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	1 596 114
Итого		81 401 809
НДС 12%	0,12	9 768 217
ИТОГО с НДС 12%		91 170 026

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора ЦУКСа

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бертаев М. Ж.

Бейсембаев Е. К.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
2 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

АКТ
о приемке оборудования после монтажа

по объекту:Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст . Алматы-2

г. Алматы "2" 09 2016г.

Мы, нижеподписавшиеся:
Представитель Генподрядчика -директор ТОО "Бек Жолы НС"- Шаповалов Г. М.
Представитель Заказчика, эксперт отдела технического надзора ЦУКСа Бертаев М. Ж.
Представитель эксплуатационной организации-главный инженер ф-ла "Экспресс"-Айтбаев Е. К.
Представитель ПЛВК РЗ-2 зам.директора Такимов Ж. Б.

Установили:

1. Генподрядчиком ТОО "Бек жолы НС" предъявлено к приемке оборудование:

Технологическое оборудование

№п/п	Наименование работ и затрат	Тип, марка	Ед.изм.	Кол-во	Ст-ть ед. без НДС, тенге	Ст-ть всего без НДС,тенге
Локальная смета 2-1-9-и						
1	Покрасочная кабина для деталей		шт	1	40 231 015	40 231 015
2	Автоматический вертикальный склад	Lean-Lift-3060-1047	шт	1	41 170 794	41 170 794
	ИТОГО					81 401 809

2. Монтажные работы по договору выполнены №20-ЦУЖДС от 22.05.2014г.

3. Оборудование смонтировано на объекте: Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст. Алматы-2

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в настоящем акте считать принятым с "____" _____ 2016 г.

Подписи:
Представитель Генподрядчика _____ Шаповалов Г. М.
ТОО "Бек Жолы НС"

Представитель Заказчика _____ Бертаев М. Ж.

Представитель эксплуатационной организации _____ Айтбаев Е. К. отлучился в командировку

Представитель ПЛВК РЗ-2 _____ Такимов Ж. Б.