Подпи подписала

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: АО "Национальная компания " Қазақстан темір жолы"- "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек-жолы НС",ТОО "Строительно-Дизайнерская студия",ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта технического обслуживания пассажирских вагонов "Тальго" на ст. Алматы-2".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016г.

(корректировка за март 2016г.)

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник финансирова		Орган-но правовая форма		
		номер	дата	наименова	код	наименование		код
		20-ЦУЖДС	22.05.2014 Г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	С начала строительства по отчётный месяц включительнос НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР(в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	4 455 207 657									
В том числе:										
За отчетный период:		122 741 147							14 728 938	137 470 085
Оборудование										
Итого к оплате:	137 470 085	**сто тридцать семь миллионов четыреста семьдесят тысяч восемьдесят пять тенге**								

ЗАКАЗЧИК:

Директор филиала АО "НК "КТЖ" Дирекция по проектированию и капитальному строительству" _____ Е. Мейрбеков

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

_____ Бейсембаев Е. К.

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за март 2016)

Локальная смета 2-121

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы КМ+

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Металлоконструкции								
		Блок 1,ось А-В								
1	Е0109-43-1 т.ч. п-3.6 К=1,03	Монтаж фахверка /окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /	2,2	11629,09	4590,56	25584	10099	11300	26,06	57
		т		4866,75	840,11	10707	1848	90	3,01	7
2	С12021-117	Стойки фахверка	2,288	113100,00	--	258773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	26,2	542,84	144,52	14222	3786	6897	1,34	35
		т		292,50	--	7664	--	90	--	--
4	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания / стропильные и подстропильные фермы /	0,171	112700,00	--	19272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	17,1	2452,13	545,76	41931	9332	18941	5,25	90
		т		1230,75	--	21046	--	90	--	--
6	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,5	542,84	144,52	1357	361	658	1,34	3
		т		292,50	--	731	--	90	--	--

19	Е0109-24-3 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
			2,3	15031,45	4893,59	34572	11255	21789	58,20	134
		т		9362,70	1163,53	21534	2676	90	3,92	9
20	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/								
			2,392	122800,00	--	293738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			41,4	542,84	144,52	22474	5983	10899	1,34	55
		т		292,50	--	12110	--	90	--	--
22	Е0109-24-3 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок покрытия в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
			1,3	15031,45	4893,59	19541	6362	12316	58,20	76
		т		9362,70	1163,53	12172	1513	90	3,92	5
23	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания / связи по фермам/								
			1,352	112700,00	--	152370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			1,3	2452,13	545,76	3188	709	1440	5,25	7
		т		1230,75	--	1600	--	90	--	--
25	Е0109-18-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
			1,7	7504,40	3701,25	12757	6292	5289	14,73	25
		т		2456,55	1000,19	4176	1700	90	3,62	6
26	С12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т								
			1,768	102100,00	--	180513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			1,7	542,84	144,52	923	246	448	1,34	2
		т		292,50	--	497	--	90	--	--
28	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,с ограждением								
			1,9	13711,47	5475,87	26052	10404	11274	28,90	55
		т		5040,00	1552,87	9576	2950	90	5,46	10
29	С12022-11	Лестницы маршевые, ширина 900 мм, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/								
			4,85	6250,00	--	30313	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

30	С12022-12	Площадки, площадь до 2 м2, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	1,35	8180,00	--	11043	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	5,744	5181,42	2080,62	29762	11951	14776	14,52	83
		т		2340,68	517,50	13445	2973	90	1,84	11
32	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	6,24	101700,00	--	634608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	1656	43,60	0,10	72202	166	17378	0,06	98
		м2		11,62	0,04	19243	66	90	--	--
		Блок 2-8,ось А-Б,Блок 7-8,ось В-Г								
34	Е0109-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95	18,4	4786,26	2354,14	88067	43316	37467	9,63	177
		т		1626,89	635,64	29935	11696	90	2,41	44
35	С12021-100	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м свыше 0,126 т	20,804	100500,00	--	2090802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	180,1	542,84	144,52	97765	26028	47411	1,34	241
		т		292,50	--	52679	--	90	--	--
37	Е0109-22-4 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 36 м, массой до 5 т на высоте до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	41,08	8944,98	4608,81	367460	189330	153568	18,33	753
		т		2989,58	1164,04	122812	47819	90	4,20	173
38	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания / стропильные и подстропильные фермы /	44,366	112700,00	--	5000048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	205,4	2452,13	545,76	503668	112099	227516	5,25	1078
		т		1230,75	--	252796	--	90	--	--
40	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	48,9	5181,42	2080,62	253371	101742	125788	14,52	710
		т		2340,68	517,50	114459	25306	90	1,84	90

41	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	73,6	542,84	144,52	39953	10637	19375	1,34	99
		т		292,50	--	21528	--	90	--	--
42	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания / связи по фермам/	0,939	112700,00	--	105825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	93,54	5181,42	2080,62	484670	194621	240619	14,52	1358
		т		2340,68	517,50	218947	48407	90	1,84	172
44	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,332	101700,00	--	135464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-118	Ригели фахверка	44,66	110400,00	--	4930464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	266,24	2452,13	545,76	652855	145303	294907	5,25	1398
		т		1230,75	--	327675	--	90	--	--
47	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,с ограждением	4,4	13711,47	5475,87	60330	24094	26108	28,90	127
		т		5040,00	1552,87	22176	6833	90	5,46	24
48	С12022-11	Лестницы маршевые, ширина 900 мм, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	14,55	6250,00	--	90938	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С12022-12	Площадки, площадь до 2 м2, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	4,05	8180,00	--	33129	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,4	542,84	144,52	2388	636	1158	1,34	6
		т		292,50	--	1287	--	90	--	--
		Блок 3-4,ось В-Г								
51	Е0109-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95	28,1	4786,26	2354,14	134494	66151	57219	9,63	271
		т		1626,89	635,64	45715	17862	90	2,41	68
52	С12021-100	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м свыше 0,126 т	29,12	100500,00	--	2926560	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95		6,8	5181,42	2080,62	35234	14148	17492	14,52	99
			т		2340,68	517,50	15917	3519	90	1,84	13
54	С12021-147	Балки конструкции баковых помещений и т.п.		7,004	103500,00	--	724914	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0109-24-3 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95		5,3	15031,45	4893,59	79667	25936	50210	58,20	308
			т		9362,70	1163,53	49622	6167	90	3,92	21
56	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/		5,512	122800,00	--	676874	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		35,6	542,84	144,52	19325	5145	9372	1,34	48
			т		292,50	--	10413	--	90	--	--
58	Е0109-24-3 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок покрытия в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95		2,6	15031,45	4893,59	39082	12723	24631	58,20	151
			т		9362,70	1163,53	24343	3025	90	3,92	10
59	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания / связи по фермам/		2,704	112700,00	--	304741	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95		11,13	5181,42	2080,62	57669	23157	28630	14,52	162
			т		2340,68	517,50	26052	5760	90	1,84	21
61	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		11,96	101700,00	--	1216332	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0109-18-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95		22,4	7504,40	3701,25	168099	82908	69688	14,73	330
			т		2456,55	1000,19	55027	22404	90	3,62	81
63	С12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т		23,296	102100,00	--	2378522	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

64	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	45,7	542,84	144,52	24808	6604	12031	1,34	61
		т		292,50	--	13367	--	90	--	--
65	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	2212	43,60	0,10	96443	221	23213	0,06	131
		м2		11,62	0,04	25703	88	90	--	--
		Блок 5,ось В-Г								
66	Е0109-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95	6,1	4786,26	2354,14	29196	14360	12421	9,63	59
		т		1626,89	635,64	9924	3877	90	2,41	15
67	С12021-100	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м свыше 0,126 т	6,344	100500,00	--	637572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	4,2	5181,42	2080,62	21762	8739	10804	14,52	61
		т		2340,68	517,50	9831	2174	90	1,84	8
69	С12021-147	Балки конструкции баковых помещений и т.п.	4,368	103500,00	--	452088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0109-24-3 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,8	15031,45	4893,59	12025	3915	7579	58,20	47
		т		9362,70	1163,53	7490	931	90	3,92	3
71	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0,832	122800,00	--	102170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	11,1	542,84	144,52	6026	1604	2922	1,34	15
		т		292,50	--	3247	--	90	--	--
73	Е0109-24-3 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок покрытия в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,5	15031,45	4893,59	7516	2447	4737	58,20	29
		т		9362,70	1163,53	4681	582	90	3,92	2
74	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания / связи по фермам/	0,52	112700,00	--	58604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

75	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
		т	2,2	5181,42	2080,62	11399	4577	5659	14,52	32
				2340,68	517,50	5149	1139	90	1,84	4
76	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей								
		т	2,184	101700,00	--	222113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	Е0109-18-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
		т	1,7	7504,40	3701,25	12757	6292	5289	14,73	25
				2456,55	1000,19	4176	1700	90	3,62	6
78	С12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т								
		т	1,768	102100,00	--	180513	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
		т	0,5	13711,47	5475,87	6856	2738	2967	28,90	14
				5040,00	1552,87	2520	776	90	5,46	3
80	С12022-11	Лестницы маршевые, ширина 1000 мм, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/								
		м	1,65	6250,00	--	10313	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	С12022-12	Площадки, площадь до 2 м2, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/								
		м2	1,35	8180,00	--	11043	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	1,7	542,84	144,52	923	246	448	1,34	2
				292,50	--	497	--	90	--	--
83	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз								
		м2	561,6	43,60	0,10	24483	56	5893	0,06	33
				11,62	0,04	6526	22	90	--	--
		Блок 9,ось А-В								
84	Е0109-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
		т	8,6	4786,26	2354,14	41162	20246	17512	9,63	83
				1626,89	635,64	13991	5467	90	2,41	21
85	С12021-100	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м свыше 0,126 т								
		т	7,15	100500,00	--	718575	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	Е0109-43-1 т.ч. п-3.6 К=1,03	Монтаж фахверка /окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /								
		т	2,2	11629,09	4590,56	25584	10099	11300	26,06	57
				4866,75	840,11	10707	1848	90	3,01	7

87	С12021-117	Стойки фахверка	2,288	113100,00	--	258773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	24,6	542,84	144,52	13354	3555	6476	1,34	33
		т		292,50	--	7196	--	90	--	--
89	Е0109-22-4 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 36 м, массой до 5 т на высоте до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	7,25	8944,98	4608,81	64851	33414	27102	18,33	133
		т		2989,58	1164,04	21674	8439	90	4,20	30
90	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания / стропильные и подстропильные фермы /	7,62	112700,00	--	858774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	14,5	2452,13	545,76	35556	7914	16061	5,25	76
		т		1230,75	--	17846	--	90	--	--
92	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0,036	122800,00	--	4421	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,6	542,84	144,52	1954	520	948	1,34	5
		т		292,50	--	1053	--	90	--	--
94	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания / связи по фермам/	0,075	112700,00	--	8453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	18,2	5181,42	2080,62	94302	37867	46817	14,52	264
		т		2340,68	517,50	42600	9419	90	1,84	34
96	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	7,483	101700,00	--	761021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	0,022	102100,00	--	2246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

98	С11051-18	Рельсы с поверхностной закалкой тип Р43	23	1740,00	--	40020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	25,2	542,84	144,52	13680	3642	6634	1,34	34
		т		292,50	--	7371	--	90	--	--
100	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	2438,1	43,60	0,10	106289	244	25585	0,06	144
		м2		11,62	0,04	28331	98	90	--	--
		Рамки для стаканов								
101	Е0109-53-1	Монтаж конструкций рамки для стаканов	6,6	14806,01	1133,15	97720	7479	78947	82,10	542
		т		12892,50	398,25	85091	2628	90	1,95	13
102	С12021-119	Конструкции обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и листовой стали	6,864	123700,00	--	849077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37435042	1456767			10679
			Тенге			1987567	280924			1017
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			379437				
		Материалы -	Тенге			218908				
		Всего заработная плата -	Тенге				80077			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80040				
		Накладные расходы -	Тенге			72070				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10810			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27090				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			478597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							443
		Сметная заработная плата -	Тенге				90888			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37055585				
		Материалы -	Тенге			786502				
		Всего заработная плата -	Тенге				2188414			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32905238				
		Накладные расходы -	Тенге			1969573				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							985
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				295436			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2341509				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41366667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12275
		Сметная заработная плата -	Тенге				2483850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41845284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12718
		Сметная заработная плата -	Тенге				2574738			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			37435042	1456767			10679
			Тенге			1987567	280924			1017
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			379437				
		Материалы -	Тенге			218908				

Всего заработная плата -	Тенге				80077			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80040				
Накладные расходы -	Тенге			72070				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10810			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27090				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			478597				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							443
Сметная заработная плата -	Тенге				90888			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37055585				
Материалы -	Тенге			786502				
Всего заработная плата -	Тенге				2188414			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32905238				
Накладные расходы -	Тенге			1969573				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							985
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				295436			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2341509				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41366667				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12275
Сметная заработная плата -	Тенге				2483850			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41845284				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12718
Сметная заработная плата -	Тенге				2574738			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	1 799 347
Итого с 4,3%		43 644 631
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	1 213 321
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	436 446
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	174 579
Итого		45 458 977
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	58 128 394
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	62 206 064
ВСЕГО		120 334 458
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	2 406 689
Итого		122 741 147
НДС12%	0,12	14 728 938
Всего с НДС		137 470 085

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Тусупбеков Т. К.

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

«КТЖ» УК» АК
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС