Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ДамуСтройСервис"

Договор: №58 от "08" июня 2020г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство распределительных (уличных) сетей газоснабжения в с. Тасоткель (Водохранилище) Шуского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство распределительных (уличных) сетей газоснабжения в с. Тасоткель (Водохранилище) Шуского района Жамбылской области"**	35 894 452,83							14 841 821,25
2	В т.ч. НДС	3 845 834,23	-	-	-	-	-	-	1 590 195,13
3	**5% удержание качества**	**1 794 722,64**							**742 091,06**
4	**Итого к оплате**	**34 099 730,19**							**14 099 730,19**
5	В т.ч. НДС	3 653 542,52	-	-	-	-	-	-	1 510 685,38

Заказчик

Мемлекеттік мекеменің "Шу ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД акиматаШуского района"

(наименование организации)

Руководитель Шаимкулов К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "ДамуСтройСервис"

Директор **Махатов Д.Т.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

форма 2

Подрядчик: ТОО "ДамуСтройСервис"

Договор: №58 от "08" июня 2020г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство распределительных (уличных) сетей газоснабжения в с. Тасоткель (Водохранилище) Шуского района Жамбылской области"

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	500	118,12	112,19	59061	56097	--	11607	76321
		НР - 72%; СП - 8%			5,93	26,32	2963	13158		5653	
2	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2000	28,87	28,87	57740	57740	--	14319	77823
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,94	--	19887		5765	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	379	712,43	--	270009	--	--	194407	501569
		НР - 72%; СП - 8%			712,43	--	270009	--		37153	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	50	3553,31	153,51	177666	7676	122815	48789	244571
		НР - 99%; СП - 8%			943,50	42,14	47175	2107		18116	
		РАЗДЕЛ 2. Газопроводы низкого давления									
5	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,6	429671,76	145250,88	257803	87151	3631	188779	482308
		НР - 99%; СП - 8%			278369,00	39440,36	167021	23664		35727	

6	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,6	287275,23	81099,29	172365	48660	625	134620	331544
		НР - 99%; СП - 8%			205134,00	21498,65	123080	12899		24559	
7	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,078	Концы футляра диаметром 63 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	42	2305,34	255,69	96824	10739	57633	28363	135202
		НР - 99%; СП - 8%			677,44	4,70	28452	197		10015	
8	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,1375	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	4063,90	450,73	20319	2254	12094	5952	28374
		НР - 99%; СП - 8%			1194,21	8,28	5971	41		2102	
9	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,3125	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	7	9236,13	1024,39	64653	7171	38483	18939	90279
		НР - 99%; СП - 8%			2714,10	18,81	18999	132		6687	
		Монтаж крана									
10	1125-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12к=0,457	Кран газовый диаметром 160 мм. Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла	узел крана	1	109465,33	33339,62	109465	33340	32657	50147	172382
		НР - 91%; СП - 8%			43468,01	11638,89	43468	11639		12769	
11	1125-0112-0101 РСНБ РК 2015 К=0,457	Кран газовый диаметром 160 мм. Сборка и установка узла	узел крана	1	523108,18	77809,16	523108	77809	394896	65858	636083
		НР - 91%; СП - 8%			50403,44	21967,79	50403	21968		47117	
12	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или краны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	49	1137,92	25,88	55758	1268	8481	46133	110042
		НР - 99%; СП - 8%			938,96	12,04	46009	590		8151	
13	1125-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 400 мм. Установка	т фасонных частей	0,0048	1132677,08	781371,02	5437	3751	151	2281	8335
		НР - 91%; СП - 8%			319872,00	202250,68	1535	971		617	
		Установка ковера для контрольной трубки									
14	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,3960294	4154,43	972,28	9954	2330	5895	2428	13372
		НР - 93%; СП - 8%			721,50	367,96	1729	882		991	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39,118905	842,98	20,15	32977	788	22353	9235	45588
		НР - 93%; СП - 8%			251,43	2,41	9836	94		3377	
16	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	113	7047,28	2045,42	796343	231132	204194	436490	1331460
		НР - 99%; СП - 8%			3194,84	706,92	361017	79882		98627	

17	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4,52	30311,85	--	137010	--	137010	--	147970
		СП - 8%			--	--	--	--		10961	
18	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	39,55	23535,38	966,65	930824	38231	738324	152173	1169637
		НР - 91%; СП - 8%			3900,60	327,53	154269	12954		86640	
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1347,28	888,98	13473	8890	--	6799	21893
		НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	4583	2284		1622	
20	2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5188,00	--	5188	--	5188	--	5603
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
21	2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5188,00	--	5188	--	5188	--	5603
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
22	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 60-90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	989,00	--	5934	--	5934	--	6409
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
23	1125-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 400 мм. Установка	т фасонных частей	0,0015	1132677,08	781371,02	1699	1172	47	713	2605
		НР - 91%; СП - 8%			319872,00	202250,68	480	303		193	
24	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1129,00	--	1129	--	1129	--	1219
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
25	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	54	1985,38	1309,00	107210	70686	--	54148	174267
		НР - 99%; СП - 8%			676,38	336,49	36524	18170		12909	
26	2302-0303-2603 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1215,00	--	1215	--	1215	--	1312
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
27	2302-0303-2609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3942,00	--	7884	--	7884	--	8515
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
28	2302-0304-1624 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	29395,00	--	58790	--	58790	--	63493

		СП - 8%			--	--	--	--		4703	
29	2302-0304-1623 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x32x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	16035,00	--	192420	--	192420	--	207814
		СП - 8%			--	--	--	--		15394	
30	2302-0304-1613 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37	3476,00	--	128612	--	128612	--	138901
		СП - 8%			--	--	--	--		10289	
31	2302-0303-5835 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3351,00	--	6702	--	6702	--	7238
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
32	2302-0304-2413 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	9468,00	--	56808	--	56808	--	61353
		СП - 8%			--	--	--	--		4545	
33	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1464,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
34	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	632,00	--	10112	--	10112	--	10921
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
35	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	165	765,00	--	126225	--	126225	--	136323
		СП - 8%			--	--	--	--		10098	
36	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	98	3806,00	--	372988	--	372988	--	402827
		СП - 8%			--	--	--	--		29839	
		Опознавательный знак-8 шт									
37	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,128	4154,43	972,28	532	124	316	130	714
		НР - 93%; СП - 8%			721,50	367,96	92	47		53	
38	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	8,96	22043,45	966,65	197509	8661	153899	34474	250543
		НР - 91%; СП - 8%			3900,60	327,53	34949	2935		18559	
39	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	4461,71	778,79	35694	6230	3659	29939	70883
		НР - 108%; СП - 8%			3225,60	239,54	25805	1916		5251	
40	2401-0202-0712 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.50 ГОСТ 32948-2014	шт.	8	10346,00	--	82768	--	82768	--	89389
		СП - 8%			--	--	--	--		6621	

41	2401-0201-0135 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	7659,00	--	61272	--	61272	--	66174
		СП - 8%			--	--	--	--		4902	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,4	92,39	2,31	591	15	318	179	832
		НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	258	2		62	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6	146,46	3,27	234	5	154	53	310
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	75	1		23	
		Лента и кабель									
44	1308-0201-0501 РСНБ РК 2015	Лента. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	1500	155,43	83,19	233144	124784	--	103880	363985
		НР - 72%; СП - 8%			72,24	23,94	108360	35917		26962	
45	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2860,22958	271,44	139,00	776377	397568	--	353399	1220158
		НР - 72%; СП - 8%			132,44	39,17	378809	112023		90382	
		Предварительное пневматическое испытание газопровода									
46	1125-0210-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15к=0,314	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	3,453	169294,72	143277,48	584575	494737	1342	159255	803336
		НР - 91%; СП - 8%			25628,68	25053,46	88496	86510		59506	
47	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15к=0,314	Трубопровод диаметром 100 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	3,453	330362,26	270232,13	1140741	933112	1185	372099	1633867
		НР - 91%; СП - 8%			59786,86	58631,79	206444	202456		121027	
48	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	279	143,90	--	40148	--	--	24490	69810
		НР - 61%; СП - 8%			143,90	--	40148	--		5171	
49	1339-0201-0503 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	279	756,84	24,00	211159	6696	10558	118282	355796
		НР - 61%; СП - 8%			695,00	--	193905	--		26355	
50	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15к=0,314	Трубопровод диаметром 100 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,002	330362,26	270232,13	661	540	1	216	946
		НР - 91%; СП - 8%			59786,86	58631,79	120	117		70	

51	1124-0204-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 150 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	12348,82	3013,20	12349	3013	3074	6199	20032
		НР - 99%; СП - 8%			6261,54	--	6262	--		1484	
52	1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы подключаемые диаметром до 150 мм. Подключение штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	18048,95	3263,31	18049	3263	3321	11351	31752
		НР - 99%; СП - 8%			11465,48	--	11465	--		2352	
		Переход газопровода через дорогу									
53	1124-0205-0101 РСНБ РК 2015	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 50 мм. Установка	конденсатосборник или затвор	48	9016,59	4499,23	432796	215963	6946	282003	771983
		НР - 99%; СП - 8%			4372,65	1561,76	209887	74964		57184	
54	1124-0205-0102 РСНБ РК 2015	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм. Установка	конденсатосборник или затвор	1	10306,11	4886,19	10306	4886	217	6757	18428
		НР - 99%; СП - 8%			5202,90	1621,96	5203	1622		1365	
55	1124-0205-0103 РСНБ РК 2015	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 150 мм. Установка	конденсатосборник или затвор	1	14194,11	6248,82	14194	6249	293	9568	25663
		НР - 99%; СП - 8%			7652,33	2012,40	7652	2012		1901	
56	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 12 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	221,00	--	4641	--	4641	--	5012
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
57	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	316,00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
58	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	280,73	--	3930	--	3930	--	4245
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
59	2302-0403-1412 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 250 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	1162,00	--	8134	--	8134	--	8785
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
60	2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	265,00	--	265	--	265	--	286
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
61	2302-0403-1410 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 150 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	897,00	--	897	--	897	--	969
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
62	2302-0401-0506 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	562,00	--	28100	--	28100	--	30348
		СП - 8%			--	--	--	--		2248	

63	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки ГОСТ 25621-83 *СП - 8%*	кг	92,5	589,00 --	-- --	54483 --	-- --	54483	-- 4359	58841
64	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 *СП - 8%*	т	0,03911	1863667,00 --	-- --	72888 --	-- --	72888	-- 5831	78719
		Устройство выхода									
65	1125-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 400 мм. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,214476	1132677,08 319872,00	781371,02 202250,68	242932 68605	167585 43378	6742	101904 27587	372423
66	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 *СП - 8%*	т	0,2	243305,21 --	-- --	48661 --	-- --	48661	-- 3893	52554
67	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	27,36	224,10 --	-- --	6131 --	-- --	6131	-- 491	6622
68	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	0,54	827,00 --	-- --	447 --	-- --	447	-- 36	482
69	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	0,28	5365,59 --	-- --	1502 --	-- --	1502	-- 120	1623
70	2302-0201-4001 РСНБ РК 2015	Переход Ст 32-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	48	12771,00 --	-- --	613008 --	-- --	613008	-- 49041	662049
71	2302-0201-4002 РСНБ РК 2015	Переход Ст 57-63-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	1	13152,00 --	-- --	13152 --	-- --	13152	-- 1052	14204
72	2302-0201-4009 РСНБ РК 2015	Переход Ст 89-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	1	17176,00 --	-- --	17176 --	-- --	17176	-- 1374	18550
73	2302-0301-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	96	389,00 --	-- --	37344 --	-- --	37344	-- 2988	40332
74	2302-0301-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1176,00 --	-- --	2352 --	-- --	2352	-- 188	2540
75	2302-0301-0109 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	3507,00 --	-- --	7014 --	-- --	7014	-- 561	7575
76	2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварн ой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	48	1157,00 --	-- --	55536 --	-- --	55536	-- 4443	59979
77	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	24	455,56 --	-- --	10933 --	-- --	10933	-- 875	11808
78	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,5	1016,00 --	-- --	508 --	-- --	508	-- 41	549
79	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	2820,00	--	1410	--	1410	--	1523

		СП - 8%			--	--	--	--		113	
80	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	1588,04	--	2382	--	2382	--	2573
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
81	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58	3660,00	--	2123	--	2123	--	2293
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге								14101587
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2760060				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3120316			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					785722			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4090294		
		- Накладные расходы	Тенге							3086358	
		- Сметная прибыль	Тенге							1044566	
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2,32%							14 428 744
		Всего с удорожанием в зимнее время	Тенге	1,17%							14 597 560
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге	2%							14 889 511
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,89							13 251 626,12
		НДС	Тенге	12%							1 590 195,13
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								14 841 821,25

Заказчик

"Жамбылский ОЦ ЖКХ, ПТ и АД акиматаШуского района"

(наименование организации)

Шаимкулов К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор:

ТОО "Абылайхан А.А."

Инженер-эксперт Улыкпанов М.С.

Генподрядчик:

ТОО "ДамуСтройСервис"

Директор Махатов Д.Т.