Посчитать разнести

Форма КС-3

**ЗАКАЗЧИК:** АО "Национальная компания " Қазақстан темір жолы"- "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

**Подрядчик:** Консорциум ТОО "Бек-жолы НС",ТОО "Строительно-Дизайнерская студия",ТОО "Инжгеосистем", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

**Наименование строительства**: "Строительство пункта технического обслуживания пассажирских вагонов "Тальго" на ст. Алматы-2".

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016г.

(корректировка за март 2016г.)

| Код заказ. | Код подр. | Договор | | Источник финансирова | | Орган-но правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов | код | наименование | | код |
| | | 20-ЦУЖДС | 22.05.2014 Г | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала строительства по отчётный месяц включительнос НДС | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце без НДС | СМР(в текущих ценах) | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | Приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего: | 4 434 587 144 | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| За отчетный период: | | 230 662 869 | | | | | | | 27 679 544 | 258 342 413 |
| Оборудование | | | | | | | | | | |
| Итого к оплате: | 258 342 413 | **двести пятьдесят восемь миллионов триста сорок две тысячи четыреста тринадцать тенге** | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Директор филиала АО "НК "КТЖ" Дирекция по проектированию и капитальному строительству" _____ Е. Мейрбеков

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

_____ Бейсембаев Е. К.

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Вынос наружных сетей и снос строений

Объект номер - 1-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за март 2016)

Локальная смета 1-1-3

за сентябрь 2016 года

на Снос навеса №020025+

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | E0146-40-4 | Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов | 720,8 | 24,56 | 3,34 | 17703 | 2407 | 16204 | 0,15 | 107 |
| | | м2 | | 21,22 | 1,26 | 15295 | 908 | 100 | 0,01 | 4 |
| 2 | E0109-46-1 | Демонтаж ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 0,9 | 18666,70 | 12204,50 | 16800 | 10984 | 5095 | 24,84 | 22 |
| | | т | | 4590,00 | 1700,07 | 4131 | 1530 | 90 | 5,71 | 5 |
| 3 | E0109-24-1 | Демонтаж балок,связей и распорок из швеллера,двухтавра,и.т.д | 7,8876 | 8269,67 | 2815,67 | 65228 | 22209 | 44043 | 33,90 | 267 |
| | | т | | 5454,00 | 750,30 | 43019 | 5918 | 90 | 2,67 | 21 |
| 4 | E0107-24-1 | Разборка железобетонных оград из панелей длиной 4 м | 88 | 486,49 | 301,23 | 42811 | 26508 | 28849 | 0,92 | 81 |
| | | м | | 149,40 | 84,76 | 13147 | 7459 | 140 | 0,32 | 28 |
| 5 | E0107-42-4 | Разборка блоков стен подвалов массой более 1,5 т | 30 | 635,15 | 478,72 | 19054 | 14362 | 13766 | 0,94 | 28 |
| | | шт | | 156,42 | 171,33 | 4693 | 5140 | 140 | 0,73 | 22 |
| 6 | C01031-A26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 15,7 | 27,10 | -- | 425 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | C010333-A35-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1 | 15,7 | 215,00 | -- | 3376 | -- | 675 | 0,90 | 14 |
| | | т | | 43,00 | -- | 675 | -- | 100 | -- | -- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **165397** | **76470** | | | **520** |
| | **Тенге** | | | **80960** | **20955** | | | **80** |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **83369** | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | **47317** | | | |
| Местные материалы - | Тенге | | | **3156** | | | | |
| Транспортные расходы - | Тенге | | | **3376** | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | **59493** | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **30** |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **8924** | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **8572** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **151434** | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **314** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **56241** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **82028** | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | **1685** | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | **54598** | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | **49138** | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **25** |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **7371** | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **7870** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **139036** | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **340** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **61969** | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **290470** | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **655** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **118210** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 4,3% | 0,043 | 12 490 |
| Итого с 4,3% | | 302 960 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78% | 0,0278 | 8 422 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 0,01 | 3 030 |
| Затраты на допотпуска 0,4% | 0,004 | 1 212 |
| Итого | | 315 624 |
| Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%) | 2,5574 | 403 588 |
| Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%) | 2,7368 | 431 900 |
| ВСЕГО | | 835 488 |
| Налоги, сборы , обязательные платежи 2% | 0,02 | 16 710 |
| Итого | | 852 198 |

| | | |
|---|---|---|
| НДС12% | 0,12 | 102 264 |
| Всего с НДС | | 954 462 |

Заказчик

Эксперт отдела технического надзора ЦУКС

Тусупбеков Т.К.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

39011040

Форма 4

...ние 5.4.3)

...- Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

...ование объекта - Вынос наружных сетей и снос строений

Объект номер - 1-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за март 2016)

Локальная смета 1-1-4

за сентябрь 2016 года

на Снос проходной №010058+

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | E0146-40-4 | **Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов** | 11,9 | 24,56 | 3,34 | 292 | 40 | 268 | 0,15 | 2 |
| | | м2 | | 21,22 | 1,26 | 253 | 15 | 100 | 0,01 | -- |
| 2 | E0158-1-1 | **Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами** | 8,8 | 24,15 | 2,64 | 213 | 23 | 207 | 0,15 | 1 |
| | | м2 | | 21,51 | 0,45 | 189 | 4 | 107,1 | -- | -- |
| 3 | E0158-1-2 | **Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок** | 8,8 | 36,77 | 1,67 | 324 | 15 | 334 | 0,23 | 2 |
| | | м2 | | 35,10 | 0,29 | 309 | 3 | 107,1 | -- | -- |
| 4 | E0146-41-1 | **Разборка бетонных полов** | 1,2975 | 2399,04 | 1107,54 | 3113 | 1437 | 2219 | 7,70 | 10 |
| | | м3 | | 1291,50 | 418,50 | 1676 | 543 | 100 | 2,04 | 3 |
| 5 | E0165-18-4 | **Разборка регистров центрального отопления на сварке диаметром 57 мм** | 2 | 109,47 | 1,00 | 219 | 2 | 250 | 0,49 | 1 |
| | | м | | 108,47 | 0,16 | 217 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 6 | E0156-12-1 | **Снятие дверных полотен** | 1,8 | 59,88 | 6,55 | 108 | 12 | 106 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 53,33 | 1,04 | 96 | 2 | 108 | 0,01 | -- |
| 7 | E0156-11-1 | **Демонтаж дверных коробок металлических в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** | 1 | 320,85 | 30,15 | 321 | 30 | 317 | 1,96 | 2 |
| | | шт | | 290,70 | 2,90 | 291 | 3 | 108 | 0,19 | -- |
| 8 | E0146-34-4 | **Разборка кирпичных стен** | 6,9 | 1795,50 | 627,75 | 12389 | 4331 | 9688 | 7,10 | 49 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ...-1-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | м3 | | 1167,75 | 236,25 | 8057 | 1630 | 100 | 1,16 | 8 |
| | | | | 1,5 | 74,90 | 6,81 | 112 | 10 | 112 | 0,46 | 1 |
| | | | м2 | | 68,09 | 1,08 | 102 | 2 | 108 | 0,01 | -- |
| 10 | Е0156-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | | 2 | 215,57 | 21,24 | 431 | 42 | 427 | 1,29 | 3 |
| | | | шт | | 194,33 | 3,31 | 389 | 7 | 108 | 0,03 | -- |
| 11 | Е0167-5-1 | Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 6 мм2 | | 3 | 3,40 | -- | 10 | -- | 10 | 0,02 | -- |
| | | | м | | 3,40 | -- | 10 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 12 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | | 10,5 | 27,10 | -- | 285 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С010333-А35-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1 | | 10,5 | 215,00 | -- | 2258 | -- | 452 | 0,90 | 9 |
| | | | т | | 43,00 | -- | 452 | -- | 100 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 20073 | 5943 | | | 80 |
| | | | Тенге | | | | 12040 | 2208 | | | 11 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 10 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | | 10 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 10 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | 1 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 1 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 21 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | 12 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 19844 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | | 14021 | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | | 2258 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 14128 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | 2119 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 2038 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 36010 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 98 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | 16140 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 219 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | | 217 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 250 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | 38 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 28 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 497 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (...анция 5.4.3) | | | | | | | | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 255 | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 36529 | | | | 99 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 16406 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 4,3% | 0,043 | 1 571 |
| Итого с 4,3% | | 38 100 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78% | 0,0278 | 1 059 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 0,01 | 381 |
| Затраты на допотпуска 0,4% | 0,004 | 152 |
| Итого | | 39 692 |
| Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%) | 2,5574 | 50 754 |
| Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%) | 2,7368 | 54 315 |
| ВСЕГО | | 105 069 |
| Налоги, сборы , обязательные платежи 2% | 0,02 | 2 101 |
| Итого | | 107 170 |
| НДС12% | 0,12 | 12 860 |
| Всего с НДС | | 120 030 |

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора ЦУКС

Тусупбеков Т.К.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" АКШС

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Вынос наружных сетей и снос строений

Объект номер - 1-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за март 2016)

Локальная смета 1-1-1

за сентябрь 2016 года

на Снос гаража №010053+

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | E0158-2-2 | **Разборка покрытий кровли из профилированных листов** | | | | | | | | |
| | | | 708 | 17,19 | 2,02 | 12171 | 1430 | 11624 | 0,10 | 74 |
| | | м2 | | 15,17 | 0,16 | 10740 | 113 | 107,1 | -- | 2 |
| 2 | E0158-1-1 | **Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами** | | | | | | | | |
| | | | 708 | 24,15 | 2,64 | 17098 | 1869 | 16652 | 0,15 | 107 |
| | | м2 | | 21,51 | 0,45 | 15229 | 319 | 107,1 | -- | 3 |
| 3 | E0158-1-2 | **Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок** | | | | | | | | |
| | | | 708 | 36,77 | 1,67 | 26033 | 1182 | 26835 | 0,23 | 161 |
| | | м2 | | 35,10 | 0,29 | 24851 | 205 | 107,1 | -- | 2 |
| 4 | E0146-40-1 | **Разборка покрытий кровель из рулонных материалов** | | | | | | | | |
| | | | 708 | 24,92 | 4,56 | 17643 | 3228 | 15628 | 0,14 | 102 |
| | | м2 | | 20,36 | 1,71 | 14415 | 1213 | 100 | 0,01 | 6 |
| 5 | E0112-17-1 | **Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек** | | | | | | | | |
| | | | 708 | 108,19 | 12,75 | 76598 | 9028 | 27372 | 0,19 | 138 |
| | | м2 | | 27,72 | 4,77 | 19626 | 3376 | 119 | 0,02 | 16 |
| 6 | E0112-14-2 | **Разборка утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом** | | | | | | | | |
| | | | 200 | 502,58 | 196,58 | 100515 | 39315 | 90392 | 2,17 | 434 |
| | | м3 | | 306,00 | 73,80 | 61200 | 14760 | 119 | 0,36 | 72 |
| 7 | E0107-13-1 | **Разборка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м** | | | | | | | | |
| | | | 80 | 956,52 | 309,78 | 76521 | 24782 | 41151 | 1,65 | 132 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | 275,40 | 92,02 | 22032 | 7361 | 140 | 0,37 | 29 |
| 8 | Е0107-12-9 | Разборка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм пролетом до 18 м, массой до 10 т при длине плит покрытий до 6 м, высота здания до 25 м | | 12 | 3839,90 | 2050,70 | 46079 | 24608 | 39868 | 9,52 | 114 |
| | | | шт | | 1789,20 | 583,90 | 21470 | 7007 | 140 | 2,23 | 27 |
| 9 | Е0146-36-1 | Выбивка сборных железобетонных колонн | | 17,856 | 11406,34 | 3052,09 | 203672 | 54498 | 168505 | 46,22 | 825 |
| | | | м3 | | 8354,25 | 1082,61 | 149173 | 19331 | 100 | 5,22 | 93 |
| 10 | Е0146-34-3 | Разборка железобетонных фундаментов | | 31,104 | 4330,04 | 2095,79 | 134682 | 65187 | 94047 | 13,32 | 414 |
| | | | м3 | | 2234,25 | 789,37 | 69494 | 24553 | 100 | 3,86 | 120 |
| 11 | Е0146-35-2 | Разборка монолитных железобетонных перекрытий | | 17,76 | 3437,46 | 1725,21 | 61049 | 30640 | 41998 | 10,48 | 186 |
| | | | м3 | | 1712,25 | 652,50 | 30410 | 11588 | 100 | 3,18 | 56 |
| 12 | Е0165-18-4 | Разборка регистров центрального отопления на сварке диаметром 57 мм | | 35 | 109,47 | 1,00 | 3831 | 35 | 4380 | 0,49 | 17 |
| | | | м | | 108,47 | 0,16 | 3796 | 6 | 115,2 | -- | -- |
| 13 | Е0146-41-1 | Разборка бетонных полов | | 99 | 2399,04 | 1107,54 | 237505 | 109646 | 169290 | 7,70 | 762 |
| | | | м3 | | 1291,50 | 418,50 | 127859 | 41431 | 100 | 2,04 | 202 |
| 14 | Е0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | | 10 | 197,20 | 15,96 | 1972 | 160 | 2117 | 1,21 | 12 |
| | | | шт | | 181,24 | 2,52 | 1812 | 25 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 15 | Е0155-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | | 42 | 2719,44 | 399,69 | 114216 | 16787 | 106280 | 15,88 | 667 |
| | | | м3 | | 2319,75 | 63,00 | 97430 | 2646 | 106,2 | 0,54 | 23 |
| 16 | Е0152-1-3 | Разборка бетонных монолитных ям смотровых | | 6 | 3714,23 | 2438,48 | 22285 | 14631 | 12621 | 7,78 | 47 |
| | | | м3 | | 1275,75 | 950,21 | 7655 | 5701 | 94,5 | 5,22 | 31 |
| 17 | Е0146-45-2 | Разборка лестничных маршей на двух косоурах | | 7,2 | 653,59 | 84,28 | 4706 | 607 | 4234 | 3,77 | 27 |
| | | | м2 | | 556,18 | 31,84 | 4004 | 229 | 100 | 0,16 | 1 |
| 18 | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен | | 16,2 | 59,88 | 6,55 | 970 | 106 | 951 | 0,36 | 6 |
| | | | м2 | | 53,33 | 1,04 | 864 | 17 | 108 | 0,01 | -- |
| 19 | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок металлических в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | | 9 | 320,85 | 30,15 | 2888 | 271 | 2854 | 1,96 | 18 |
| | | | шт | | 290,70 | 2,90 | 2616 | 26 | 108 | 0,19 | 2 |
| 20 | Е0156-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | | 40,46 | 74,90 | 6,81 | 3030 | 276 | 3023 | 0,46 | 19 |
| | | | м2 | | 68,09 | 1,08 | 2755 | 44 | 108 | 0,01 | -- |
| 21 | Е0156-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | | 17 | 215,57 | 21,24 | 3665 | 361 | 3629 | 1,29 | 22 |
| | | | шт | | 194,33 | 3,31 | 3304 | 56 | 108 | 0,03 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е0146-34-4 | Разборка кирпичных стен | 148 | 1795,50 | 627,75 | 265734 | 92907 | 207792 | 7,10 | 1051 |
| | | м3 | | 1167,75 | 236,25 | 172827 | 34965 | 100 | 1,16 | 172 |
| 23 | Е0109-46-1 | Демонтаж ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 1,35 | 18666,70 | 12204,50 | 25200 | 16476 | 7642 | 24,84 | 34 |
| | | т | | 4590,00 | 1700,07 | 6197 | 2295 | 90 | 5,71 | 8 |
| 24 | Е0167-5-1 | Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 6 мм2 | 30 | 3,40 | -- | 102 | -- | 99 | 0,02 | 1 |
| | | м | | 3,40 | -- | 102 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 25 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 123,66 | 27,10 | -- | 3351 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С010333-А35-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1 | 123,66 | 215,00 | -- | 26587 | -- | 5317 | 0,90 | 112 |
| | | т | | 43,00 | -- | 5317 | -- | 100 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1488105 | 508032 | | | 5480 |
| | | | Тенге | | | 875178 | 177268 | | | 867 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 102 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 102 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 99 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 15 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 213 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 117 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1456999 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 7219 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1038213 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 70527 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 26587 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1090062 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 545 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 163509 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 152824 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2699885 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6821 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1201722 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 25200 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2527 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 8492 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7642 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1146 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1971 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 34813 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 45 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9638 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 5803 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 5640 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6497 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 975 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 738 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 13038 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6614 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2747949 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6900 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1218091 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 4,3% | 0,043 | 118 162 |
| Итого с 4,3% | | 2 866 111 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78% | 0,0278 | 79 678 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 0,01 | 28 661 |
| Затраты на допотпуска 0,4% | 0,004 | 11 464 |
| Итого | | 2 985 914 |
| Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%) | 2,5574 | 3 818 088 |
| Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%) | 2,7368 | 4 085 925 |
| ВСЕГО | | 7 904 013 |
| Налоги, сборы , обязательные платежи 2% | 0,02 | 158 080 |
| Итого | | 8 062 093 |
| НДС12% | 0,12 | 967 451 |
| Всего с НДС | | 9 029 544 |

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора ЦУКС

Тусупбеков Т.К.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Вынос наружных сетей и снос строений

Объект номер - 1-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за март 2016)

Локальная смета 1-1-2

за сентябрь 2016 года

на Снос гаража инв.№010054+

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | E0146-40-2 | Разборка покрытий кровель из профилированных листов | | | | | | | | |
| | | | 516 | 13,60 | 1,38 | 7018 | 712 | 6574 | 0,09 | 44 |
| | | м2 | | 12,22 | 0,52 | 6306 | 268 | 100 | -- | 1 |
| 2 | E0158-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | | | | | | | | |
| | | | 514 | 24,15 | 2,64 | 12413 | 1357 | 12089 | 0,15 | 78 |
| | | м2 | | 21,51 | 0,45 | 11056 | 231 | 107,1 | -- | 2 |
| 3 | E0158-1-2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок | | | | | | | | |
| | | | 514 | 36,77 | 1,67 | 18900 | 858 | 19482 | 0,23 | 117 |
| | | м2 | | 35,10 | 0,29 | 18041 | 149 | 107,1 | -- | 1 |
| 4 | E0146-40-1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | | | | | | | | |
| | | | 514 | 24,92 | 4,56 | 12809 | 2344 | 11346 | 0,14 | 74 |
| | | м2 | | 20,36 | 1,71 | 10465 | 881 | 100 | 0,01 | 4 |
| 5 | E0107-13-1 | Разборка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | | | | | | | | |
| | | | 52 | 956,52 | 309,78 | 49739 | 16108 | 26748 | 1,65 | 86 |
| | | шт | | 275,40 | 92,02 | 14321 | 4785 | 140 | 0,37 | 19 |
| 6 | E0146-36-1 | Выбивка сборных железобетонных колонн | | | | | | | | |
| | | | 18,429 | 11406,34 | 3052,09 | 210207 | 56247 | 173912 | 46,22 | 852 |
| | | м3 | | 8354,25 | 1082,61 | 153960 | 19951 | 100 | 5,22 | 96 |
| 7 | E0165-18-4 | Разборка регистров центрального отопления на сварке диаметром 57 мм | | | | | | | | |
| | | | 25 | 109,47 | 1,00 | 2737 | 25 | 3129 | 0,49 | 12 |
| | | м | | 108,47 | 0,16 | 2712 | 4 | 115,2 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0146-41-1 | Разборка бетонных полов | | | | | | | | |
| | | | 71,22 | 2399,04 | 1107,54 | 170860 | 78879 | 121786 | 7,70 | 548 |
| | | м3 | | 1291,50 | 418,50 | 91981 | 29806 | 100 | 2,04 | 145 |
| 9 | Е0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | | | | | | | | |
| | | | 6 | 197,20 | 15,96 | 1183 | 96 | 1270 | 1,21 | 7 |
| | | шт | | 181,24 | 2,52 | 1087 | 15 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 10 | Е0155-3-1 | Разборка перегородок из шлакоблока | | | | | | | | |
| | | | 15,2 | 2719,44 | 399,69 | 41335 | 6075 | 38463 | 15,88 | 241 |
| | | м3 | | 2319,75 | 63,00 | 35260 | 958 | 106,2 | 0,54 | 8 |
| 11 | Е0155-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | | | | | | | | |
| | | | 10,92 | 2719,44 | 399,69 | 29696 | 4365 | 27633 | 15,88 | 173 |
| | | м3 | | 2319,75 | 63,00 | 25332 | 688 | 106,2 | 0,54 | 6 |
| 12 | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен | | | | | | | | |
| | | | 3,6 | 59,88 | 6,55 | 216 | 24 | 211 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 53,33 | 1,04 | 192 | 4 | 108 | 0,01 | -- |
| 13 | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок металлических в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | | | | | | | | |
| | | | 2 | 320,85 | 30,15 | 642 | 60 | 634 | 1,96 | 4 |
| | | шт | | 290,70 | 2,90 | 581 | 6 | 108 | 0,19 | -- |
| 14 | Е0156-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | | | | | | | | |
| | | | 12 | 74,90 | 6,81 | 899 | 82 | 896 | 0,46 | 6 |
| | | м2 | | 68,09 | 1,08 | 817 | 13 | 108 | 0,01 | -- |
| 15 | Е0156-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | | | | | | | | |
| | | | 8 | 215,57 | 21,24 | 1725 | 170 | 1708 | 1,29 | 10 |
| | | шт | | 194,33 | 3,31 | 1555 | 26 | 108 | 0,03 | -- |
| 16 | Е0107-16-3 | Разборка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2, высота здания до 25 м | | | | | | | | |
| | | | 27 | 2255,70 | 1247,70 | 60904 | 33688 | 51432 | 5,65 | 152 |
| | | шт | | 1008,00 | 352,62 | 27216 | 9521 | 140 | 1,34 | 36 |
| 17 | Е0109-46-1 | Демонтаж ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | | | | | | | | |
| | | | 0,9 | 18666,70 | 12204,50 | 16800 | 10984 | 5095 | 24,84 | 22 |
| | | т | | 4590,00 | 1700,07 | 4131 | 1530 | 90 | 5,71 | 5 |
| 18 | Е0167-5-1 | Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 6 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 10 | 3,40 | -- | 34 | -- | 33 | 0,02 | -- |
| | | м | | 3,40 | -- | 34 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 19 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | | | | | | | | |
| | | | 68,86 | 27,10 | -- | 1866 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С010333-А35-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 68,86 | 215,00 | -- | 14805 | -- | 2961 | 0,90 | 62 |
| | | т | | 43,00 | -- | 2961 | -- | 100 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 654786 | 212074 | | | 2491 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тенге | | | 408008 | 68836 | | | 326 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 34 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 34 | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 33 | | | | |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 71 | | | | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 39 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 634032 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 4631 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 467331 | | | |
| Местные материалы - | Тенге | | | 14679 | | | | |
| Транспортные расходы - | Тенге | | | 14805 | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 495875 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 248 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 74381 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 67794 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1197702 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3018 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 541712 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 16800 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 1685 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 5661 | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 5095 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 764 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1314 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 23209 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 30 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6425 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 3920 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 3818 | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 4399 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 660 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 499 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 8818 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4478 | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1229799 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3070 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 552654 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 4,3% | 0,043 | 52 881 |
| Итого с 4,3% | | 1 282 680 |

| | | |
|---|---|---|
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78% | 0,0278 | 35 659 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 0,01 | 12 827 |
| Затраты на допотпуска 0,4% | 0,004 | 5 131 |
| Итого | | 1 336 297 |
| Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%) | 2,5574 | 1 708 723 |
| Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%) | 2,7368 | 1 828 589 |
| ВСЕГО | | 3 537 312 |
| Налоги, сборы , обязательные платежи 2% | 0,02 | 70 746 |
| Итого | | 3 608 058 |
| НДС12% | 0,12 | 432 967 |
| Всего с НДС | | 4 041 025 |

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора ЦУКС

Тусупбеков Т.К.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Вынос наружных сетей и снос строений

Объект номер - 1-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за март 2016)

Локальная смета 1-1-1

за сентябрь 2016 года

на Снос склада матрцев.№010050+

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | E0146-40-4 | **Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов** | 1121,4 | 24,56 | 3,34 | 27542 | 3745 | 25209 | 0,15 | 16[redacted] |
| | | м2 | | 21,22 | 1,26 | 23796 | 1413 | 100 | 0,01 | [redacted] |
| 2 | E0158-1-1 | **Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами** | 1076 | 24,15 | 2,64 | 25985 | 2841 | 25307 | 0,15 | 16[redacted] |
| | | м2 | | 21,51 | 0,45 | 23145 | 484 | 107,1 | -- | [redacted] |
| 3 | E0158-1-2 | **Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок** | 1076 | 36,77 | 1,67 | 39565 | 1797 | 40783 | 0,23 | 24[redacted] |
| | | м2 | | 35,10 | 0,29 | 37768 | 312 | 107,1 | -- | 3[redacted] |
| 4 | E0165-18-4 | **Разборка регистров центрального отопления на сварке диаметром 57 мм** | 36,9 | 109,47 | 1,00 | 4039 | 37 | 4618 | 0,49 | 18[redacted] |
| | | м | | 108,47 | 0,16 | 4003 | 6 | 115,2 | -- | -[redacted] |
| 5 | E0146-34-4 | **Разборка кирпичных стен** | 95 | 1795,50 | 627,75 | 170573 | 59636 | 133380 | 7,10 | 67[redacted] |
| | | м3 | | 1167,75 | 236,25 | 110936 | 22444 | 100 | 1,16 | 110[redacted] |
| 6 | E0107-16-3 | **Разборка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2, высота здания до 25 м** | 110 | 2255,70 | 1247,70 | 248127 | 137247 | 209536 | 5,65 | 621 |
| | | шт | | 1008,00 | 352,62 | 110880 | 38789 | 140 | 1,34 | 147 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0107-13-1 | Разборка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | 126 | 956,52 | 309,78 | 120521 | 39032 | 64812 | 1,65 | 208 |
| | | шт | | 275,40 | 92,02 | 34700 | 11594 | 140 | 0,37 | 46 |
| 8 | Е0159-5-1 | Разборка металлических решеток массой 1м до 60 кг | 60 | 74,17 | 4,98 | 4450 | 299 | 3401 | 0,47 | 28 |
| | | м | | 69,19 | 0,79 | 4151 | 47 | 81 | 0,01 | -- |
| 9 | Е0156-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 16,66 | 74,90 | 6,81 | 1248 | 113 | 1245 | 0,46 | 8 |
| | | м2 | | 68,09 | 1,08 | 1134 | 18 | 108 | 0,01 | -- |
| 10 | Е0156-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 7 | 215,57 | 21,24 | 1509 | 149 | 1494 | 1,29 | 9 |
| | | шт | | 194,33 | 3,31 | 1360 | 23 | 108 | 0,03 | -- |
| 11 | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен | 25,2 | 59,88 | 6,55 | 1509 | 165 | 1480 | 0,36 | 9 |
| | | м2 | | 53,33 | 1,04 | 1344 | 26 | 108 | 0,01 | -- |
| 12 | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок металлических в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 14 | 320,85 | 30,15 | 4492 | 422 | 4439 | 1,96 | 27 |
| | | шт | | 290,70 | 2,90 | 4070 | 41 | 108 | 0,19 | 3 |
| 13 | Е0109-46-1 | Демонтаж ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 0,9 | 18666,70 | 12204,50 | 16800 | 10984 | 5095 | 24,84 | 22 |
| | | т | | 4590,00 | 1700,07 | 4131 | 1530 | 90 | 5,71 | 5 |
| 14 | Е0109-17-1 | Демонтаж стоики цельного сечения из труб, массой до 1 т | 2,507 | 2547,60 | 1599,90 | 6387 | 4011 | 3113 | 5,61 | 14 |
| | | т | | 947,70 | 431,99 | 2376 | 1083 | 90 | 1,64 | 4 |
| 15 | Е0109-24-1 | Демонтаж балок,связей и распорок из швеллера,двухтавра | 15,1666 | 8269,67 | 2815,67 | 125423 | 42704 | 84688 | 33,90 | 514 |
| | | т | | 5454,00 | 750,30 | 82719 | 11380 | 90 | 2,67 | 40 |
| 16 | Е0167-5-1 | Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 6 мм2 | 25 | 3,40 | -- | 85 | -- | 83 | 0,02 | 1 |
| | | м | | 3,40 | -- | 85 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 17 | Е0157-2-8 | Разборка цементного покрытия стяжки полов | 717,8 | 358,97 | 192,06 | 257670 | 137862 | 189958 | 1,11 | 798 |
| | | 1м2 | | 166,91 | 72,15 | 119808 | 51789 | 110,7 | 0,40 | 289 |
| 18 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 545,6 | 27,10 | -- | 14786 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С010333-А35-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1 | 545,6 | 215,00 | -- | 117304 | -- | 23461 | 0,90 | 493 |
| | | т | | 43,00 | -- | 23461 | -- | 100 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1188014 | 441044 | | | 4018 |
| | | | Тенге | | | 589867 | 140979 | | | 661 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 85 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 85 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 83 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 12 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 178 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 97 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1035280 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 11222 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 623534 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 35568 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 117304 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 724505 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 362 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 108676 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 105587 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1865372 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4422 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 732210 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 148610 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1685 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 103218 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 92896 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 13934 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14490 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 255996 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 647 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 117153 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4039 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4008 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 693 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 519 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 9177 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4701 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2130723 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 5090 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 854161 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 4,3% | 0,043 | 91 621 |
| Итого с 4,3% | | 2 222 344 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78% | 0,0278 | 61 781 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 0,01 | 22 223 |
| Затраты на допотпуска 0,4% | 0,004 | 8 889 |
| Итого | | 2 315 237 |
| Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%) | 2,5574 | 2 960 494 |
| Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%) | 2,7368 | 3 168 170 |
| ВСЕГО | | 6 128 664 |
| Налоги, сборы , обязательные платежи 2% | 0,02 | 122 573 |
| Итого | | 6 251 237 |
| НДС12% | 0,12 | 750 148 |
| Всего с НДС | | 7 001 385 |

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора ЦУКС

Тусупбеков Т.К.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС
ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Склад

Объект номер - 3-1и

Акт земелер подрядчика не подписал

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за март 2016)

Локальная смета 3-1-3

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы АР+

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Проемы** | | | | | | | | |
| | | Вороты | | | | | | | | |
| 1 | СПРАЙС ТОО "DOOrHAn" | Секционные промышленные ворота ВР-1 3000х3000 | 1 ✓ | 242862,54 | -- | 242863 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | СПРАЙС ТОО "DOOrHAn" | Секционные промышленные ворота ВР-2 4000х4200 | 2 ✓ | 252981,81 | -- | 505964 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 748826 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 748826 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 748826 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 44930 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 793756 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 793756 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 748826 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 748826 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 748826 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 44930 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 793756 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 793756 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 4,3% | 0,043 | | | 34 132 | | | | |
| | | Итого с 4,3% | | | | 827 888 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78% | 0,0278 | 23 015 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 0,01 | 8 279 |
| Затраты на допотпуска 0,4% | 0,004 | 3 312 |
| Итого | | 862 494 |
| Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%) | 2,5574 | 1 102 871 |
| Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%) | 2,7368 | 1 180 237 |
| ВСЕГО | | 2 283 108 |
| Налоги, сборы , обязательные платежи 2% | 0,02 | 45 662 |
| Итого | | 2 328 770 |
| НДС12% | 0,12 | 279 452 |
| Всего с НДС | | 2 608 222 |

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Тусупбеков Т. К.

Подтверждаю: физ. объемы с 2 по 2 этапы

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за март 2016)

Локальная смета 2-1-1

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы КЖ+

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Фундаменты ФМ1/ФМ37** | | | | | | | | |
| | | **Фундамент Фм8-1 шт** | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-4-7 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | 7,39 | 245,44 | 3,82 | 1814 | 28 | 338 | 0,21 | 2 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 276 | 11 | 118 | 0,01 | -- |
| | | **Фундамент меж путями ФП** | | | | | | | | |
| 2 | Е0106-1-23 | **Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм** | 292,08 | 6049,00 | 208,34 | 1766791 | 60852 | 154556 | 2,60 | 759 |
| | | м3 | | 425,25 | 78,71 | 124207 | 22990 | 105 | 0,38 | 112 |
| | | **Фундамент под стойками ФЛ** | | | | | | | | |
| 3 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона В 7,5** | 452,6 | 4550,71 | 66,01 | 2059651 | 29876 | 104874 | 1,35 | 611 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 88596 | 11283 | 105 | 0,12 | 55 |
| 4 | Е0106-1-23 | **Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм** | 1931,29 | 6049,00 | 208,34 | 11682367 | 402365 | 1021958 | 2,60 | 5021 |
| | | м3 | | 425,25 | 78,71 | 821281 | 152012 | 105 | 0,38 | 742 |
| 5 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм** | 2,03 | 64500,00 | -- | 130935 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 15641558 | 493121 | | | 6393 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Тенге** | | | **1034361** | **186295** | | | **910** |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **15641558** | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | **1020488** | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | **1220656** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **130935** | | | | |
| Местные материалы - | Тенге | | | **12962653** | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | **1281726** | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **641** |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **192259** | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1015397** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **17938681** | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7944** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1412915** | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **17938681** | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7944** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1412915** | | | |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **15641558** | **493121** | | | **6393** |
| | **Тенге** | | | **1034361** | **186295** | | | **910** |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **15641558** | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | **1020488** | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | **1220656** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **130935** | | | | |
| Местные материалы - | Тенге | | | **12962653** | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | **1281726** | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **641** |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **192259** | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1015397** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **17938681** | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7944** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1412915** | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **17938681** | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7944** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1412915** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 4,3% | 0,043 | 771 363 |
| Итого с 4,3% | | 18 710 044 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78% | 0,0278 | 520 139 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 0,01 | 187 100 |
| Затраты на допотпуска 0,4% | 0,004 | 74 840 |
| Итого | | 19 492 123 |
| Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%) | 2,5574 | 24 924 578 |
| Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%) | 2,7368 | 26 673 021 |
| ВСЕГО | | 51 597 599 |
| Налоги, сборы , обязательные платежи 2% | 0,02 | 1 031 952 |

| | | |
|---|---|---|
| Итого | | 52 629 551 |
| НДС12% | 0,12 | 6 315 546 |
| Всего с НДС | | 58 945 097 |

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Тусупбеков Т. К.

Подтверждаю: дир. объемы с 1 по 5 позиции.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Насосная станция противопожарного назначения

Объект номер - 6-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за март 2016)

Локальная смета 6-1-1

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы+

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток грунта)** | 309,4 | 39,72 | 37,82 | 12291 | 11700 | 3862 | 0,01 | 4 |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 579 | 3403 | 97 | 0,04 | 12 |
| 2 | Е010333-А1-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** | 541,45 | 17,73 | 17,73 | 9600 | 9600 | 1920 | -- | -- |
| | | т | | -- | 3,55 | -- | 1920 | 100 | 0,07 | 40 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 21891 | 21300 | | | 4 |
| | | | **Тенге** | | | 579 | 5323 | | | 52 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 21891 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5901 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 12 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5782 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 867 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1660 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 29333 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 59 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6769 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 29333 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 59 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6769 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Фундаменты** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ростверк** | | | | | | | | |
| 3 | E0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под ростверки | 9,984 | 1318,17 | 100,89 | 13161 | 1007 | 1909 | 0,85 | 8 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 1236 | 382 | 118 | 0,18 | 2 |
| 4 | E0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В25 | 21,5 | 7144,95 | 353,46 | 153616 | 7599 | 16221 | 3,60 | 77 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 12578 | 2871 | 105 | 0,65 | 14 |
| 5 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3626 | 66000,00 | -- | 23932 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,4597 | 68800,00 | -- | 31627 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 1,2032 | 64500,00 | -- | 77606 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Фундаментные стены СТм-1** | | | | | | | | |
| 8 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 2,3933 | 64500,00 | -- | 154368 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,2639 | 62100,00 | -- | 16388 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,7741 | 66000,00 | -- | 51091 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **521789** | **8607** | | | **86** |
| | | | **Тенге** | | | **13813** | **3253** | | | **16** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **521789** | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | | Тенге | | | 15327 | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 17066 | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 355012 | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 129030 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 18129 | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | 9 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2719 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 32395 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 572313 | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 111 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19785 | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 572313 | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 111 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19785 | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **543679** | **29907** | | **90** |
| | | **Тенге** | | | **14392** | **8575** | | **68** |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 543679 | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 15327 | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 22967 | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 355012 | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 129042 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 23911 | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | 12 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3587 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 34055 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 601646 | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 170 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26554 | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 601646 | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 170 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26554 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 4,3% | 0,043 | 25 871 |
| Итого с 4,3% | | 627 517 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78% | 0,0278 | 17 445 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 0,01 | 6 275 |
| Затраты на допотпуска 0,4% | 0,004 | 2 510 |
| Итого | | 653 747 |
| Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%) | 2,5574 | 835 946 |
| Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%) | 2,7368 | 894 587 |
| ВСЕГО | | 1 730 533 |
| Налоги, сборы , обязательные платежи 2% | 0,02 | 34 611 |
| Итого | | 1 765 144 |

| | | |
|---|---|---|
| НДС12% | 0,12 | 211 817 |
| Всего с НДС | | 1 976 961 |

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Оразов А. М.

ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ФУКС

5.09.16г.

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за март 2016)

Локальная смета 2-1-8

за сентябрь 2016 года

на Система автоматического пожаротушения+

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | АПТ.С | | | | | | | | |
| 1 | Ц0112-802-5 | Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм | 4 | 1209,60 | 157,00 | 4838 | 628 | 3889 | 6,00 | 24 |
| | | шт | | 1042,00 | 38,30 | 4168 | 153 | 90 | 0,22 | 1 |
| 2 | С130902-280 Изм. и доп.вып.19 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79 | 4 | 17752,00 | -- | 71008 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ц0112-802-3 | Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм | 2 | 688,90 | 55,80 | 1378 | 112 | 1151 | 4,00 | 8 |
| | | шт | | 626,00 | 13,50 | 1252 | 27 | 90 | 0,08 | -- |
| 4 | С130902-277 Изм. и доп.вып.19 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79 | 2 | 5988,00 | -- | 11976 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | 1840 | 120,70 | 14,12 | 222088 | 25981 | 248803 | 0,55 | 1018 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 184644 | 9734 | 128 | 0,03 | 47 |
| 6 | Е0116-10-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм | 400 | 935,75 | 20,80 | 374300 | 8320 | 70804 | 0,73 | 290 |
| | | м | | 130,50 | 7,79 | 52200 | 3116 | 128 | 0,04 | 15 |
| 7 | Е0116-10-6 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм | 700 | 1565,57 | 27,87 | 1095899 | 19509 | 170840 | 1,04 | 728 |
| | | м | | 180,23 | 10,44 | 126161 | 7308 | 128 | 0,05 | 36 |
| 8 | Е0116-10-8 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм | 200 | 2512,62 | 45,33 | 502524 | 9066 | 78648 | 1,66 | 332 |
| | | м | | 290,25 | 16,97 | 58050 | 3394 | 128 | 0,08 | 17 |
| 9 | С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | 1868 | 131,00 | -- | 244708 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм | 1840 | 173,00 | -- | 318320 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С130809-15 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 | 8 | 904,00 | -- | 7232 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,21088 | 50642,00 | -- | 10679 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С11011-4477 Изм. и доп.вып.19 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,3396 | 52835,00 | -- | 17943 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С11011-1039 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм | 0,1044 | 76000,00 | -- | 7934 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 772 | 21,80 | 0,05 | 16828 | 39 | 4051 | 0,03 | 23 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 4485 | 15 | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2907655 | 63654 | | | 2422 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тенге | | | 430960 | 23747 | | | 116 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 6216 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 57 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 5600 | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 5040 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 756 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 675 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 11932 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 36 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6356 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 53384 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 12304 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 4501 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 36557 | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 4051 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 608 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3446 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 60881 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5108 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 2848055 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 1710880 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 444607 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 653244 | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 569096 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 285 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 85364 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 205029 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 3622181 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2767 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 529971 | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3694993 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2827 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 541436 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 4,3% | 0,043 | 158 885 |
| Итого с 4,3% | | 3 853 878 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78% | 0,0278 | 107 138 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 0,01 | 38 539 |
| Затраты на допотпуска 0,4% | 0,004 | 15 416 |
| Итого | | 4 014 971 |
| Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%) | 2,5574 | 5 133 943 |
| Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%) | 2,7368 | 5 494 086 |

| | | |
|---|---|---|
| ВСЕГО | | 10 628 029 |
| Налоги, сборы , обязательные платежи 2% | 0,02 | 212 561 |
| Итого | | 10 840 590 |
| НДС12% | 0,12 | 1 300 871 |
| Всего с НДС | | 12 141 461 |

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Тусупбеков Т. К.

Подтверждаю, фактические объемы с 1 по 15 число

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Насосная станция хозяйственно-питьевого назначения

Объект номер - 6-3

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за март 2016)

Локальная смета 6-3-1

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы+

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток грунта)** | 95 | 39,72 | 37,82 | 3774 | 3593 | 1186 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 178 | 1045 | 97 | 0,04 | 4 |
| 2 | Е010333-А1-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** | 166,2 | 17,73 | 17,73 | 2947 | 2947 | 589 | -- | -- |
| | | т | | -- | 3,55 | -- | 589 | 100 | 0,07 | 12 |
| 3 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | 10 | 262,72 | -- | 2627 | -- | 2969 | 1,85 | 18 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 2627 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | Е0101-166-2 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | 10 | 134,10 | -- | 1341 | -- | 1515 | 0,97 | 10 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1341 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | Е0101-27-5 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** | 57,6 | 3,35 | 3,35 | 193 | 193 | 65 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,16 | -- | 67 | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0101-134-1 | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | 57,6 | 21,55 | 4,52 | 1241 | 260 | 952 | 0,11 | 6 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | 17,03 | -- | 981 | -- | 97 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **12123** | **6992** | | | **36** |
| | | | **Тенге** | | | **5127** | **1701** | | | **16** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **12123** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6828** | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **4** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **7276** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1091** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1164** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **20562** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **55** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7919** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **20562** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **55** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7919** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Фундаменты** | | | | | | | | |
| | | **Ростверк** | | | | | | | | |
| **7** | **Е0108-3-2** | **Устройство щебеночного основания под ростверки толщ.500мм** | **8,5** | **1318,17** | **100,89** | **11204** | **858** | **1625** | **0,85** | **7** |
| | | | **м3** | **123,75** | **38,25** | **1052** | **325** | **118** | **0,18** | **2** |
| **8** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки толщ.100мм из бетона В10 W8** | **2,5** | **4754,71** | **66,01** | **11887** | **165** | **579** | **1,35** | **3** |
| | | | **м3** | **195,75** | **24,93** | **489** | **62** | **105** | **0,12** | **--** |
| **9** | **Е0106-1-22** | **Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В25 W8** | **22,1** | **7144,95** | **353,46** | **157903** | **7811** | **16673** | **3,60** | **80** |
| | | | **м3** | **585,00** | **133,52** | **12929** | **2951** | **105** | **0,65** | **14** |
| **10** | **С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,90952** | **52400,00** | **--** | **47659** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | **т** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **11** | **С12041-4 Изм. и доп.вып.19** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** | **0,00224** | **55620,00** | **--** | **125** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | **т** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **12** | **С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** | **0,057** | **53600,00** | **--** | **3055** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | **т** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Тенге** | | | **17368** | **1926** | | | **9** |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **84104** | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | **6154** | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | **19294** | | | |
| Местные материалы - | Тенге | | | **55433** | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | **22767** | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **11** |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3415** | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **6412** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **113283** | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **128** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22709** | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **113283** | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **128** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22709** | | | |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **341322** | **21029** | | | **241** |
| | **Тенге** | | | **38674** | **6985** | | | **42** |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **328700** | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | **22295** | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | **44467** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **50839** | | | | |
| Местные материалы - | Тенге | | | **197057** | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | **49553** | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **25** |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **7433** | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **22695** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **400948** | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **303** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **51900** | | | |
| Стоимость горнопроходческих работ - | Тенге | | | **12622** | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | **11429** | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | **1193** | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | **1288** | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **193** | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **835** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ - | Тенге | | | **14744** | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1386** | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **415693** | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **308** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **53285** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 4,3% | 0,043 | 17 875 |
| Итого с 4,3% | | 433 568 |

| | | |
|---|---|---|
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78% | 0,0278 | 12 053 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 0,01 | 4 336 |
| Затраты на допотпуска 0,4% | 0,004 | 1 734 |
| Итого | | 451 691 |
| Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%) | 2,5574 | 577 577 |
| Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%) | 2,7368 | 618 094 |
| ВСЕГО | | 1 195 671 |
| Налоги, сборы , обязательные платежи 2% | 0,02 | 23 913 |
| Итого | | 1 219 584 |
| НДС12% | 0,12 | 146 350 |
| Всего с НДС | | 1 365 934 |

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Оразов А. М.

«КТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «КТЖ»
22 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

5.09.16г.

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС

Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(корректировка за март 2016)

Локальная смета 2-1-3и

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы АС+

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкция** | | | | | | | | |
| | | **Металлическая ограждения** | | | | | | | | |
| | | **Ст-1 с переходным трапом** | | | | | | | | |
| 1 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 4 кг | 1,474 | 93997,62 | 304,24 | 138552 | 448 | 51368 | 198,00 | 292 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 48753 | 169 | 105 | 0,56 | 1 |
| 2 | Е0109-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | 13,488 | 14359,66 | 5522,03 | 193683 | 74481 | 89798 | 35,90 | 484 |
| | | т | | 6075,00 | 1322,37 | 81940 | 17836 | 90 | 4,73 | 64 |
| 3 | С11011-5419 Изм. и доп.вып.19 | Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 50 мм х 50 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006) | 4,5720168 | 63070,00 | -- | 288357 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С11011-4150 Изм. и доп.вып.19 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | 0,3395498 | 48847,00 | -- | 16586 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С11011-4149 Изм. и доп.вып.19 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | 0,1537584 | 50241,00 | -- | 7725 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-130 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 4,3374021 | 59200,00 | -- | 256774 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С11011-4439 Изм. и доп.вып.19 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | 4,087 | 52197,00 | -- | 213329 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0109-48-1 | Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий | 13,488 | 1333,50 | 312,12 | 17986 | 4210 | 8249 | 2,96 | 40 |
| | | т | | 679,50 | -- | 9165 | -- | 90 | -- | -- |
| | | **Лестница Лм-2** | | | | | | | | |
| 9 | Е0107-59-1 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | 134,4 | 199,87 | 12,56 | 26863 | 1688 | 34763 | 1,08 | 145 |
| | | м | | 180,00 | 4,75 | 24192 | 638 | 140 | 0,02 | 3 |
| 10 | С143021-8 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ | 134,4 | 888,00 | -- | 119347 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0106-22-11 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 1,68 | 8673,73 | 243,44 | 14572 | 409 | 2512 | 8,42 | 14 |
| | | м3 | | 1332,00 | 91,96 | 2238 | 154 | 105 | 0,45 | 1 |
| 12 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,15484 | 68200,00 | -- | 10560 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 1304335 | 81236 | | | 975 |
| | | | Тенге | | | 166287 | 18798 | | | 68 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1092666 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 93436 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 76144 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 793331 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 128171 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 88642 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 13296 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 70878 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1252187 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 500 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 89441 | | | |